НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск,

Шифр стройки 22

Наименование объекта - Архитектурно-строительные решения

Шифр объекта 2-01

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 27

за август месяц 2024г

на Конструктивная часть здания (смета 2-01-01-01)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 057/01.2024-ГП.Том 3. Альбом 4

Составлен(а) в текущих ценах на 22.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-1227911**
			Крыльцо №1,№2,№3,№4				
1	9	**231-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	**м²**	**17,55**	**-17 940**	**-314847**
2	11	**231-201-0110** *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 40 мм**	**м²**	**42,49**	**-21 959**	**-933038**
3	12	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м²**	**5,55**	**3 599**	**19974**

Стоимость строительно-монтажных работ	***-1227911***
Оборудование	***-***
Затраты на управление строительством 7,3%	***- 89 638***
ИТОГО	***- 1 317 549***
Сметная прибыль 5 %	***- 65 877***
Непредвиденные затраты 5%	***- 65 877***
Итого в ценах 2024г	***-1 449 303***
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	***-1 558 001***

1	2	3	4	5	6	7
	Коэф договорной цены К=0,98					***-1 526 838,59***
	НДС 12%					***-183 220,63***
	Итого с НДС					***-1 710 059,22***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т. _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И. _____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А. В. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н. _____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск,

Шифр стройки 22

Наименование объекта - Архитектурно-строительные решения

Шифр объекта 2-01

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 28

за август месяц 2024г

на 4-01-01-01 Наружное электроосвещение (ЭН, ПОС, АС; ЭН.С; ведомости объемов работ)

Составлен(а) В ценах от 22.01.2024 г (2024.1.2)

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1264086**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			584404
			машины и механизмы	тенге			273532
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*128692*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			406151
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	274		
1	16	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2**	**км**	**244,8**	**87**	**21298**
			СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
2	21	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**16**	**55 724**	**891584**
3	22	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м^3**	**7**	**24 685**	**172795**
4	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,05056**	**343 657**	**17375**

1		2	3	4	5	6	7
4	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,078144	391 425	30588
6	28	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,078252	1 667 004	130446

Стоимость строительно-монтажных работ	***1264086***
Оборудование	***-***
Затраты на управление строительством 7,3%	***92 278***
ИТОГО	***1 356 364***
Сметная прибыль 5 %	***67 818***
Непредвиденные затраты 5%	***67 818***
Итого в ценах 2024г	***1 492 001***
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	***1 603 901***
Коэф договорной цены К=0,98	***1 571 821,55***
НДС 12%	***188 618,59***
Итого с НДС	***1 760 440,14***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И._____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение 1 Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 29

за август месяц 2024г

на 6-01-01-01 Наружные сети водоснабжения (НВ, НВК, ПОС, АС; НВ.С, НВК.С)
(Наименование работ и затрат)

Основание: 057/01.2024-НВК

Составлен(а) в текущих ценах от 22.01.2024 г.(редакция 2024.1.2)

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-13693**
			Раздел 1. Наружный водопровод				**9522**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5516
			машины и механизмы	тенге			4006
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1455*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
1	40	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0117**	**813 830**	**9522**
			Раздел 2. Колодцы ПГ1, ПГ2				**-23215**
2	58	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0584**	**-1 146 761**	**-66971**
			Отмостка				
3	61	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из щебня**	**$м^3$**	**1,06**	**17 649**	**18708**
4	62	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	**$м^2$**	**10,6**	**2 363**	**25048**
			Стоимость строительно-монтажных работ				*-13693*
			Оборудование				-

1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на управление строительством 7,3%					- 1 000
	ИТОГО					- 14 693
	Сметная прибыль 5 %					- 735
	Непредвиденные затраты 5%					- 735
	Итого в ценах 2024г					-16 162
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,075					-17 374
	Коэф договорной цены К=0,98					-17 027,74
	НДС 12%					-2 043,33
	Итого с НДС					-19 071,07

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А. В. _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И. _____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н. _____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

НЦЦС РК 8.01.08-2022 Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева

Шифр стройки 22

Наименование объекта - Наружные сети канализации К1

Шифр объекта 6-02

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 30

за август месяц 2024г

на 6-02-02-02 Наружные сети канализации К1 (НВ, НВК, ПОС, АС; НВ.С, НВК.С)
(Наименование работ и затрат)

Основание: 057/01.2024-НВК

Составлен(а) в текущих ценах на 22.01.2024 г. (редакция 2024.1.2)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
							109038
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
			из них:				30174
			затраты на труд рабочих	тенге			15431
			машины и механизмы	тенге			*4594*
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			63434
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
							109038
			Раздел 1. Колодцы КК1-КК4				
1	26	6122-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодец-жироуловитель **Вертикальные жироуловители. Установка**	**шт.**	**1**	**21 526**	**21526**
2	28	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка **Устройство основания из щебня**	**$м^3$**	**2,12**	**17 649**	**37416**
3	29	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	**$м^2$**	**21,2**	**2 363**	**50096**
							109038

Стоимость строительно-монтажных работ

1	2	3	4	5	6	7
						-
	Оборудование					*7 960*
	Затраты на управление строительством 7,3%					*116 998*
	ИТОГО					*5 850*
	Сметная прибыль 5 %					*5 850*
	Непредвиденные затраты 5%					*128 698*
	Итого в ценах 2024г					*138 350*
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,075					*135 582,87*
	Коэф договорной цены К=0,98					*16 269,94*
	НДС 12%					*151 852,81*
	Итого с НДС					

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И. _____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А. В. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н. _____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева

Шифр стройки 22

Наименование объекта - Наружные сети ливневой канализации К2

Шифр объекта 6-03

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 31

за август месяц 2024г

на 6-03-03-03 Наружные сети ливневой канализации К2. Монтаж КНС (Наименование работ и затрат)

Основание: 057/01.2024-НВК

Составлен(а) в текущих ценах на 22.01.2024 г. (редакция 2024.1.2)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**209153**
			Раздел 1. Ливневая канализация К2.				**209153**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			162117
			машины и механизмы	тенге			68618
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*31700*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-21581
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	76		
1	20	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Дождеприемные колодцы ДК1-ДК5 **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м³ конструкций колодца**	**3,09**	**73 579**	**227359**
2	36	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Колодцы ливневой канализации 1-8 **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** Отмостка	**т**	**0,1685**	**-1 146 761**	**-193229**

1		2	3	4	5	6	7
3	37	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	4,24	17 649	74832
4	38	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	$м^2$	42,4	2 363	100191

Стоимость строительно-монтажных работ	***209153***
Оборудование	***-***
Затраты на управление строительством 7,3%	***15 268***
ИТОГО	***224 421***
Сметная прибыль 5 %	***11 221***
Непредвиденные затраты 5%	***11 221***
Итого в ценах 2024г	***246 863***
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	***265 378***
Коэф договорной цены К=0,98	***260 070,48***
НДС 12%	***31 208,46***
Итого с НДС	***291 278,94***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А. В. _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И. _____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н. _____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

ВДИС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 32

за август месяц 2024г

на 06-05-01-01 Тепловые сети (ТС, ПОС, АС; ТС.С) (Наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в ценах от 13.02.2024 г.(2024.2)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1321700**
1	9	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**-16,2**	**6 005**	**-97281**
2	10	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**210**	**2 643**	**555030**
3	11	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, до 5 см**	**м^2 покрытия**	**210**	**565**	**118650**
4	12	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9**	**м^2**	**210**	**2 841**	**596610**
5	23	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм**	**км**	**0,402**	**188 161**	**75641**
6	45	6121-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуперов /патрубков/, диаметр труб 200 мм**	**шт.**	**2**	**36 525**	**73050**

Стоимость строительно-монтажных работ	***1321700***
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 7,3%	***96 484***
ИТОГО	***1 418 184***
Сметная прибыль 5 %	***70 909***

1	2	3	4	5	6	7
	Непредвиденные затраты 5%					***70 909***
	Итого в ценах 2024г					***1 560 003***
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,075					***1 677 003***
	Коэф договорной цены К=0,98					***1 643 461,41***
	НДС 12%					***197 215,37***
	Итого с НДС					***1 840 676,78***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А. В. _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И. _____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н. _____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 33

за август месяц 2024г

на 6-05-02-02 АСТ (Наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в ценах от 13.02.2024 г.(2024.2)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**175189**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			26441
			машины и механизмы	тенге			11525
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5434*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			137223
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
			Раздел 1. Смотровой колодец СК-1				**137188**
1	40	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**м³**	**0,46**	**77 138**	**35483**
2	41	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**2**	**15 595**	**31190**
3	42	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3 ПП 10-1**	**шт.**	**1**	**17 401**	**17401**
4	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**6 381**	**12762**
5	44	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**40 352**	**40352**
			Раздел 2. ФундаментыОтмостка				**38001**

1		2	3	4	5	6	7
6	47	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	0,68	20 521	13954
7	48	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м^2 покрытия	5,72	2 472	14140
8	49	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 до 50 мм	м^2 покрытия	5,72	1 732	9907

Стоимость строительно-монтажных работ	***175189***
Оборудование	***-***
Затраты на управление строительством 7,3%	***12 789***
ИТОГО	***187 978***
Сметная прибыль 5 %	***9 399***
Непредвиденные затраты 5%	***9 399***
Итого в ценах 2024г	***206 776***
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	***222 284***
Коэф договорной цены К=0,98	***217 839,35***
НДС 12%	***26 140,72***
Итого с НДС	***243 980,07***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И._____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А. В._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 34

за август месяц 2024г

на 6-05-03-03 система оперативного дистанционного контроля (Наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в ценах от 13.02.2024 г.(2024.2)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4383**
1	**1**	**6123-0104-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж с подключением пятижильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном**	**терминал**	**1**	**1 255**	**1255**
2	**3**	**6123-0104-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля**	**терминал**	**2**	**1 564**	**3128**

Стоимость строительно-монтажных работ	*4383*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 7,3%	*320*
ИТОГО	*4 703*
Сметная прибыль 5 %	*235*
Непредвиденные затраты 5%	*235*
Итого в ценах 2024г	*5 173*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*5 561*
Коэф договорной цены К=0,98	*5 450,02*
НДС 12%	*654,00*
Итого с НДС	*6 104,03*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства.
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И.
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00050812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

НПЦС РК 8.01.08-2022. Приложение Г Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Наименование объекта - Благоустройство

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 35

за август месяц 2024г

на 7-01-01-01 Благоустройство (Наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в ценах от 22.01.2024 г.(2024.1.2)

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41311276**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6328798
			машины и механизмы	тенге			4145668
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1007233*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30700576
			оборудование	тенге			136234
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 232		
			Раздел 1. Тип 1. Асфальтобетонное покрытие проездов				**27982433**
1	14	**7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**3 949**	**2 643**	**10437207**
2	15	**7101-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, до 5 см**	**м^2 покрытия**	**3 949**	**565**	**2231185**
3	16	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9**	**м^2**	**4 199**	**2 841**	**11929359**
4	17	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**577**	**3 393**	**1957761**

1		2	3	4	5	6	7
5	18	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	577	2 473	1426921
							1055132
		Раздел 2.	**Тип III. Отмостка.**				
6	19	7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	м² основания	206	1 610	331660
7	20	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м² покрытия	206	2 472	509232
8	21	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м² покрытия	206	1 040	214240
							11496036
		Раздел 3.	**Озеленение**				
			Цветник				
9	29	6113-0113-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м²**	м²	28	7 788	218064
			Газон				
10	30	6113-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка участка для озеленения, механизированным способом**	м²	2 132,11	21	44774
11	31	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	м²	2 132,11	868	1850671
12	32	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м²	2 132,11	208	443479
13	33	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	м²	3 632,11	476	1728884
			Посадка деревьев				
14	34	6113-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,8 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	яма	39	19 069	743691
15	35	6113-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	яма	53	14 248	755144
16	36	6113-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	яма	7	4 027	28189
17	37	6113-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м**	шт.	7	5 502	38514
18	38	6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	шт.	53	11 190	593070
19	39	6113-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м**	шт.	39	14 654	571506
20	40	254-101-0804 *РСНБ РК 2022*	**Сосна обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м**	шт.	9	21 738	195642
21	42	254-102-3203 *РСНБ РК 2022*	**Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м**	шт.	34	2 789	94826
22	43	254-102-2303 *РСНБ РК 2022*	**Липа Н свыше 2,5 м до 3 м**	шт.	19	4 001	76019

1		2	3	4	5	6	7
23	44	254-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	7	13 895	97265
24	45	6113-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, добавление растительной земли до 50%	м	372	962	357864
25	46	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м	372	1 274	473928
26	47	254-104-2402 *РСНБ РК 2022*	Дерен высотой от 0,5 до 1 м	шт.	837	3 650	3055050
27	48	254-102-3402 *РСНБ РК 2022*	Яблоня сибирская Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	279	464	129456
		Раздел 4.	**Мафы**				552370
28	51	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой	шт.	2	68 196	136392
29	52	8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	415 978	415978
		Раздел 5.	**Решетка для очистки обуви**				80755
30	54	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,095796	474 777	45482
31	55	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,036396	375 550	13669
32	56	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0594	351 816	20898
33	57	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,3949	295	706
		Раздел 6.	**Прочее**				144550
34	58	7101-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	33,33	1 521	50695
35	59	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,05	43 576	2179
36	60	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	10 308	20616
37	61	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /щитки, стойки металлические/	т	0,0357	1 179 654	42114
38	62	251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а,	шт.	1	10 228	10228
39	63	251-101-0137 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм	шт.	1	18 718	18718
			Стоимость строительно-монтажных работ				*41 175 042*

1	2	3	4	5	6	7
	Оборудование					*136 234*
	Затраты на управление строительством 7,3%					*3 005 778*
	ИТОГО					*44 317 054*
	Сметная прибыль 5 %					*2 209 041*
	Непредвиденные затраты 5%					*2 215 853*
	Итого в ценах 2024г					*48 741 948*
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,075					*52 397 594*
	Коэф договорной цены К=0,98					*51 349 642,07*
	НДС 12%					*6 161 957,05*
	Итого с НДС					*57 511 599,12*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И. _____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А. В. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева

Наименование объекта - Архитектурно-строительные решения

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 36

за август месяц 2024г

по протоколу замены №1

(Наименование работ и затрат)

Основание: Протокол замены №1

Составлен(а) в текущих ценах на 22.01.2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**185451**
			Раздел 1. ВКЛЮЧИТЬ				**185451**
			по смете на наружные сети водоснабжения (6-01-01-01)				
			Наружный водопровод				
			ГНБ				
1	22	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0117**	**287 074**	**3359**
2	23	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0948**	**366 654**	**34759**
3	24	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**11,7**	**388**	**4540**
4	25	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**94,8**	**437**	**41428**
			Колодцы ВК1				
5	34	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,029**	**1 146 761**	**33256**
6	35	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**40 352**	**40352**

1		2	3	4	5	6	7
			Отмостка				
7	36	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из щебня**	м^3	0,53	24 401	12933
8	37	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	м^2	5,3	2 797	14824

Стоимость строительно-монтажных работ	***185451***
Оборудование	***-***
Затраты на управление строительством 7,3%	***13 538***
ИТОГО	***198 989***
Сметная прибыль 5 %	***9 949***
Непредвиденные затраты 5%	***9 949***
Итого в ценах 2024г	***218 888***
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	***235 304***
Коэф договорной цены К=0,98	***230 598,32***
НДС 12%	***27 671,80***
Итого с НДС	***258 270,12***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И._____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А. В. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

НДЦС РК 8.01.08-2022 Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева

Наименование объекта -

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 37

за август месяц 2024г

на 4-02-02-02 Наружные системы связи (НСС, АС; НСС.С; ведомости объемов работ)
(Наименование работ и затрат)

Основание: 057/01.2024-НСС.Том 3. Альбом 4

	1972,748	тыс.тенге
Сметная стоимость	1052,296	тыс.тенге
Средства на оплату труда	0,402	тыс.чел-ч
Нормативная трудоемкость		

Составлен(а) в текущих ценах от 12.02.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1972748**
			Раздел 1. Телефонизация				**1972748**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1024205
			машины и механизмы	тенге			84016
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28091*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			864527
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	402		
1	5	1216-0101-1006 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Чистка существующих колодцев от мусора **Колодцы. Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры**	**м^3 ила, грязи**	**1,755**	**11 106**	**19491**
2	9	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Консоли. Кронштейны **Колодцы. Установка кронштейна.** ***Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2***	**шт.**	**10**	**4 633**	**46330**

1		2	3	4	5	6	7
3	10	1310-0902-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	30	1 445	43350
			Прокладка кабеля				
4	11	1310-0904-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	37	819	30303
5	12	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	37	206	7622
6	13	1308-0206-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	667	1 662	1108554
7	14	Прайс *лист*	Волоконно-оптический кабель КС-ОКЛО-4-G.652.D-2205	м	718,08	203,8	146345
8	19	1310-0902-0923 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт.	1	19 811	19811
9	20	1310-0906-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель волоконно-оптический магистральный. Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки	1 конец ВОК-4	1	1 592	1592
10	21	1310-0906-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Кабель волоконно-оптический магистральный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ	4 волокна	0,25	20 326	5082
11	22	1310-0906-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Кабель волоконно-оптический магистральный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ. Добавлять на каждое волокно сверх 4	1 волокно	8	4 458	35664
12	23	1310-0904-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	32 928	32928
13	24	1310-0205-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение	перемычка	3	675	2025
14	25	Прайс *лист*	Оптический сплиттер PLC с делением 1x8 (коннекторы SC/APC)	шт	1	8 861,25	8861
15	26	243-906-2413 *СпрСЦ 02.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-5M-LSZH,ПРИМЕНИТЕЛЬНО	шт.	2	7 997	15994
16	27	1310-0902-1209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500x500 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5 135	10270
17	28	247-202-1334 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования T350 KL, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, армированная с уплотнениями 16xM32 + 8xM40, наружний размер: 285x201x120 мм, IP66, 500В, сечение кабеля: 35 мм2,крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки,ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ РАЗМЕРОВ 300X300X120 ММ	шт.	2	37 095	74190
18	29	1310-0906-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 34*	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж	комплект абонентского оборудования	1	9 462	9462
19	30	248-404-1406 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор типа Dahua PoE управляемый, мощность PoE 240, 16 портов FE	шт.	1	303 612	303612
			Заземление ОРШ				

1		2	3	4	5	6	7
20	31	**1308-0502-1605** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземление брони кабеля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1 199**	**1199**
21	32	**243-142-0111** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2**	**км**	**0,00306**	**332**	**1**
22	33	**1101-0205-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**1,05**	**2 875**	**3019**
23	34	**1308-0208-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**7 577**	**22731**
24	35	**1308-0208-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**20**	**1 122**	**22440**
25	36	**1101-0205-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**1,05**	**1 783**	**1872**

Стоимость строительно-монтажных работ	***1972748***
Оборудование	***-***
Затраты на управление строительством 7,3%	***144 011***
ИТОГО	***2 116 759***
Сметнаяя прибыль 5 %	***105 838***
Непредвиденные затраты 5%	***105 838***
Итого в ценах 2024г	***2 328 434***
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	***2 503 067***
Коэф договорной цены К=0,98	***2 453 005,71***
НДС 12%	***294 360,68***
Итого с НДС	***2 747 366,39***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А. В. _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И. _____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н. _____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Наименование объекта - Иженерные сети

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 38

за август месяц 2024г

на протокол замены

Составлен(а) в ценах от 13.02.2024 г.(2024.2)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

по протоколу замены 3

Раздел 2. ВКЛЮЧИТЬ **20412198**

		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7138041
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3529007*
		машины и механизмы	тенге			1940160
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*438833*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11333996
		прочие затраты	тенге			3423168
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 641		
		по смете на конструктивая часть здания (2-01-01-01)				
		Крыльцо №4				
1	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	**Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 20 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4**	**м^2**	**17,53**	**28 145**	**493382**
2	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	**м^2**	**17,53**	**13 429**	**235410**
3	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка ступеней и подступеней гранитными плитами**	**м^2**	**39,47**	**10 904**	**430381**
4	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм**	**м^2**	**40,6541**	**15 753**	**640424**

1	2	3	4	5	6	7
		по смете на благоустройство (7-01-01-01)				
		Озеленение				
		Посадка деревьев				
5	**Прайс-лист** *ТОО*	**Ель обыкновенная Н от 5,5 до 6,5 м**	**шт.**	**30**	**69 408**	**2082240**
		Тип 1. Асфальтобетонное покрытие тротуаров				
6	**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси щебеночно-гравийно-песчаной фракции 0-80 мм. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**419,9**	**10 291**	**4321191**
7	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**49**	**5 229**	**256221**
8	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**49**	**2 473**	**121177**
		Тип IV. Покрытие из брусчатки				
9	**6113-0301-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из отсевов дробления**	**$м^3$**	**181,6**	**16 971**	**3081934**
10	**6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**908**	**4 289**	**3894412**
		Врезка в существующую теплосеть				
11	**Договор** *с ТОО "Тепловые сети"*	**Врезка в существующую теплосеть**	**услуга**	**1**	**3 423 168**	**3423168**
		по смете на электроснабжение (4-03-03-03)				
12	**6124-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**16**	**3 739**	**59824**
13	**6124-0201-2206** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2**	**шт.**	**2**	**92 268**	**184536**
		Ошиновка трансформатора РУ-10кВ				
		Ошиновка по РУ-0,4 кВ				
14	**6124-0201-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**1,4935**	**3 739**	**5584**
		Дополнительные работы				
		не учтенные в смете работы				
15	**6124-0101-1101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе -1 /ошиновка КСО/**	**пролет**	**1**	**207 294**	**207294**
16	**6124-0101-1101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе -1 /ошиновка РПС-4 400А/**	**пролет**	**1**	**207 294**	**207294**
		ТП не предусмотренные работы				
17	**6124-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж линейной панели**	**шт.**	**1**	**79 522**	**79522**
18	**6124-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перенос линейной панели**	**шт.**	**1**	**222 726**	**222726**
19	**6124-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания, с выключателем /ЩО 70-1-70/**	**шт.**	**1**	**222 726**	**222726**
		по смете на наружное электроосвещение (4-01-01-01)				

1	2	3	4	5	6	7
		фундамент под дизельную генераторную установку				
20	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**11,0666667**	**4 242**	**46945**
21	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**3,32**	**6 871**	**22812**
22	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**2,87**	**38 828**	**111436**
23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,17913**	**343 657**	**61559**

	20412198
Стоимость по разделу ВКЛЮЧИТЬ	***20 412 198***
Стоимость строительно-монтажных работ	
Оборудование	***1 490 090***
Затраты на управление строительством 7,3%	***21 902 288***
ИТОГО	***1 095 114***
Сметнаяя прибыль 5 %	***1 095 114***
Непредвиденные затраты 5%	***24 092 517***
Итого в ценах 2024г	***25 899 456***
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	***25 381 466,97***
Коэф договорной цены К=0,98	***3 045 776,04***
НДС 12%	***28 427 243,01***
Итого с НДС	

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И. _____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Наименование объекта - Иженерные сети

Договор №191 от 2024-04-03

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 3

На строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Составлен(а) в ценах от 13.02.2024 г.(2024.2)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
						20412194
	Раздел 1.	**ИСКЛЮЧИТЬ**				
		Смета на коструктивая часть здания (2-01-01-01)				
		Крыльцо №4				
1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	3,19	13 463	42947
2	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	7,41	18 488	136996
3	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	0,37	94 639	35016
4	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,23569	413 600	97481
5	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05168	343 657	17760
6	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	0,37	5 859	2168
7	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом**	$м^3$	7,41	36 066	267249
8	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 $м^2$ до 4**	$м^2$	25,95	14 900	386655
9	231-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	$м^2$	25,95	17 940	465543

1	2	3	4	5	6	7
10	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка ступеней и подступеней гранитными плитами**	**м²**	**58,45**	**6 203**	**362565**
11	231-201-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 40 мм**	**м²**	**60,2**	**21 959**	**1321932**
12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м²**	**1,85**	**3 599**	**6658**
		Ограждение				
13	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	**м**	**20,52**	**33 514**	**687707**
		Смета на благоустройство (7-01-01-01)				
		Тип 1. Асфальтобетонное покрытие проездов				
14	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**419,9**	**5 826**	**2446337**
15	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м²**	**250**	**2 643**	**660750**
16	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, до 5 см**	**м² покрытия**	**250**	**565**	**141250**
		Тип IV. Покрытие из брусчатки				
17	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из щебня**	**м³**	**114,2**	**17 649**	**2015516**
18	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м²**	**1 142**	**2 191**	**2502122**
19	255-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**234**	**9 900**	**2316600**
20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**117**	**3 393**	**396981**
21	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**117**	**1 368**	**160056**
		Озеленение				
		Посадка деревьев				
22	254-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м**	**шт.**	**30**	**34 480**	**1034400**
		Мафы				
23	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**5**	**52 839**	**264195**
24	8601-0302-0105 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек на чугунных опорах с подразделением по типам (видам): Скамья на чугунных опорах с деревянным настилом, модель: СК-5**	**шт.**	**5**	**248 970**	**1244850**
		Смета на электроснабжение (4-03-03-03)				
25	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	КЛ-0,4кВ **0,07**	**779**	**55**

1	2	3	4	5	6	7
26	243-113-0951 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мс)-1**	м	121,32	7 878	955759
27	241-205-1110 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х18,3 мм**	м	14,656	6 678	97873
				Ошиновка трансформатора по РУ-10 кВ		
28	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	16	1 244	19904
29	6124-0201-2205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	шт.	2	42 440	84880
				Ошиновка трансформатора по РУ-0,4 кВ		
30	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	30	1 244	37320
31	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	8	36 002	288016
32	243-903-2034 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КвТ-4х50/120-СЛ-М**	шт.	8	46 072	368576
		Смета на теловые сети (6-05-01-01)				
33	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	16,2	6 005	97281
34	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	180	2 643	475740
35	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, до 5 см**	$м^2$ покрытия	180	565	101700
36	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	180	2 841	511380
		Смета на наружные сети водоснабжения (6-01-01-01)		Колодцы ПГ1, ПГ2		
37	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0584	1 146 761	66971
		Смета на наружные сети водоснабжения (6-03-03-03)				
		Колодцы ливневой канализации 1-8				
38	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,1685	1 146 761	193229
		Смета на АСТ (6-05-02-02)				
		Канал КЛ124х78-207 м.п.				
39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство /монолитные участки, заделка торцов/**	$м^3$	0,03889	31 485	1224
		Смотровой колодец СК-1				
40	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	6,7	4 951	33172

1	2	3	4	5	6	7
41	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Калькуляция №1/**	**1000 шт.**	**0,33768**	**193 615**	**65380**

	20412194
Стоимость по разделу ИСКЛЮЧИТЬ	***20412194***
Стоимость строительно-монтажных работ	*-*
Оборудование	***1 490 090***
Затраты на управление строительством 7,3%	***21 902 284***
ИТОГО	***1 095 114***
Сметная прибыль 5 %	***1 095 114***
Непредвиденные затраты 5%	***24 092 513***
Итого в ценах 2024г	***25 899 451***
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	***25 381 462,00***
Коэф договорной цены К=0,98	***3 045 775,44***
НДС 12%	***28 427 237,44***
Итого с НДС	

20412198

Раздел 2. ВКЛЮЧИТЬ

	из них:	тенге			7138041
	затраты на труд рабочих	*тенге*			*3529007*
	в том числе оплата труда рабочих	тенге			1940160
	машины и механизмы	*тенге*			*438833*
	в том числе оплата труда машинистов	тенге			11333996
	материалы, изделия и конструкции	тенге			3423168
	прочие затраты	чел.-ч	1 641		
	нормативная трудоемкость				
	по смете на конструктивая часть здания (2-01-01-01)				
	Крыльцо №4				
1	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	**Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 20 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4**	**м^2**	**17,53**	**28 145**	**493382**
2	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	**м^2**	**17,53**	**13 429**	**235410**
3	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка ступеней и подступеней гранитными плитами**	**м^2**	**39,47**	**10 904**	**430381**
4	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм**	**м^2**	**40,6541**	**15 753**	**640424**
	по смете на благоустройство (7-01-01-01)					
	Озеленение					
	Посадка деревьев		**шт.**	**30**	**69 408**	**2082240**
5	**Прайс-лист** *ТОО*	**Ель обыкновенная Н от 5,5 до 6,5 м**				
	Тип 1. Асфальтобетонное покрытие тротуаров					

1	2	3	4	5	6	7
6	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси щебеночно-гравийно-песчаной фракции 0-80 мм. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**419,9**	**10 291**	**4321191**
7	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**49**	**5 229**	**256221**
8	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**49**	**2 473**	**121177**
		Тип IV. Покрытие из брусчатки				
9	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из отсевов дробления**	**$м^3$**	**181,6**	**16 971**	**3081934**
10	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**908**	**4 289**	**3894412**
		Врезка в существующую теплосеть				
11	Договор *с ТОО "Тепловые сети"*	**Врезка в существующую теплосеть**	**услуга**	**1**	**3 423 168**	**3423168**
		по смете на электроснабжение (4-03-03-03)				
12	6124-0201-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**16**	**3 739**	**59824**
13	6124-0201-2206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2**	**шт.**	**2**	**92 268**	**184536**
		Ошиновка трансформатора РУ-10кВ				
14	6124-0201-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ошиновка по РУ-0,4 кВ **Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**1,4935**	**3 739**	**5584**
		Дополнительные работы				
		не учтенные в смете работы				
15	6124-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе -1 /ошиновка КСО/**	**пролет**	**1**	**207 294**	**207294**
16	6124-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе -1 /ошиновка РПС-4 400А/**	**пролет**	**1**	**207 294**	**207294**
		ТП не предусмотренные работы				
17	6124-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж линейной панели**	**шт.**	**1**	**79 522**	**79522**
18	6124-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перенос линейной панели**	**шт.**	**1**	**222 726**	**222726**
19	6124-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания, с выключателем /ЩО 70-1-70/**	**шт.**	**1**	**222 726**	**222726**
		по смете на наружное электроосвещение (4-01-01-01)				
		фундамент под дизельную генераторную установку				
20	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**11,0666667**	**4 242**	**46945**
21	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**3,32**	**6 871**	**22812**
22	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**2,87**	**38 828**	**111436**

1	2	3	4	5	6	7
23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,17913**	**343 657**	**61559**

	20412198
Стоимость по разделу ВКЛЮЧИТЬ	***20 412 198***
Стоимость строительно-монтажных работ	
Оборудование	***1 490 090***
Затраты на управление строительством 7,3%	***21 902 288***
ИТОГО	***1 095 114***
Сметная прибыль 5 %	***1 095 114***
Непредвиденные затраты 5%	***24 092 517***
Итого в ценах 2024г	***25 899 456***
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	***25 381 466,97***
Коэф договорной цены К=0,98	***3 045 776,04***
НДС 12%	***28 427 243,01***
Итого с НДС	

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева**

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030140002400	030140001690			№191	2024.-04.-03.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
				из них				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева	**405 989 680,16**	**405 989 680,16**	**81 705 072,43**				**9 804 608,69**	**91 509 681,12**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Подрядчик:
ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор_____ **Семахин А. В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт_____ **Нургалиев И.И.**

ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,