Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки:

«Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /14,0 тыс.м2/. Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом №10 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) г.Актобе.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		190034	29.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**94 475 146**								**10 122 338**	**94 475 146**
За отчетный месяц		**4 454 397**							**534 528**	**4 988 925**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

НЮР

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **«Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /14,0 тыс.м2/. Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом №10 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) г.Актобе.**

А К Т
выполненных работ за июнь 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-1

на общестроительные работы блока А,Б,В

		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
28	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Монолитные фундаменты под перегородки из бетона В15.Устройство**	м3	**16,4000**		**24523,02**	**402177,47**
		Итого оплата труда:				**2904,85**	**47639,59**
		Итого эксплуатация машин:				**1277,81**	**20956,12**
		Итого материалов:				**20591,58**	**337701,98**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2643,42	43352,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2173,31	35642,36
		Сметная стоимость:				**29339,75**	**481171,85**
29	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**95,0000**		**1460,60**	**138756,89**
		Итого оплата труда:				**717,27**	**68140,77**
		Итого эксплуатация машин:				**746,25**	**70894,06**
		Итого материалов:				**257,39**	**24451,62**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		846,38	80406,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,56	17533,04
		Сметная стоимость:				**2491,54**	**236696,04**
30	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**281,0000**		**2068,77**	**581324,28**
		Итого оплата труда:				**1007,90**	**283220,43**
		Итого эксплуатация машин:				**1047,18**	**294257,35**
		Итого материалов:				**380,31**	**106867,25**

РНН

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1189,32	334200,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,65	73241,95
		Сметная стоимость:				**3518,74**	**988766,35**
31	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**32,0000**		**3125,63**	**100020,22**
		Итого оплата труда:				**1519,31**	**48618,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1656,76**	**53016,37**
		Итого материалов:				**535,62**	**17139,79**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1792,79	57369,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,47	12591,16
		Сметная стоимость:				**5311,90**	**169980,68**
32	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**86,0000**		**4418,93**	**380028,40**
		Итого оплата труда:				**2076,32**	**178563,28**
		Итого эксплуатация машин:				**2478,29**	**213132,80**
		Итого материалов:				**765,37**	**65821,52**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2450,05	210704,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		549,52	47258,65
		Сметная стоимость:				**7418,51**	**637991,72**
36	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Местные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	м3	**24,0000**		**22738,65**	**545727,51**
		Итого оплата труда:				**2904,85**	**69716,47**
		Итого эксплуатация машин:				**1277,81**	**30667,49**
		Итого материалов:				**18807,21**	**451373,14**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2643,42	63441,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2030,57	48733,56
		Сметная стоимость:				**27412,63**	**657903,06**
37	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Связевые сетки диаметром 4ВрI.Укладка**	т металлических изделий	**0,3829**		**347658,34**	**133118,38**
		Итого оплата труда:				**55754,82**	**21348,52**
		Итого эксплуатация машин:				**2093,14**	**801,46**
		Итого материалов:				**290406,00**	**111196,46**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		51851,98	19854,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31960,83	12237,80
		Сметная стоимость:				**431471,15**	**165210,30**
38	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**74,0000**		**421,97**	**31226,05**
		Итого оплата труда:				**189,51**	**14023,67**

РНОН

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**241,69**	**17885,33**
		Итого материалов:				**38,20**	**2826,80**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		223,62	16547,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,65	3821,92
		Сметная стоимость:				**697,24**	**51595,89**
39	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**2057,46**	**4114,91**
		Итого оплата труда:				**1018,73**	**2037,46**
		Итого эксплуатация машин:				**1243,73**	**2487,46**
		Итого материалов:				**33,25**	**66,50**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1202,10	2404,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,76	521,53
		Сметная стоимость:				**3520,32**	**7040,64**
40	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**9,5680**		**76729,00**	**734143,07**
41	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Арматура над сантехническими отверстиями.Укладка**	т металлических изделий	**0,2612**		**57252,34**	**14953,36**
		Итого оплата труда:				**55754,82**	**14562,23**
		Итого эксплуатация машин:				**2093,14**	**546,69**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		51851,98	13542,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8728,35	2279,70
		Сметная стоимость:				**117832,67**	**30775,93**
44	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Асбестоцементные трубы диаметром 100мм.Укладка**	км трубопровода	**0,0130**		**992438,46**	**12901,70**
		Итого оплата труда:				**279738,46**	**3636,60**
		Итого эксплуатация машин:				**2744,10**	**35,67**
		Итого материалов:				**711054,36**	**9243,71**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		276941,03	3600,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101550,26	1320,15
		Сметная стоимость:				**1370929,74**	**17822,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3078492,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**845423,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**313913,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4237829,08**

ДНАН

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Арматурный пояс					
55	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	**1,4771**		**57252,34**	**84567,43**
		Итого оплата труда:				**55754,82**	**82355,44**
		Итого эксплуатация машин:				**2093,14**	**3091,78**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		51851,98	76590,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8728,35	12892,64
		Сметная стоимость:				**117832,67**	**174050,63**
56	С121-050301-3101 2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,4407**		**136348,00**	**196436,56**
57	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	**0,0369**		**222713,00**	**8218,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**289222,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**76590,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29265,01**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**395077,67**

Итого прямые затраты	**3 367 714**
Накладные расходы , тенге	922 014
Итого с накладными расходами , тенге	**4 289 728**
Сметная прибыль (8 %), тенге	343 178
Итого на подряд, тенге	**4 632 906**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		4 632 906
Временные здания и сооружения	0,9%	41 696
ИТОГО		4 674 602
Зимнее удорожание	1,61%	75 261
Итого		4 749 863
Непредвиденные работы и затраты	2%	94 997
Итого		4 844 860
в ценах 2018 г (К=1)		4 844 860
К= 0,91940644583		4 454 397

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС 12%		12%			534 528
		Итого с НДС					**4 988 925**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Жолдыбаев К.А.

Технадзор :

Кантарбаев Р.А.

Авторский надзор :

Усембеков Е.А.

счетные расценки проверены