Форма по приложению №1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел ЖКХ", БИН 131240025912, г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72, зд

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ", БИН 040340000592

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»

(наименование, адрес)

Объект: Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №68-1/24 от 09.07.2024 г. (к основному договору №68/24 от 17.06.2024 г.)

Акт выполненных работ №7

за июль 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки - 062 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э3023: 1	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	2100	14	14	29400	29400			29400
						0	3	0	6300			
2	Э3023: 2	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные толщиной 50 мм. Устройство покрытий щебеночные	м²	2100	1503	325	3156300	682500	497700		3156300
						941	88	1976100	184800			
3	Э3023: 3	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	2100	1541	67	3236100	140700	604800		3236100
						1186	24	2490600	50400			
4	Э3023: 4	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	2100	974	112	2045400	235200	1501500		2045400
						147	40	308700	84000			
5	Э3023: 5	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные изделия (Искусственныепокрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	м²	3150	8668	7	27304200	22050	23747850		27304200
						1122	1	3534300	3150			
6	Э3023: 6	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	930	3808	3	3541440	2790	983010		3541440
						2748	1	2555640	930			
7	Э3023: 7	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м³	14,88	33555,63		499307,81		499307,81		499307,81
8	Э3023: 8	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	ванной площади	660	501	0	330660	0			330660
						501	0	330660	0			
9	Э3023: 9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	в плотном теле	33	4050	1900	133650	62700	54087		133650
						511	422	16863	13926			
10	Э3023: 10	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	660	4195	266	2768700	175560	7260		2768700
						3918	65	2585880	42900			
11	Э3023: 11	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м²	660	3111		2053260		2053260		2053260
12	Э3023: 12	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	700	3873	67	2711100	46900	740600		2711100
						2748	21	1923600	14700			
13	Э3023: 13	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м³	11,2	33555,63		375823		375823		375823
14	Э3023: 14	8601-0308-0203 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции парковых светильников с подразделением по типам (видам): Светильник парковый,		40	36872	0	1474880	0	1474880		1474880

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			двухрожковый, 2 метра	комплект		0	0	0	0			
15	Э3023: 15	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	13	243300 34399	671 175	3162900 447187	8723 2275	2706990		3162900
16	Э3023: 16	8601-0104-0103 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	26	194389 12345	269 91	5054114 320970	6994 2366	4726150		5054114
17	Э3023: 17	8601-0101-0106 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	13	276016 18811	6212 2461	3588208 244543	80756 31993	3262909		3588208
18	Э3023: 18	8601-0106-0115 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик- беседка	комплект	13	344202 25901	582 227	4474626 336713	7566 2951	4130347		4474626
19	Э3023: 19	8601-0201-0114 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м x 2,053 м x 2,515 м)	комплект	13	487918 49582	1124 447	6342934 644566	14612 5811	5683756		6342934
20	Э3023: 20	8601-0113-0113 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)	комплект	13	1874772 96678	2456 956	24372036 1256814	31928 12428	23083294		24372036
21	Э3023: 21	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	39	97396 9675	243 80	3798444 377325	9477 3120	3411642		3798444
22	Э3023: 22	8601-0303-0301 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная одинарная	шт.	39	20942 3001	128 37	816738 117039	4992 1443	694707		816738
			ИТОГО по акту					101270220,8	1562848	80239872,81	0	101270220,8
								19467500	463493	0	0	
			Сметный прибыл 5%			5%		5063511,04				
			Итого с сметной прибылью									106333731,85
			НДС			12%		12760047,82				
			Итого с НДС									119093779,67

Принял Заказчик
Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

Ж. Жакыпов

м.п.

Сдал подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ"

Е. Нурбайкосов

м.п.