Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки:

«Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /14,0 тыс.м2/. Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом №10 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) г.Актобе.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		190034	29.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**36 842 107**								**3 947 369**	**36 842 107**
За отчетный месяц		**32 894 738**							**3 947 369**	**36 842 107**

ФЕВР

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **«Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /14,0 тыс.м2/. Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом №10 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) г.Актобе.**

А К Т

выполненных работ за февраль 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-1

на общестроительные работы блока А,Б,В

		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2457,0000**		**148,08**	**363826,25**
		Итого оплата труда:				**38,25**	**93972,46**
		Итого эксплуатация машин:				**141,04**	**346523,98**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		27,54	67660,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,05	34518,91
		Сметная стоимость:				**189,66**	**466005,33**
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**184,0000**		**1263,07**	**232405,25**
		Итого оплата труда:				**1263,07**	**232405,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		909,41	167331,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,80	31978,96
		Сметная стоимость:				**2346,28**	**431715,99**
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**2641,0000**		**37,57**	**99220,05**
		Итого оплата труда:				**12,97**	**34251,45**
		Итого эксплуатация машин:				**37,57**	**99220,05**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,34	24661,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,75	9910,49
		Сметная стоимость:				**50,66**	**133791,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	**м3 грунта**	**7923,0000**		**34,78**	**275577,63**
		Итого оплата труда:				**12,01**	**95131,30**
		Итого эксплуатация машин:				**34,78**	**275577,63**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,65	68494,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,47	27525,77
		Сметная стоимость:				**46,90**	**371597,94**
5	Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Вдавливание щебня в грунт катками**	**м3 подстилающего слоя**	**209,3000**		**4579,58**	**958506,09**
		Итого оплата труда:				**3468,79**	**726017,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1642,64**	**343804,55**
		Итого материалов:				**14,79**	**3095,55**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3260,66	682456,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		627,22	131277,02
		Сметная стоимость:				**8467,46**	**1772239,80**
6	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**209,3000**		**3058,00**	**640039,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2569575**
		Накладные расходы -	Тенге				**1010604**
		Сметная прибыль -	Тенге				**286414**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3866593**

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	**146,0000**		**19577,69**	**2858342,45**
		Итого оплата труда:				**1243,52**	**181554,49**
		Итого эксплуатация машин:				**1046,86**	**152842,14**
		Итого материалов:				**17487,27**	**2553142,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1131,61	165214,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1656,74	241884,56
		Сметная стоимость:				**22366,04**	**3265441,60**
18	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25 W4**	м3	556,6471		**25639,20**	**14271988,81**
		Итого оплата труда:				**1974,25**	**1098959,91**
		Итого эксплуатация машин:				**1602,19**	**891853,95**
		Итого материалов:				**22384,84**	**12460459,18**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1796,57	1000053,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2194,86	1221763,39
		Сметная стоимость:				**29630,63**	**16493805,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,4134		219949,00	970714,12
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	9,8884		205425,00	2031318,41
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	24,1195		201283,00	4854851,36
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3445		207075,00	71329,05
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,4134		16666,94	73557,19
		Итого оплата труда:				15464,36	68249,79
		Итого эксплуатация машин:				1226,78	5414,21
		Итого материалов:				291,00	1284,29
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14072,57	62107,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2459,16	10853,16
		Сметная стоимость:				33198,66	146517,66
25	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	6,2945		219949,00	1384458,00
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3067		207075,00	270584,90
27	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,3772		222713,00	84000,66
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**26871144,95**
		Накладные расходы -	Тенге				**1227375,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2247881,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**30346402,01**

Итого прямые затраты	**29 440 720**
Накладные расходы , тенге	2 237 980
Итого с накладными расходами , тенге	**31 678 699**
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 534 295
Итого на подряд, тенге	**34 212 994**

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по акту:							
		Строительно-монтажные работы					34 212 994
		Временные здания и сооружения		0,9%			307 917
		ИТОГО					34 520 911
		Зимнее удорожание		1,61%			555 787
		Итого					35 076 698
		Непредвиденные работы и затраты		2%			701 534
		Итого					35 778 232
		в ценах 2018 г (К=1)					35 778 232
		К= 0,91940644583					32 894 738
		НДС 12%		12%			3 947 369
		Итого с НДС					**36 842 107**

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор:

_____ **Кантарбаев Р.А.**

Смета расчеканы проверена