ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20201130-72799466
1.1. Номер учетной системы 126
2. Дата выписки 30.11.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.11.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ618560000000090560
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000838
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040000364
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 971241003022
26.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 111501, Республика Казахстан, г.Рудный,

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №01-25-Д-620
27.4. Дата 19.08.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Согласно договора
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000000053
32.2 Дата 30.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по "Реконструкции ВЛ 220кВ Л-2056 "Сокол-Костанайская" в рамках проекта "Реконструкция ВЛ 220кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС"				1	247248480.08	247248480.08			247248480.08	12%	29669817.61	276918297.69			1	
							Всего по счету:	247248480.08		0.00	247248480.08		29669817.61	276918297.69				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального

ZnVPY2ojbwezv8bG7o79avf9EwXHH0Fomv+qq6vIRUo

Приложение
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тауелсіздік, здание 59.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050057, г.Алматы, Толе би 302

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети" , РК, Костанайская обл, г. Рудный,ул Топоркова , дом 31
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2056 "Сокол-Костанайская"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование			
970 740 000 838	031040000364	01-25-Д-620	19.08.2019г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце СМР	оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2056 "Сокол-Костанайская"	501 305 784,99	247 248 480,08	247 248 480,08	232 608 751,08	639 729,00	14 000 000,00			29 669 817,61	276 918 297,69
ИТОГО	**501 305 784,99**	**247 248 480,08**	**247 248 480,08**	**232 608 751,08**	**639 729,00**	**14 000 000,00**			**29 669 817,61**	**276 918 297,69**

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) Е. Асылкулов

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

(подпись) Шульгов И.И.
(ФИО)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью " "АСАР Эксперт"" Нугметжанов А.М

Эксперт авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" Новозженский В.А
(подпись) (ФИО)

Дата подписания 30.11.2020

/Жонибек/ Начальник СКС Руднов А.В /Омарбеков/

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050057, г.Алматы, Толе би 302

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2056 "Сокол-Костанайская"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 01-25-Д-620 от 19.08.2019г..

Акт выполненных работ
за ноябрь 2020 (месяц, год)
на строительно - монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1 Демонтажные работы										
			Раздел: 1. Демонтаж ж/б опор										
1	2	Е11-330101-0111	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Демонтаж	м3	10,68	12556,9	9923,54	134108	105983	0	40053	188094	
						2633,37	2054,5	28124	21942		13933		
2	3	Е11-330109-0115	Демонтаж существующих тросостоек	т	3,128	101942,18	74096,54	318875	231774	0	111271	464557	
						27845,64	16619,95	87101	51987		34412		
3	4	Прайс-лист ТОО"Промотходы Казахстан"	Утилизация жб конструкций	кг	192060	31,25	0	6001875	0	0	0	6001875	
						0	0	0	0		0		
4	5	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	40,088	469		18801			1504	20305	
5	6	С341-020103-1060	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	40,088	893		35799			2864	38662	
6	17	Е11-330105-0410 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода на переходах между П-П опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	325446,89	126218,71	325447	126219	0	190967	557727	
						199228,19	39480,34	199228	39480		41313		
7	28	Е11-330105-0302 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		36,597	36840,64	11167,69	1348257	408704	0	826716	2348970	

	позиция по смете	шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге	происхожд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км линии		25672,95	2564,19	939553	93842		173998		
8	29	Е11-330105-0602 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	31244,95 12736,14	18508,81 4482,95	31245 12736	18509 4483	0	13775 3602	48622	
9	30	Е11-330105-0602 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.7 Кзтр=0,12, Кэм=0,12, Кмр=0,4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	3749,39 1528,34	2221,06 537,95	3749 1528	2221 538	0	1653 432	5835	
10	31	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	18963,62 11633,01	7330,61 1619,56	18964 11633	7331 1620	0	10602 2365	31931	
11	32	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.8 Кзтр=0,24, Кэм=0,24, Кмр=0,5#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	4551,27 2791,92	1759,35 388,69	4551 2792	1759 389	0	2544 568	7663	
12	33	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	18963,62 11633,01	7330,61 1619,56	18964 11633	7331 1620	0	10602 2365	31931	

	позиция по смете	шифр. норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих	Эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин, зарплата машинистов	Стоимость оборудование, мебель	Сметная прибыль, тыс.	Сметная стоимость, тыс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	34	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	21700,06 9155,98	12544,08 2986,02	21700 9156	12544 2986	0	9714 2513	33927	
14	35	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 500 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	2	29945,38 12234,72	17710,66 4290,06	59891 24469	35421 8580	0	26440 6906	93237	
15	36	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные между А-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	2	21700,06 9155,98	12544,08 2986,02	43400 18312	25088 5972	0	19427 5026	67854	
16	37	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	18963,62 11633,01	7330,61 1619,56	18964 11633	7331 1620	0	10602 2365	31931	
17	38	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 500 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	29945,38 12234,72	17710,66 4290,06	29945 12235	17711 4290	0	13220 3453	46618	
18	39	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 1150 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	29945,38 12234,72	17710,66 4290,06	29945 12235	17711 4290	0	13220 3453	46618	
19	40	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 110 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	29945,38 12234,72	17710,66 4290,06	29945 12235	17711 4290	0	13220 3453	46618	
20	41	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	21700,06 9155,98	12544,08 2986,02	21700 9156	12544 2986	0	9714 2513	33927	

	позиция по смете	шифр ресурса, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего затрат, тенге: зарплата рабочих	Всего затрат, тенге: машины, зарплата машинистов	Всего затрат, тенге: материалы	Всего затрат, тенге: машины, зарплата машинистов	Всего затрат, тенге: оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	Всего затрат, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	42	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 1150 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	29945,38 12234,72	17710,66 4290,06	29945 12235	17711 4290	0	13220 3453	46618	
22	43	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 500 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	29945,38 12234,72	17710,66 4290,06	29945 12235	17711 4290	0	13220 3453	46618	
23	44	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	18963,62 11633,01	7330,61 1619,56	18964 11633	7331 1620	0	10602 2365	31931	
24	45	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.8 Кзтр=0,24, Кзм=0,24, Кмр=0,5#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	2	4551,27 2791,92	1759,35 388,69	9103 5584	3519 777	0	5089 1135	15327	
25	46	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	18963,62 11633,01	7330,61 1619,56	18964 11633	7331 1620	0	10602 2365	31931	
26	47	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска	переход	1	33384,71 14086,13	19298,58 4593,88	33385 14086	19299 4594	0	14944 3866	52195	
27	48	С341-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка	т	24,6	715		17589			1407	18996	
28	49	С341-020103-1060	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	24,6	893		21968			1757	23725	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж ж/б опор	т								10414243	

	позиция по смете	шифр. норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих	машин / зарплата машинистов	Всего / зт рабочих-строителей	машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1 Монтажные работы										
			Раздел1 монтаж опор										
			Установка промежуточных опор										
1	2	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,4	6353,66 1115,52	2325,74 950,02	8895 1562	3256 1330	4077	2689 927	12511	
2	4	Е11-330101-0112	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка**	м3	0,238	17436,01 3819,52	13616,49 2842,05	4150 909	3241 676	0	1268 433	5852	
3	5	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,238	42085		10016		10016	801	10818	
4	14	Е11-330101-0114	**Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка**	м3	4,2	30107,93 10122,52	19985,41 5017,14	126453 42515	83939 21072	0	50869 14186	191508	
5	15	Е11-330101-0114 #ТЧ 33 табл.1 п.3.9 Кзтр=0,36, Кэм=0,36	**Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка. На каждый следующий ригель после первого добавлен коэффициент к затратам труда - 0,36; к времени эксплуатации машин - 0,36**	м3	4,2	10838,85 3644,11	7194,75 1806,17	45523 15305	30218 7586	0	18313 5107	68943	
6	16	С121-040407-0103, калькуляция, п.2	**Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек АР-6Р, размерами 3500 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2003**	шт.	30	71254,65		2137640		2137640	171011	2308651	
7	17	С121-050302-0102	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70/детали крепления ригеля КР-6**	т	0,42	309850		130137		130137	10411	140548	
8	18	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	292,5	1011,24 1011,24	0 0	295787 295787	0 0	0	212966 40700	549453	
9	19	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	292,5	1289		377033		377033	30163	407195	
10	20	Е11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	642	9,35 0	9,35 2,42	6004 0	6004 1552	0	1118 570	7691	
11	21	Е11-110101-0205	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3	15660,17 9402,77	4010,97 2137,28	46981 28208	12033 6412	6739	32543 6362	85885	
12	22	Е11-330109-0115	**Молниеотводы стальные и тросостойки болтовые массой до 0,2 т. Установка**	т	0,16377	213711,2 64044,97	146076,04 32765,04	34999 10489	23923 5366	588	12684 3815	51498	
13	23	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,16377	463126		75846		75846	6068	81914	
14	24	С ССЦ РК 8.04-08-2019#табл.7,п.10	**Доплата за цинкование**	т	0,16377	94412		15462		15462	1237	16699	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих	Машины, зарплата машинистов	Всего в т.ч. рабочих-строителей	Машины, зарплата машинистов	Материалы оборудование, мебель	Расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Нр и Сп тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	25	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	70	457,45 65,07	2,64 0,51	32022 4555	185 36	27282	3168 2815	38004	
16	26	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	114	2129,45 2129,45	0 0	242757 242757	0 0	0	174785 33403	450946	
17	27	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,2	1110,65 1110,65	0 0	107955 107955	0 0	0	77727 14855	200537	
18	28	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2,4	176,02 176,02	0 0	422 422	0 0	0	304 58	785	
19	29	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,4	6353,66 1115,52	2325,74 950,02	15249 2677	5582 2280	6990	4610 1589	21448	
20	30	Е11-330101-0105	Подножники неразъемные сборные железобетонные под опоры с оттяжками объемом до 2 м3. Установка	м3	20,4	18483,92 6365,87	10388,17 2481,65	377072 129864	211919 50626	35290	144392 41717	563181	
21	31	С121-040401-0107, калькуляция, п.3	Фундаменты под опоры линий электропередачи марки ФЗ-Ам-0	шт.	12	265443,02		3185316		3185316	254825	3440142	
22	32	Е11-330202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам одинарные. Установка	оттяжка	4	5724,7 4182,06	1340,48 539,81	22899 16728	5362 2159	809	15110 3041	41049	
23	33	С121-050310-0421	Оттяжки, диаметр 18,5 мм	10 м	12,24	12235		149756		149756	11981	161737	
24	34	Е11-330202-0302	Оттяжки к железобетонным опорам двойные. Установка	оттяжка	4	6370,54 4712,4	1449,07 591,11	25482 18850	5796 2364	836	16971 3396	45850	
25	35	С121-050310-0421	Оттяжки, диаметр 18,5 мм	10 м	60,16	12235		736058		736058	58885	794942	
26	36	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,4	526697		210679		210679	16854	227533	
27	37	Е11-330104-0501	Оттяжки опор. Антикоррозионное покрытие	м оттяжек	724	340,9 44,59	260,41 33,27	246809 32285	188538 24090	25985	45100 23353	315261	
28	38	Е11-130301-1201 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	87,6	914,9 130,15	5,28 1,03	80145 11401	462 90	68282	7929 7046	95120	
29	39	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	92,4	2129,45 2129,45	0 0	196761 196761	0 0	0	141668 27074	365504	
30	40	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,4	1110,65 1110,65	0 0	102624 102624	0 0	0	73889 14121	190634	
31	41	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	184,8	9,35 0	9,35 2,42	1728 0	1728 447	0	322 164	2214	
32	42	Е11-330105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	1172	329,71 126,45	203,05 54,92	386417 148199	237970 64363	248	170050 44517	600984	

№	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего на рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге	происхожд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	43	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	2,344	219446		514381		514381	41151	555532	
34	44	С ССЦ РК 8.04-08-2019#табл.7,п.10	Доплата за цинкование	т	2,344	94412		221302		221302	17704	239006	
35	63	С341-310104-0201	ПГС, погрузка	т	1029,6	165		169884			13591	183475	
36	64	С341-020103-1037	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	1029,6	576		593050			47444	640494	
			Итого поразделу 1:									13 113 544,00	
			Раздел: 2. Монтаж провода и троса										
37	82	Е11-330105-0410 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.7 Кзтр=0,12, Кзм=0,12, Кмр=0,4	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4	переход	1	77482,06 31876,51	20194,99 6316,86	77482 31877	20195 6317	25411	30555 8643	116680	
38	86	Ц13-080201-1001 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	Подвеска ОКГТ. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.	м кабеля	41600	1275,5 299,22	975,02 327,37	53060888 12447490	40561031 13618647	52368	18767619 5746281	77574788	
39	87	Ц13-100904-0606 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 24	муфта	12	532034,54 63507,6	463614,28 119071,86	6384414 762091	5563371 1428862	58952	1577487 636952	8598853	
40	88	Ц13-100904-1006 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	11	91024,74 26868,6	64156,14 12601,37	1001272 295555	705718 138615	0	312602 105110	1418984	
41	89	Прайс-лист "PrYsMiAn GrOuP"	Волоконно-оптический кабель в грозотросе с 24 волокнами G.652D OPGW06A36OPSYCOM KVT-24 MNz-24MN (9571)	км	41,6	1494544,35		62173045		62173045	4973844	67146889	
42	90	Прайс-лист "PrYsMiAn GrOuP"	Оптическая муфта для соединения OPGW-OPGW EWMJ/A/S	шт	8	225591,6		1804733		1804733	144379	1949111	
43	91	Прайс-лист "PrYsMiAn GrOuP"	Оптическая муфта для соединения OPGW-OPGW EWMJ/B/S	шт	4	225591,6		902366		902366	72189	974556	
44	92	Прайс-лист "PrYsMiAn GrOuP"	Натяжное двойное неизолированное устройство (крепление) кабеля OPGW для анкерно-угловых опор НПт-1 (СО-01)	шт	27	89802,81		2424676		2424676	193974	2618650	

1	Позиция по смете 2	код ресурса 3	Наименование работ и затрат 4	измерения 5	Количество 6	Масса зарплата рабочих 7	машин зарплата машинистов 8	Цена рабочих 9	зарплата машинистов 10	оборудование, мебель 11	Сметная полная, тенге 12	тенге 13	14
45	93	Прайс-лист "PrYsMiAn GrOuP"	Натяжное двойное неизолированное устройство (крепление) кабеля OPGW для анкерно-угловых опор с соединительной муфтой НПт-2 (СО-03)	шт	4	105420,69		421683		421683	33735	455417	
46	94	Прайс-лист "PrYsMiAn GrOuP"	Подвесное неизолированное устройство (крепление) кабеля OPGW для анкерно-угловых опор ППт-1 (СО-05)	шт	158	41170,47		6504934		6504934	520395	7025328	
47	95	Прайс-лист ТОО "ВАЛСА", калькуляция, п.5	Гаситель вибрации для троса ГВУ-0,8-1,2-9,1-400/1	шт	390	4951,33		1931019		1931019	154481	2085500	
48	96	Прайс-лист "PrYsMiAn GrOuP"	Аккумулирующий зажим SFOAL-P-36 (СО-09)	шт	112	8676,6		971779		971779	77742	1049522	
49	97	С124-040201-0404	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	161	1550		249550		249550	19964	269514	
50	98	С124-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	143	1105		158015		158015	12641	170656	
51	99	С124-040201-0224	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	161	1455		234255		234255	18740	252995	
52	100	С124-040201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	692		2768		2768	221	2989	
53	101	С124-040201-0703	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	143	756		108108		108108	8649	116757	
54	102	С124-040201-0736	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	4537		317590		317590	25407	342997	
55	103	С124-040201-0777	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	865		60550		60550	4844	65394	
56	104	С124-040201-0806	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	2379		166530		166530	13322	179852	
57	105	С124-040201-0803	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	967		1934		1934	155	2089	
58	106	С124-040201-0734	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2422		9688		9688	775	10463	
59	107	Прайс-лист "PrYsMiAn GrOuP"	Протектор защитный спиральный VPAW-FO 13/S/800	шт	382	5639,79		2154400		2154400	172352	2326752	
60	108	Ц13-080304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	12	7215,79 3552,12	3519,3 1235,96	86590 42625	42232 14831	1732	41369 10237	138195	
61	109	Прайс-лист ТОО "Инфразнерго"	Антивандальный ящик	шт	12	52678,57		632143		632143		632143	

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения		зарплата рабочих	зарплата машинистов	эксплуатация машин	машин. сл.	материалы	транспорт. расх.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			52679		632143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7586				
			Сметная стоимость оборудования					639729				175 532 660,00
			Итого поразделу 2:									
			Раздел 3 ЛПА:									
62	110	С124-040106-0121	**Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ120Б 112V ГОСТ 6490-93**	шт.	360	4948		1781280		1781280	142502	1923782
63	112	С124-040201-0604	**Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	2036		24432		24432	1955	26387
64	113	С124-040201-0603	**Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	15	1105		16575		16575	1326	17901
65	114	С124-040201-0605	**Скобы типа СК-21-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	2908		17448		17448	1396	18844
66	116	С124-040201-0762	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	1331		3993		3993	319	4312
67	117	С124-040201-0703	**Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	15	756		11340		11340	907	12247
68	118	С124-040201-0735	**Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	4147		49764		49764	3981	53745
69	120	С124-040201-0845	**Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-21/12-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	2355		14130		14130	1130	15260
70	121	С124-040201-0806	**Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	15	2379		35685		35685	2855	38540
71	122	С124-040201-0103	**Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	480		8640		8640	691	9331
72	123	С124-040201-0212	**Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	1767		14136		14136	1131	15267
73	125	С124-040201-0225	**Ушки специальные укороченные типа УСК-12-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	2443		29316		29316	2345	31661
74	126	С124-040201-0536	**Коромысла универсальные типа 2КУ-30-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	12151		72906		72906	5832	78738
75	127	С124-040201-0408	**Узлы крепления типа КГП-12-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	2400		7200		7200	576	7776
76	128	С124-040201-0434	**Узлы крепления типа КГН-16-5 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	15	8216		123240		123240	9859	133099
77	129	С124-040203-0503	**Зажимы НАС 330-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	7173		86076		86076	6886	92962
78	134	Прайс-лист ТОО "ВАЛСА", калькуляция, п.4	**Гаситель вибрации на провод ГВУ-1,6-2,4-11-500/3**	шт	12	5227,01		62724		62724	5018	67742
79	153	С341-310103-0501	**Антивандальные шкафы. Погрузка**		0,37776			177				191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	по смете	код ресурса				заработная плата рабочих	заработная плата машинистов	эксплуатация машин	машинисты	материалы	стоимость единицы ресурса		
80	154	С341-310103-0502	Антивандальные шкафы. Разгрузка	т т	0,37776	469		177			14	191	
			Итого по разделу3:	т								2 547 976,00	
			Раздел: 4. Прокладка ВОК по территории ПС										
210	158	Ц13-080201-0810 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по телу опоры. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.	м кабеля	20	636,58 320,59	246,38 70,2	12732 6412	4928 1404	1392	5627 1469	19828	
211	159	Прайс-лист "PrYsMiAn GrOuP"	Кабель оптико-волоконный OPSYCOM KVT-24 MN	км	0,022	1240753,8		27297		27297	2184	29480	
212	160	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,32	2129,45 2129,45	0 0	60306 60306	0 0	0	43420 8298	112024	
213	161	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,24	1110,65 1110,65	0 0	23590 23590	0 0	0	16985 3246	43821	
214	162	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	14,16	176,02 176,02	0 0	2492 2492	0 0	0	1795 343	4630	
215	163	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	59	708,44 102,59	605,85 207,21	41798 6053	35745 12225	0	13160 4397	59355	
216	164	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,31	1474		7827		7827	626	8453	
217	165	Ц13-100904-0301	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	200	221,08 135,92	85,16 36,25	44216 27183	17033 7250	0	24792 5521	74528	
218	166	Прайс-лист ТОО "Спира-Берга"	Труба телекоммуникационная ЗПТ-32	м	194	446,43		86607		86607	6929	93536	
219	167	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	1360		8160		8160	653	8813	
220	168	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	56	572,47 256,47	246,38 70,2	32058 14362	13797 3931	3898	13171 3618	48848	
221	169	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	124	381,99 262,56	118,51 50,44	47367 32557	14695 6255	115	27945 6025	81336	
222	170	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,059	124112,29 37992,78	86119,51 18681	7323 2242	5081 1102	0	2408 778	10509	
223	171	Ц13-080201-0810 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по телу опоры. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.	м кабеля	11	636,58 320,59	246,38 70,2	7002 3527	2710 772	766	3095 808	10905	

	по смете	код ресурса				рабочих	машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
224	172	Прайс-лист "PrYsMiAn GrOuP"	Кабель оптико-волоконный OPSYCOM KVT-24 MN	км	0,239	1240753,8		296540		296540	23723	328263	
225	173	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,059	37233,69 11397,83	25835,85 5604,3	2197 672	1524 331	0	722 234	3153	
226	174	Прайс-лист "Спира-Берга"	Сигнальная лента	м	59	35,71		2107		2107	169	2276	
227	175	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	65,76	2129,45 2129,45	0 0	140033 140033	0 0	0	100824 19268	260125	
228	176	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,32	1110,65 1110,65	0 0	54777 54777	0 0	0	39439 7537	101754	
229	177	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	106,86	176,02 176,02	0 0	18810 18810	0 0	0	13543 2588	34941	
230	178	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	137	708,44 102,59	605,85 207,21	97056 14055	83001 28387	0	30558 10209	137823	
231	179	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,33	1474		18174		18174	1454	19628	
232	180	Ц13-100904-0301	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	579	221,08 135,92	85,16 36,25	128006 78695	49310 20988	0	71772 15982	215760	
233	181	Прайс-лист ТОО "Спира-Берга"	Труба телекоммуникационная ЗПТ-32	м	579	446,43		258482		258482	20679	279161	
234	182	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	572,47 256,47	246,38 70,2	22899 10259	9855 2808	2785	9408 2585	34891	
235	183	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	431	381,99 262,56	118,51 50,44	164638 113163	51076 21740	399	97130 20941	282710	
236	184	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,137	124112,29 37992,78	86119,51 18681	17003 5205	11798 2559	0	5590 1807	24401	
237	185	Ц13-080201-0810 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по телу опоры. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.	м кабеля	11	636,58 320,59	246,38 70,2	7002 3527	2710 772	766	3095 808	10905	
238	186	Прайс-лист "PrYsMiAn GrOuP"	Кабель оптико-волоконный OPSYCOM KVT-24 MN	км	0,632	1240753,8		784156		784156	62733	846889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
239	187	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,137	37233,69 11397,83	25835,85 5604,3	5101 1562	3540 768	0	1677 542	7320
240	188	Прайс-лист "Спира-Берга"	Сигнальная лента	м	137	35,71		4893		4893	391	5284
241	189	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	178,48	276,8 13,78	263,03 61,06	49404 2459	46945 10899	0	9617 4722	63743
242	190	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,52	2555,34 2555,34	0 0	14105 14105	0 0	0	10156 1941	26202
243	191	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	184	27,99 3,98	23,9 8,95	5150 732	4397 1648	20	1713 549	7412
244	192	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	145,6	47,34 0	47,34 16,47	6893 0	6893 2398	0	1727 690	9309
245	193	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,4	1110,65 1110,65	0 0	40428 40428	0 0	0	29108 5563	75098
246	194	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4	9,35 0	9,35 2,42	37 0	37 10	0	7 4	48
247	195	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,46	124112,29 37992,78	86119,51 18681	57092 17477	39615 8593	0	18770 6069	81931
248	196	Прайс-лист "PrYsMiAn GrOuP"	Кабель оптико-волоконный OPSYCOM KVT-24 MN	км	0,46	1240753,8		570747		570747	45660	616406
249	197	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	460	617,38 102,59	514,79 176,06	283994 47191	236803 80989	0	92289 30103	406386
250	198	С121-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,834	54105		207439		207439	16595	224034
			Итого по разделу:4.									4 703 919,00
			Раздел: 5.Ремонтные работы									
251	199	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,16	2129,45 2129,45	0 0	6729 6729	0 0	0	4845 926	12500
252	200	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,98	1110,65 1110,65	0 0	3310 3310	0 0	0	2383 455	6148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	201	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	0,18	9,35 0	9,35 2,42	2 0	2 0	0	0 0	2	
254	202	Е11-130601-0207	Зачистка металлической щеткой от слабых частей бетона	м2	0,6	486,56 486,56	0 0	292 292	0 0	0	201 39	533	
255	203	Е11-460101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	0,18	73495,17 29306,51	2820,55 1160,23	13229 5275	508 209	7446	4607 1427	19263	
256	204	С121-130703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,01	28461		285		285	23	307	
257	205	Е11-130601-0207	Зачистка металлической щеткой от образовавшихся солей	м2	0,6	486,56 486,56	0 0	292 292	0 0	0	201 39	533	
258	206	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,585	2129,45 2129,45	0 0	1246 1246	0 0	0	897 171	2314	
259	207	Е12-020101-0101	Фундаменты. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м2 поверхности	0,2	1956,24 1711,74	244,33 123,45	391 342	49 25	0	264 52	708	
260	208	С122-050105-0107	Смеси сухие тиксотропные на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных бетонных поверхностей ГОСТ 31384-2008	кг	0,4	306		122		122	10	132	
261	209	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	4	457,45 65,07	2,64 0,51	1830 260	11 2	1559	181 161	2172	
262	210	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,585	1110,65 1110,65	0 0	650 650	0 0	0	468 89	1207	
263	211	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1548,4	2129,45 2129,45	0 0	3297241 3297241	0 0	0	2374014 453700	6124955	
264	212	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	1817	457,45 65,07	2,64 0,51	831187 118238	4794 932	708154	82228 73073	986488	
265	213	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2004,625	1011,24 1011,24	0 0	2027150 2027150	0 0	0	1459548 278936	3765633	
266	214	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2004,625	1289		2583962		2583962	206717	2790679	
267	215	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4009,25	9,35 0	9,35 2,42	37493 0	37493 9695	0	6980 3558	48031	
268	216	Е11-330103-0102	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одощепные объемом до 3 м3. Выправка	м3	257,4307	16083,92 6565,49	9518,43 2371,61	4140495 1690158	2450337 610525	0	1840546 478483	6459524	
287	235	Е11-130601-0207	Зачистка металлической щеткой от слабых частей бетона	м2	4,8	486,56 486,56	0 0	2335 2335	0 0	0	1611 316	4263	
288	236	Е11-131001-0301 Изм. и доп. вып. 12	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	4,8	1262,36 972,07	30,29 8,72	6059 4666	145 42	1248	3248 745	10052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
289	237	С122-050105-0107	Смеси сухие тиксотропные на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных бетонных поверхностей ГОСТ 31384-2008	кг	480	306		146880		146880	11750	158630	
290	238	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	9,6	457,45 65,07	2,64 0,51	4392 625	25 5	3741	434 386	5212	
291	239	С341-310101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка	т	0,4804	567		272			22	294	
292	240	С341-310101-0102	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка	т	0,4804	567		272			22	294	
293	241	С341-310101-0201	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	т	5,4718217	645		3529			282	3812	
294	242	С341-310101-0202	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	5,4718217	645		3529			282	3812	
295	243	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	21,8564	469		10251			820	11071	
296	244	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	21,8564	469		10251			820	11071	
297	245	С341-210201-1020	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	27,8086217	1757		48860			3909	52769	
298	246	С341-210201-1991 К=13	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. 1 класс груза. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	27,8086217	507		14099			1128	15227	
299	247	С341-010205-1013	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 13 км	т	27,8086217	419		11652			932	12584	
300	248	С341-310104-0201	ПГС, погрузка	т	2477,44	165		408778			32702	441480	
301	249	С341-020103-1037	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	2477,44	576		1427005			114160	1541166	
			Итого по разделу: 5.									22 492 866,00	
			ИТОГО:					182739642 24554055	51976352 16503091	96771690 632143	29940479 16483077	228 805 208,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							639 729,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			прочие затраты							6 001 875,00			
			Итого СМР									222 163 604,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					14 000 000,00				240 606 876,08	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4 443 272,08					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									247 248 480,08	
			НДС			12 %		29 669 817,61					
			Итого с НДС									276 918 297,69	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ А.Асакупов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер _____ Керимкулов И.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

_____ **Шугметжанов А.М**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" :

_____ **Новоковский В.А**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Жаубирбаев / Омарбеков / Начальник СКС Рунов А.В

Дата подписания 30.11.2020