Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

"14" ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», БИН 031040000364, 050031, г. Алматы, ул. Толе би 302, тел. +7 (727) 330-06-79
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ермекбаева Сейдуали Сейтхаловича,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2056 Сокол – Костанайская» в Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, Костанайский район.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», Атакулов Ермаханбет Тиллабекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ЭнергоСтройПроект» (ГСЛ № 05079 от 22.08.2019 г.); ТОО «Тыныс Ecology Group» (ГСЛ №01384Р от 18.03.2011 г.); ТОО «Эко Way» (ГСЛ № 01487Р от 26.07.2012 г.); ТОО «Карэлектроспецстрой» (ГСЛ № 15014630 от 05.08.2015 г.); ТОО «КАНКОР-Проект» (Аккредитация № 00017 от 18.04.2018 г.) ТОО «Центральная научно-производственная строительная лаборатория» (Аккредитация № KZ.И.02.0122 от 29.06.2016 г.); ТОО «АлатауЭнергоПроект» (ГСЛ №005700 от 24.07.2017г.); ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод».
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЭнергоСтройПроект», № 22039
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) заключением ТОО «Орда Экспертиза» от 06.12.2019 ж. № ОРД-0112/19 и приказом АО «KEGOC» № 261 от 10.12.2019 года
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 220 кВ Л-2056 «Сокол– Костанайская»	км.	44,2	44,2	44,2	44,2
в том числе:					
Промежуточная железобетонная опора ПБ-220-1.	шт	33	33	33	33
Шкаф телекоммуникационный оборудования ВОСП (Hit 7065) в комплектации, TS8 2200x800x600	шт.	1	1	1	1
Шкаф телекоммуникационный оборудования УПАСК SWT 3000, TS8 2200x800x600	шт.	1	1	1	1
Провод сталеалюминевый неизолированный АС 330/39	км	121,5/138	121,5/138	121,5/138	121,5/138
Оптический кабель встроенный в грозотрос OPGW	км	41,6	41,6	41,6	41,6
ПСВ120Б	шт	4760	4760	4760	4760
ПС70Е	шт	8374	8374	8374	8374

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными 22039-396-01-ПВМ Паспорт проекта; 22039-373-01-ПЗ Общая пояснительная записка и чертежи; 22039-330-26-ЭВКомплексный проект; 22039-374-28-т.1 Сметная документация; 22039-374-28-т.2 Прайс-листы; 22039-392-01-ООС Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); 22039-108-14-СС Средства связи; 22039-395-25-КС Заказные спецификации на строительные конструкции.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «13» декабря 2019 года;

окончание работ: «27» сентября 2022 года;

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 33 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 43,74 % и фактически применено 92,67 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2056 Сокол - Костанайская»_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ермекбаев Сейдуали Сейтхалович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,
Место печати (при наличии)