Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"23" 09 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СтройМастерКласс», г. Актобе, с/к Эколог-1, д. 44
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кистаубаева М. К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: «Капитальный ремонт здания ГУ «Кыналинская основная средняя школа» в с. Киякты, Айтекебийского района Актюбинской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области»; Руководитель Сейлханов Б.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) «QAZJOBA» №10-2020/ГП; №10-2020/АС; №10-2020/ОВ; №10-2020/ЭО; №10-2020/ПС и сметная документация
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) «Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области» от 28.07.2020 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительная часть

Рабочий проект на «Капитальный ремонт здания ГУ «Кыналинская основная средняя школа» в с. Киякты, Айтекебийского района Актюбинской области», выполнен на основании "Исходных данных" и эскизного проекта.

Здание одноэтажное, высота помещений 2.8 м.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт.

Здание имеет II степень огнестойкости. Все помещения обеспечены требуемым количеством самостоятельных эвакуационных выходов из здания в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02.05-2009. В соответствии с п.3.35 СНиП РК 2.02.05-2009. Эвакуация людей через входные двери с открыванием наружу.

Степень огнестойкости –II;

Основные технические показатели:

Площадь земельного участка – 0,2199 га;

Общая площадь здания – 728,9 м2;

Площадь застройки – 894,0 м2;

Строительный объем – 2861,0 м3;

Этажность – 1 этажа

Конструктивные решения

Проектом предусмотрены следующие ремонтно-строительные работы:

а) **Строительно-монтажные работы внутри здания.**

-стены и потолки шпатлевка, покраска водоэмульсионными красками

-разборка дверных и оконных проемов

-установка дверных и оконных блоков

-разборка полов с устройством новых
-замена керамических плиток
-наружная отделка стен - обшивка металлосайдингом по каркасу из металлических профилей.

b) **Отопления и вентиляция.**

Отопление здания предусмотрено от существующей гребенки в тех. помещении. Теплоноситель - вода с параметрами 90-70°С. Система отопления принята однотрубная с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы типа М-90. Удаление воздуха из системы осуществляется кранами конструкции Маевского в высшей точке радиаторов. Трубы приняты стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75, диаметром 32х3,2 и 20х2,8 мм. Для движения системы отопления в тех. помещении установлен циркуляционный насос. Вентиляция здания существующая, естественная в строительных каналах.

c) **Электротехническая часть.**

Освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами по назначению помещения и лампами накаливания (по месту). Светильники выбраны в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды. Групповые сети освещения, выполнено кабелем ВВГнг-3х1,5мм2 скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия. Групповые сети розеток, выполнено кабелем ВВГнг-3х2,5мм2 скрыто под слоем штукатурки. Групповые сети аварийного освещения выполнено кабелем ВВГнг- 3х1,5мм2 скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия. Монтаж выполнено согласно ПУЭ РК-2015.

d) **Пожарная сигнализация.**

Система пожарной сигнализации построена на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного С2000-КДЛ, установленного в комнате пост охраны. В качестве пожарных датчиков приняты дымовые пожарные извещатели типа ДИП-34А-03 и ручные пожарные извещатели типа ИПР-513-3АМ. Исполнительные реле приборов приемно-контрольных предназначены для управления оповещением людей о пожаре, отключением вентиляции при пожаре и передачи сигнала "Пожар" на пульт централизованного наблюдения. Оповещение людей о пожаре выполнено по 2-му типу систем оповещения согласно СН РК 2.02-11-2002* и осуществление при помощи свето-звуковых оповещателей типа LD 96(RED). Шлейфы пожарной сигнализации выполнено кабелями марки КСВВнг(А)- LS-4х0,75. Электропитание прибора приемно-контрольного выполнена от резервного источника питания.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2021 года**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2021 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**;
фактически, месяц: **3,5 месяца**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания ГУ «Кыналинская основная средняя школа» в с. Киякты, Айтекебийского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «СтройМастерКласс» Кистаубаев М. К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«СтройМастерКласс» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан