Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства Казалинского района"

Форма № КС-3

Подрядчик:ТОО "МФС Мунайкурылыс"

Наименование объекта: Строительство 10-ти одноэтажных квартирных арендных жилых домов кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Договор №74 от 23.06.2020 г.

Утверждена

приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№74	23.06.2020 г.			ТОО "МФС Мунайкурылыс"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	15 500 687,05							1 660 787,90	
За отчетный период	**15 500 687,05**	**13 839 899,15**						**1 660 787,90**	**15 500 687,05**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства Казалинского района"

Руководитель_____ Кузембаев Н.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "МФС Мунайкурылыс"

Директор_____ Шайхиев А.К.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Специалист_____ Турсинбаев М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект сервис"

Специалист_____ Боранов С.Н.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "МФС Мунайкурылыс"
Наименование объекта: Строительство 10-ти одноэтажных квартирных арендных жилых домов кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области
Договор №74 от 23.06.2020 г.

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**		**3763,6**	**129,18** **8,52**	**120,66** **28,91**	**486163** **32052**	**454111** **108789**	--	**101406** **47005**	**634574**
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	33,42	959,04		32052,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	72,64							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	72,63748		6251,75		454111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	72,63748		1497,70		108789,15			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**		**116,4**	**1504,67** **1504,67**	-- --	**175144** **175144**	-- --	--	**126104** **24100**	**325347**
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		2. Зачистка дна и поверхности стенок										
		3. Откидка грунта от бровки										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	179,26	977,06		175144,00				
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**		**2030**	**34,49** --	**34,49** **12,12**	**70011** --	**70011** **24600**	--	**17712** **7018**	**94740**
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										

		3. Вспомогательные работы. связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	16,36							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	16,3618		4278,90		70011,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	16,3618		1503,48		24599,64			
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**										
			м3 грунта	**870**		**784,91**	**--**	**682871**	**--**	**--**	**491667**	**1268502**
		НР - 72%; СП - 8%				**784,91**	**--**	**682871**	**--**		**93963**	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	845,64	807,52		682871,00				
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2030**		**149,96**	**65,63**	**304429**	**133237**	**--**	**166342**	**508432**
		НР - 72%; СП - 8%				**84,33**	**29,48**	**171191**	**59839**		**37662**	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	219,24	780,84		171191,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	53,29							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	53,2875		2443,35		130200,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	53,2875		1122,94		59838,67			
5.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	213,15		14,25		3037,00			
6	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
			м3 грунта	**980**		**173,81**	**164,29**	**170335**	**161004**	**83**	**37429**	**224385**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,44**	**43,61**	**9248**	**42737**		**16621**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
		3. Содержание забойной дороги										
		4. Вспомогательные работы. связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков. выполняемые вручную. с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	9,64	959,02		9248,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	27,96							
6.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	6,9874		4278,00		29892,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	6,9874		1621,04		11326,85			
6.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	20,972		6251,75		131112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	20,972		1497,70		31409,76			
6.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0392	2104,66				83,00		
7	**4102-0102-1006 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**										
			т	**1617**		**164,16**	**--**	**265447**	**--**		**--**	**286682**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21236**	
8	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**										
			м2 покрытия	**1440**		**4064,22**	**274,79**	**5852471**	**395700**	**4675487**	**857313**	**7246567**

		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
		НР - 92% СП - 8%				542,56	90,80	781284	130750		536783	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,526	757,44	1031,48		781284,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	95,04							
8.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	22,176		4581,20		101593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	22,176		1283,36		28459,79			
8.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	35,136		4278,00		150312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	35,136		1621,04		56956,86			
8.5	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	33,408		3343,68		111706,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	33,408		1184,64		39576,45			
8.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	146,88		135,60		19917,00			
8.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	4,32		2817,72		12173,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	4,32		1332,72		5757,35			
8.8	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	52,992	3122,90				165489,00		
8.9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	26,496	3046,74				80726,00		
8.10	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	85,824	2680,14				230020,00		
8.11	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0248	35,712	117586,58				4199252,00		
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ										
9	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**72,36**		**34949,03**	**--**	**2528912**	**--**	**2528912**	**--**	**2731225**
		СП - 8%				--	--	--	--		202313	
10	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,04053**		**206624,22**	**--**	**8374**	**--**	**8374**	**--**	**9044**
		СП - 8%				--	--	--	--		670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**10544156**	**1214063**	**7212856**	**1797973**	**13329498**
								1851791	**366715**	**--**	**987371**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10544156**				
	Материалы		Тенге					**4675570**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2218505**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**8374**				
	Местные материалы		Тенге					**2528912**				
	Транспортные расходы		Тенге					**265447**				
		Накладные расходы	Тенге					**1797971**				
		Сметная прибыль	Тенге					**987370**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13329498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2310**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2218505**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**13329498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2310**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2218505**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**13329498**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1851791**				

3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой							
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1214063		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				366715		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					7212856	
- Перевозка грузов	Тенге			265447			
- Накладные расходы	Тенге						1797973
- Сметная прибыль	Тенге						987371

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	119965
Итого	Тенге	13449463
Зимнее удорожание - 1,08 %	Тенге	145254
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	1511054
Итого по главам 1-9	Тенге	15105771
Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге	271894
Итого сметная стоимость:	Тенге	15377666
Итого с понижающим коэффициентом К=0.899999999017225	Тенге	13839899
НДС -12%	Тенге	1660788
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**15500687**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства Казалинского района"

Руководитель _____ Кузембаев Н.К..

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "МФС Мунайкурылыс"

Директор _____ Шайхиев А.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Специалист _____ Турсинбаев М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект сервис"

Специалист _____ Боранов С.Н.