Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства Казалинского района"

Подрядчик:ТОО "МФС Мунайкурылыс"

Наименование объекта: Строительство 10-ти одноэтажных квартирных арендных жилых домов кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Договор №74 от 23.06.2020 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№74	23.06.2020 г.			ТОО "МФС Мунайкурылыс"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	122 200 000,00							13 092 857,14	
За отчетный период	**37 200 000,00**	**33 214 285,72**						**3 985 714,29**	**37 200 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства
Руководитель _____ Кузембаев Н.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "МФС Мунайкурылыс"
Директор _____ Шайхиев А.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Специалист _____ Турсинбаев М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект сервис"

Специалист _____ Боранов С.Н.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства Казалинского района" **Форма 2** Форма 4

Подрядчик: ТОО "МФС Мунайкурылыс"

Наименование объекта: Строительство 10-ти одноэтажных квартирных арендных жилых домов кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Договор №74 от 23.06.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ										
1	1108-0201-1507	**Стены наружные и внутренние кирпичные с** *НР - 93%, СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и приораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов	м3 кладки	77,184		14045,01 6958,08	2419,90 569,32	1084050 537052	186778 43942	360220	540325 129950	1754326
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,04	466,19	1152,00		537052,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	33,19							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	29,32992		6010,00		176273,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	29,32992		1324,00		38832,81			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	3,8592		2722,00		10505,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	3,8592		1324,00		5109,58			
1.5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	3,8592	2651,00				10231,00		
1.6	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	19,296	16555,0000				319445,00		
1.7	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,77184	19338,00				14926,00		
1.8	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,038592	35707,00				1378,00		
1.9	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,008	0,617472	22997,00				14200,00		
1.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,025	1,9296	21,00				41,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**108,5**		**26453,00** **4776,08**	**2404,00** **529,60**	**2870150** **518205**	**260834** **57462**	**2091111**	**535370** **272442**	**3677961**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	492,59	1052,00		518205,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	43,4							
2.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	43,4		6010,00		260834,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	43,4		1324,00		57461,60			
2.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	26,04	16555,00				431092,00		
2.5	2103-0101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	41,23	40213,00				1657982,00		
2.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,05425	35707,00				1937,00		
2.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	4,774	21,00				100,00		
3	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**295,5**		**26284,68** **4607,76**	**2404,00** **529,60**	**7767122** **1361593**	**710382** **156497**	**5695147**	**1411824** **734316**	**9913261**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,38	1294,29	1052,00		1361593,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	118,2							
3.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	118,2		6010,00		710382,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	118,2		1324,00		156496,80			
3.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	70,92	16555,00				1174081,00		
3.5	2103-0101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	112,29	40213,0000				4515518,00		
3.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,14775	35707,00				5276,00		
3.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	13,002	21,00				273,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%, СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**740,5**		**3436,07** **1340,68**	**247,01** **54,42**	**2544407** **992774**	**182912** **40295**	**1368721**	**960754** **280413**	**3785574**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,21	896	1108,00		992774,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	30,43							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	30,43455		6010,00		182912,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	30,43455		1324,00		40295,34			
4.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	17,0315	16555,00				281956,00		
4.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	37,3212	28906,0000				1078807,00		
4.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,017031	216144,00				3681,00		
4.7	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,11848	35707,00				4231,00		
4.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	2,2215	21,00				47,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**14265730**	**1340905**	**9515199**	**3448273**	**19131122**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3409624**	**298196**	–	**1417121**	
		Материалы	Тенге					**14265730**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3601431**				
		Местные материалы	Тенге						**3707820**			
		Накладные расходы	Тенге					**5913770**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3448272**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1417120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**19131122**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**3374**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**3707820**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**19131122**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**3374**
									3707820			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ										
5	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%, СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**110**		**4411,55** **2192,40**	**972,80** **214,49**	**485271** **241164**	**107008** **23594**	**137099**	**312414** **63815**	**861500**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,74	191,4	1260,00		241164,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	17,82							
5.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	16,94		6010,00		101809,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	16,94		1324,00		22428,56			
5.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	16,687		168,00		2803,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,88		2722,00		2395,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,88		1324,00		1165,12			
5.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	4,708	16214,00				76336,00		
5.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0726	686917,00				49870,00		
5.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,033	207956,00				6863,00		
5.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	8,8	458,00				4030,00		
6	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**110**		**6698,39** **3468,64**	**1297,65** **291,54**	**736823** **381550**	**142742** **32070**	**212531**	**488072** **97992**	**1322887**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,66	292,6	1304,00		381550,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	24,22							
6.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	21,78		6010,00		130898,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	21,78		1324,00		28836,72			
6.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	30,932		168,00		5197,00			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	2,442		2722,00		6647,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	2,442		1324,00		3233,21			
6.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	7,183	16214,00				116465,00		
6.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,1166	686917,00				80095,00		
6.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,055	207956,00				11438,00		
6.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	9,9	458,00				4534,00		
7	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	**м2**	**1410,2284**		**6440,00** –	**–** –	**9081871** –	**–** –	**9081871**	**–** **726550**	**9808421**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					**10303965** **622714**	**249750** **55664**	**9431501** –	**800486** **888357**	**11992808**
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**10303965**				
Материалы			Тенге					**349630**				
Всего заработная плата			Тенге						**678378**			
Местные материалы			Тенге					**9081871**				
		Накладные расходы	Тенге					**800486**				
		Сметная прибыль	Тенге					**888356**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**11992807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									526
		Сметная заработная плата	Тенге						**678378**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11992807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526
		Сметная заработная плата	Тенге					678378			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕМЫЧКИ									
8	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**11,830515**	**67735,00**	**--**	**801340**	**--**	**801340**	**--**	**865447**
		СП - 8%			--	--	--	--		64107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**801340**	**--**	**801340**	**--**	**865447**
							--	--	--	64107	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				801340				
		Местные материалы	Тенге				801340				
		Сметная прибыль	Тенге				64107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				865447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				865447				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31989377**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4032338				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1590655			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					353860			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19748040		
		- Накладные расходы	Тенге							4248759	
		- Сметная прибыль	Тенге							2369585	

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	287904
Итого	Тенге	32277282
Зимнее удорожание - 1,08 %	Тенге	348595
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3626368
Итого по главам 1-9	Тенге	36252244
Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге	652518
Итого сметная стоимость:	Тенге	36904762
Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999999017225	Тенге	33214286
НДС -12%	Тенге	3985714
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**37200000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства Казалинского района"
Руководитель _____ Кузембаев Н.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
Специалист _____ Турсинбаев М.А

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "МФС Мунайкурылыс"
Директор _____ Шайхиев А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект сервис"
Специалист _____ Боранов С.Н.