Подрядчик:ТОО "МФС Мунайкурылыс"
Наименование объекта: Строительство 10-ти одноэтажных квартирных арендных жилых домов кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области
Договор №74 от 23.06.2020 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№74	23.06.2020 г.			ТОО "МФС Мунайкурылыс"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	222 964 000,00							23 889 000,00	
За отчетный период	**50 764 000,00**	**45 325 000,00**						**5 439 000,00**	**50 764 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства

Руководитель _____ Кузембаев Н.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "МФС Мунайкурылыс"

Директор _____ Шайхиев А.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Специалист _____ Турсинбаев М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект сервис"

Специалист _____ Боранов С.Н.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "МФС Мунайкурылыс"
Наименование объекта: Строительство 10-ти одноэтажных квартирных арендных жилых домов кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области
Договор №74 от 23.06.2020 г.

Форма 2 Форма 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за октябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ										
1	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	2777,5		911,93	52,05	2532886	144569	928713	1373806	4219252
		НР - 92%; СП - 8%				525,51	12,12	1459604	33663		312535	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,403	1119,33	1304,00		1459609,58				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	23,05							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	9,72125		6010,00		58424,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	9,72125		1324,00		12870,94			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	5,555		4970,00		27608,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	5,555		1891,00		10504,51			
1.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	51,106		731,00		37358,49			
1.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	7,777		2722,00		21169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	7,777		1324,00		10296,75			
1.7	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	5582,775	136,00				759257,40		
1.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,694375	119475,00				82960,45		
1.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	1,61095	53700,00				86508,02		
2	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	м3	629,3815		12241,00	--	7704259	--	7704259	--	8320600
		СП - 8%				--	--	--	--		616341	
3	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1388,75		656,47	102,00	911673	141653	457190	320626	1330883
		НР - 92%; СП - 8%				225,26	25,69	312830	35677		98584	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство выравнивающих стяжек										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	337,46625	927,00		312831,21				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	26,94175							
3.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	17,49825		4537,00		79389,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	17,49825		1324,00		23167,68			
3.4	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	32,7745		168,00		5506,12			
3.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	9,4435		6010,00		56755,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	9,4435		1324,00		12503,19			
3.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	42,49575	2651,00				112656,23		
3.7	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	21,247875	15699,00				333570,39		
3.8	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	61,105	161,00				9837,91		
3.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	53,466875	21,00				1122,80		
4	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1388,75**		**183,56**	**15,08**	**254919**	**20942**	**222394**	**15728**	**292299**
		НР - 92%; СП - 8%				**8,34**	**3,97**	**11582**	**5513**		**21652**	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,009	12,49875	927,01		11586,47				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	4,16625							
4.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	2,7775		4537,00		12601,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,7775		1324,00		3677,41			
4.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	1,38875		6010,00		8346,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,38875		1324,00		1838,71			
4.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	14,16525	15699,00				222380,26		
5	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**25,4275**		**97544,94**	**1416,50**	**2480324**	**36018**	**1853137**	**545209**	**3267576**
		НР - 90%; СП - 8%				**23249,20**	**574,93**	**591169**	**14619**		**242043**	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	561,94775	1052,00		591169,03				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	9,408175							
5.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,814125		4970,00		18956,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	3,814125		1891,00		7212,51			
5.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	11,1881		164,00		1834,85			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	5,59405		2722,00		15227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	5,59405		1324,00		7406,52			
5.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,966245	216144,00				208848,06		
5.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А	кг	4,38	111,37245	70,00				7796,07		
5.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	4,0684	53008,00				215657,75		
5.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,52565	56076,00				85552,35		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.10	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до	м3	0,83	21,104825	58091,00				1226000,39		
5.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	85,94495	226,00				19423,56		
5.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,0498379	605466,00				30175,15		
5.13	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	183,078	326,00				59683,43		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					13884060	343182	11165693	2255369	17430584
								2375185	89473	--	1291154	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13884060				
	Материалы		Тенге					3461434				
	Всего заработная плата		Тенге						2464675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7704259				
		Накладные расходы	Тенге					2255369				
		Сметная прибыль	Тенге					1291154				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17430584				
		РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ										
6	**2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**		**80,23338**	**40518,00**	**--**	**3250896**	**--**	**3250896**	**--**	**3510968**
						--	--	--	--		260072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3250896	--	3250896	--	3510968
								--	--	--	260072	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3250896				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3250896				
		Сметная прибыль	Тенге					260072				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3510968				
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**1599,22**	**668,93**	**6,51**	**1069766**	**10411**	**215207**	**679566**	**1889286**
		НР - 80%, СП - 8%				**527,85**	**3,32**	**844148**	**5309**		**139947**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	719,649	1173,00		844148,28				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	4,79766							
1.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	4,79766		2171,00		10415,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	4,79766		1108,00		5315,81			
1.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	11,19454	19224,00				215203,84		
2	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**4904,9**	**1435,42**	**77,79**	**7040592**	**381552**	**2005859**	**3963395**	**11884343**
		НР - 80%, СП - 8%				**948,68**	**61,38**	**4653181**	**301063**		**880319**	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	3629,626	1282,00		4653180,53				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	271,73146							
2.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	230,5303		1267,00		292081,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	230,5303		1108,00		255427,57			
2.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	41,20116		2171,00		89447,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	41,20116		1108,00		45650,69			
2.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	91,72163	19224,00				1763256,62		
2.6	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	271,73146	861,00				233960,79		
2.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,294294	22997,00				6767,88		
2.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	5,88588	326,00				1918,80		
3	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**224,028**		**3131,23**	**44,72**	**701483**	**10019**	**186192**	**408308**	**1198576**
		НР - 80%, СП - 8%				**2255,40**	**22,82**	**505273**	**5112**		**88783**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	401,01012	1260,00		505272,75				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	4,6149768							
3.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	4,6149768		2171,00		10019,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	4,6149768		1108,00		5113,39			
3.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,224028	19224,00				4306,71		
3.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	9,633204	18881,00				181884,52		
4	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7688,968**		**101,82**	**0,76**	**782891**	**5844**	**57667**	**577841**	**1469562**
		НР - 80%, СП - 8%				**93,56**	**0,38**	**719380**	**2922**		**108859**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,092	707,385056	1017,00		719410,60				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	2,3066904							
4.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,7688968		2171,00		1669,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,7688968		1108,00		851,94			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	1,5377936		2722,00		4185,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	1,5377936		1324,00		2036,04			
4.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,030755872	4876,00				149,97		
4.6	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	1,30712456	23911,00				31254,66		
4.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,7688968	90,00				10457,00		
4.8	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	61,511744	170,00				10457,00		
4.9	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	38,44484	126,00				4844,05		
4.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	123,023488	88,00				10826,07		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**9594732**	**407825**	**2464925**	**5629110**	**16441749**
								6721981	**314406**	**--**	**1217907**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9594732**				
	Материалы		Тенге					**2464925**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7036408**			
		Накладные расходы	Тенге					**5629110**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1217907**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**16441749**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВЕНТШАХТЫ									
1	**1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**м3 кладки (без вычета пустот)**	123	33725,32	1984,48	4148214	244091	2217941	1657489	6270160
		НР - 93%. СП - 8%			13708,80	781,01	1686182	96064		464456	
		Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных зонтов									
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	11,9	1463,7	1152,00		1686182,40			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	54,12						
1.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,35	43,05		4970,00		213958,50		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	43,05		1891,00		81407,55		
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	11,07		2722,00		30132,54		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	11,07		1324,00		14656,68		
1.5	2101-0102-0101	Глина	м3	0,12	14,76	1610,00			23763,60		
1.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,08	9,84	2651,00			26085,84		
1.7	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	4,92	13098,00			64442,16		
1.8	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,49	60,27	28906,00			1742164,62		
1.9	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006	0,0738	23911,00			1764,63		
1.10	2113-0211-0403	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,0003	0,0369	228619,00			8436,04		
1.11	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,003	0,369	402916,00			148676,00		
1.12	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006	0,738	274536,00			202607,57		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4148214**	**244091**	**2217941**	**1657489**	**6270160**
							1686182	**96064**	--	**464456**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4148214**				
	Материалы		Тенге				**2217941**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1782247**			
		Накладные расходы	Тенге				**1657489**				
		Сметная прибыль	Тенге				**464456**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6270160**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43653460,86**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10783349**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**995098**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**499943**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19099455**		
		- Накладные расходы	Тенге							**9541969**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3233590**	

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	392881	
Итого	Тенге	44046342	
Зимнее удорожание - 1,08 %	Тенге	475700	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	4948628	
Итого по главам 1-9	Тенге	49470670	
Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге	890441	
Итого сметная стоимость	Тенге	50361111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,8999999999017225		Тенге		45325000					
		НДС -12%		Тенге		5439000					
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**		**50764000,00**					

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства Казалинского района"

Руководитель _____ Кузембаев Н.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "МФС Мунайкурылыс"

Директор _____ Шайхиев А.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Специалист _____ Турсинбаев М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект сервис"

Специалист _____ Боранов С.Н.