Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства Казалинского района"
Подрядчик:ТОО "МФС Мунайкурылыс"
Наименование объекта: Строительство 10-ти одноэтажных квартирных арендных жилых домов кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области
Договор №74 от 23.06.2020 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№74	23.06.2020 г.			ТОО "МФС Мунайкурылыс"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	273 372 939,84							29 289 957,84	
За отчетный период	**50 408 939,84**	**45 007 982,00**						**5 400 957,84**	**50 408 939,84**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства

Руководитель _____ Кузембаев Н.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "МФС Мунайкурылыс"

Директор _____ Шайхиев А.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Специалист _____ Турсинбаев М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект сервис"

Специалист _____ Боранов С.Н.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "МФС Мунайкурылыс"
Наименование объекта: Строительство 10-ти одноэтажных квартирных арендных жилых домов кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области
Договор №74 от 23.06.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ										
1	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1388,75**		**656,47**	**102,00**	**911670**	**141651**	**457188**	**320622**	**1330867**
		НР - 92%, СП - 8%				**225,26**	**25,69**	**312831**	**35671**		**98583**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка готового основания										
		2. Устройство выравнивающих стяжек										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	337,47	927,00		312831				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	26,94							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	17,49825		4537,00		79390			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	17,49825		1324,00		23168			
1.4	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	32,7745		168,00		5506			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	9,4435		6010,00		56755			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	9,4435		1324,00		12503			
1.6	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0306**	**42,49575**	**2651,00**				**112656**		
1.7	**2102-0401-2803**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0153**	**21,247875**	**15699,00**				**333570**		
1.8	**2110-0401-0603**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**0,044**	**61,105**	**161,00**				**9838**		
1.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	53,466875	21,00				1123		
2	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1388,75**		**183,56**	**15,08**	**254915**	**20948**	**222381**	**15734**	**292302**
		НР - 92%, СП - 8%				**8,34**	**3,97**	**11586**	**5516**		**21652**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка готового основания										
		2. Устройство выравнивающих стяжек										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,009	12,5	926,97		11586				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	4,17							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	2,7775		4537,00		12602			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,7775		1324,00		3677			
2.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	1,38875		6010,00		8346			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,38875		1324,00		1839			
2.5	**2102-0401-2803**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0102**	**14,16525**	**15699,00**				**222380**		
3	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**25,4275**	**97544,94**	**1416,50**	**2480324**	**36018**	**1853137**	**545209**	**3267576**
		НР - 90%; СП - 8%				**23249,20**	**574,93**	**591169**	**14619**		**242043**	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	561,95	1052,00		591169				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	9,41							
3.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,814125		4970,00		18956			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	3,814125		1891,00		7213			
3.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	11,1881		164,00		1835			
3.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	5,59405		2722,00		15227			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	5,59405		1324,00		7407			
3.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,966245	216144,00				208848		
3.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	111,37245	70,00				7796		
3.8	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,16**	**4,0684**	**53008,00**				**215658**		
3.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,52565	56076,00				85552		
3.10	**2107-0203-0105**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,83**	**21,104825**	**58091,00**				**1226000**		
3.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	85,94495	226,00				19424		
3.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,049838	605466,00				30175		
3.13	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	183,078	326,00				59683		
4	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**50,855**	**8831,59**	**57,51**	**449130**	**2925**	**401381**	**41501**	**529882**
		НР - 90%; СП - 8%				**881,40**	**25,34**	**44824**	**1289**		**39251**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	39,67	1130,01		44824				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,8645							
4.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,254275		4970,00		1264			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,254275		1891,00		481			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,61026		2722,00		1661			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,61026		1324,00		808			
4.5	**2113-0703-0301**	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,001**	**0,050855**	**70347,00**				**3577**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.6	**2113-0704-2302**	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	**т**	**0,0017**	**0,086454**	**74715,00**				**6459**		
4.7	**2113-0704-2401**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,340729**	**1148482,00**				**391321**		
4.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	1,169665	21,00				25		
5	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**3454**		**307,54**	**2,67**	**1062242**	**9213**	**937638**	**107509**	**1263331**
		НР - 90%; СП - 85%				**33,41**	**1,18**	**115391**	**4063**		**93580**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	100,17	1152,00		115391				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	2,73							
5.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,79442		4970,00		3948			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,79442		1891,00		1502			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	1,93424		2722,00		5265			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	1,93424		1324,00		2561			
5.5	**2113-0703-0301**	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,00004**	**0,13816**	**70347,00**				**9719**		
5.6	**2113-0704-2302**	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	**т**	**0,00006**	**0,20724**	**74715,00**				**15484**		
5.7	**2113-0704-2401**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,79442**	**1148482,00**				**912377**		
5.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	2,72866	21,00				57		
6	**1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**3454**		**2188,23**	**78,34**	**7558148**	**270582**	**5632686**	**1600800**	**9891664**
		НР - 92%; СП - 85%				**479,12**	**24,64**	**1654880**	**85119**		**732716**	
		Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Устройство кровель различного типа с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,424	1464,5	1130,00		1654880				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	58,37							
6.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	24,5234		6010,00		147386			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	24,5234		1324,00		32469			
6.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	13,816		4970,00		68666			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	13,816		1891,00		26126			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	20,0332		2722,00		54530			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	20,0332		1324,00		26524			
6.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	2,7632	16214,00				44803		
6.7	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,1727	216144,00				37328		
6.8	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,3454	309851,00				107023		
6.9	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0054**	**18,6516**	**53008,00**				**988684**		
6.10	**2107-0203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,005**	**17,27**	**54841,00**				**947104**		
6.11	**2110-0202-0103**	**Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012**	**м2**	**1,35**	**4662,9**	**593,00**				**2765100**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.12	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	276,32	390,00				107765		
6.13	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	65,2806	348,00				22718		
6.14	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,366124	189831,00				69502		
6.15	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	1,3816	346567,00				478817		
6.16	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0567	195,8418	326,00				63844		
7	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**344**		**3650,37**	**24,67**	**1255728**	**8486**	**702195**	**494232**	**1889957**
		НР - 90%, СП - 8%				**1584,44**	**11,92**	**545047**	**4099**		**139997**	
		Состав работ: 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	491,92	1108,00		545047				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	3,1							
7.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	4,9192		12,00		59			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	3,096		2722,00		8427			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	3,096		1324,00		4099			
7.5	**2107-0203-0202**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0058**	**1,9952**	**51717,00**				**103186**		
7.6	**2107-0203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0092**	**3,1648**	**54841,00**				**173561**		
7.7	**2107-0601-0101**	**Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта**	**м3**	**0,0106**	**3,6464**	**115569,00**				**421411**		
7.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,036	12,384	326,00				4037		
8	**1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**344**		**1193,32**	**3,21**	**410501**	**1105**	**135600**	**219468**	**680367**
		НР - 80%, СП - 8%				**795,92**	**1,57**	**273796**	**539**		**50398**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,654	224,98	1217,00		273796				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,4128							
8.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0344		2171,00		75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0344		1108,00		38			
8.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,3784		2722,00		1030			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,3784		1324,00		501			
8.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,008256	4876,00				40		
8.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,0664	90,00				96		
8.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,8896	170,00				491		
8.8	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	34,4	517,00				17785		
8.9	**2204-0301-0204**	**Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,41**	**141,04**	**498,00**				**70238**		
8.10	**2204-0201-0616**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,298**	**102,512**	**458,00**				**46950**		
		СЛУХОВЫЕ ОКНА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**20**		**19391,48**	**848,04**	**387830**	**16961**	**236136**	**127625**	**556691**
		НР - 90%; СП - 85%				**6736,64**	**353,65**	**134733**	**7073**		**41236**	
		Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,08	121,6	1108,00		134733				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	4,4							
9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	2,2		4970,00		10934			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	2,2		1891,00		4160			
9.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	3,2		12,00		38			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	2,2		2722,00		5988			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	2,2		1324,00		2913			
9.6	**2107-0101-0202**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88**	**м3**	**0,06**	**1,2**	**57142,00**				**68570**		
9.7	**2107-0203-0302**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,06**	**1,2**	**48068,00**				**57682**		
9.8	**2107-0203-0305**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1**	**2**	**50378,00**				**100756**		
9.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,4	28	326,00				9128		
10	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев (оконный переплет). Установка**	**м3**	**0,674**		**118184,45**	**1331,38**	**79656**	**897**	**43299**	**32243**	**120851**
		НР - 90%; СП - 85%				**52611,00**	**542,78**	**35460**	**366**		**8952**	
		Состав работ: 1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	39	26,29	1349,01		35460				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,2359							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,09436		4970,00		469			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,09436		1891,00		178			
10.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,26286		164,00		43			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,14154		2722,00		385			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,14154		1324,00		187			
10.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,02696	216144,00				5827		
10.7	**2107-0201-0202**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,56**	**0,37744**	**56076,00**				**21165**		
10.8	**2107-0201-0203**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,49**	**0,33026**	**49375,00**				**16307**		
11	**1110-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Прибивка маячных реек**	**м2**	**8**		**231,43**	**3,81**	**1851**	**30**	**183**	**1488**	**3606**
		НР - 90%; СП - 85%				**204,80**	**1,85**	**1638**	**15**		**267**	
		Состав работ: 1. Прибивка по стенам маячных реек с разметкой поверхности и пригонкой по месту										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,205	1,64	998,78		1638				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0112							
11.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0112		2722,00		30			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0112		1324,00		15			
11.4	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,56	326,00				183		
12	**2107-0503-0103 РСНБ РК 2015**	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88**	**м3**	**0,24**		**152980,00**	**--**	**36715**	**--**	**36715**	**--**	**39652**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2937**	
13	**1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Устройство кровель различного типа с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором	**м2 кровли**	**114**		**2188,23** **479,12**	**78,34** **24,64**	**249458** **54620**	**8931** **2809**	**185907**	**52835** **24183**	**326476**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,424	48,34	1130,01		54620				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	1,93							
13.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	0,8094		6010,00		4864			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,8094		1324,00		1072			
13.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,456		4970,00		2266			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,456		1891,00		862			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,6612		2722,00		1800			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,6612		1324,00		875			
13.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,0912	16214,00				1479		
13.7	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0057	216144,00				1232		
13.8	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0114	309851,00				3532		
13.9	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0054**	**0,6156**	**53008,00**				**32632**		
13.10	**2107-0203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,005**	**0,57**	**54841,00**				**31259**		
13.11	**2110-0202-0103**	**Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012**	**м2**	**1,35**	**153,9**	**593,00**				**91263**		
13.12	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	9,12	390,00				3557		
13.13	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	2,1546	348,00				750		
13.14	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,012084	189831,00				2294		
13.15	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0456	346567,00				15803		
13.16	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0567	6,4638	326,00				2107		
14	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м3 древесины в конструкции**	**5,534**		**8831,59** **881,40**	**57,51** **25,34**	**48874** **4878**	**318** **140**	**43678**	**4516** **4271**	**57661**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	4,32	1130,08		4878				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0941							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,02767		4970,00		138			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,02767		1891,00		52			
14.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,066408		2722,00		181			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,066408		1324,00		88			
14.5	**2113-0703-0301**	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,001**	**0,005534**	**70347,00**				**389**		
14.6	**2113-0704-2302**	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	**т**	**0,0017**	**0,009408**	**74715,00**				**703**		
14.7	**2113-0704-2401**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,037078**	**1148482,00**				**42583**		
14.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,127282	21,00				3		
15	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**40**		**503,00**	**--**	**20120**	**--**	**20120**	**--**	**21730**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1610**	
16	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**20**		**4151,00**	**--**	**83020**	**--**	**83020**	**--**	**89662**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6642**	
17	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**80**		**500,00**	**--**	**40000**	**--**	**40000**	**--**	**43200**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3200**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**15330183**	**518065**	**11031264**	**3563782**	**20405482**
								3780853	**161319**	**--**	**1511518**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15187043**				
	Материалы		Тенге					**10851409**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3942172**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**36715**				
		Накладные расходы	Тенге					**3563782**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1500066**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20250891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3548**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3942172**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**143140**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**143140**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11451**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**154591**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**20405482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3548**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3942172**			
		РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ										
18	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**323,4**		**1754,74**	**76,59**	**567483**	**24768**	**179360**	**336973**	**976813**
		НР - 90%, СП - 8%				**1123,55**	**34,20**	**363355**	**11060**		**72356**	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	315,41	1152,00		363355				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	8,18							
18.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	50,96784		12,00		612			
18.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,6468		4970,00		3215			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,6468		1891,00		1223			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,6468		2171,00		1404			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,6468		1108,00		717			
18.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	15,42618		16,00		247			
18.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	6,88842		2722,00		18750			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	6,88842		1324,00		9120			
18.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	13,19472		41,00		541			
18.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,3234	30766,00				9950		
18.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	77,616	1630,00				126514		
18.11	**2113-0207-1020**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм**	**шт.**	**3,03**	**979,902**	**43,00**				**42136**		
18.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	2,331714	326,00				760		
19	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**84**		**2899,56**	**47,90**	**243563**	**4023**	**44862**	**135482**	**409368**
		НР - 69%, СП - 8%				**2317,59**	**19,91**	**194678**	**1672**		**30324**	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,01	168,99	1152,00		194678				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	1,16							
19.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	8,778		12,00		105			
19.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,3864		4970,00		1920			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,3864		1891,00		731			
19.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,6132		27,00		17			
19.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,378		2171,00		821			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,378		1108,00		419			
19.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,3948		2722,00		1075			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,3948		1324,00		523			
19.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	4,7712		18,00		86			
19.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,03612	25040,00				904		
19.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	20,16	1630,00				32861		
19.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	35,3388	314,00				11096		
20	**2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,76662**		**40518,00**	**--**	**152616**	**--**	**152616**	**--**	**164825**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12209**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**963662**	**28792**	**376838**	**472455**	**1551006**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								558033	12732	--	114889	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					567483				
	Материалы		Тенге					179360				
	Всего заработная плата		Тенге						374415			
		Накладные расходы	Тенге					336973				
		Сметная прибыль	Тенге					72356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					976813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									324
		Сметная заработная плата	Тенге						374415			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					396179				
	Материалы		Тенге					44862				
	Всего заработная плата		Тенге						196350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					152616				
		Накладные расходы	Тенге					135482				
		Сметная прибыль	Тенге					42533				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					574193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									170
		Сметная заработная плата	Тенге						196350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1551006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									494
		Сметная заработная плата	Тенге						570765			
				РАЗДЕЛ 3.ОКНА								
21	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**225**		**2235,67**	**170,37**	**503027**	**38332**	**253058**	**207045**	**766877**
		НР - 90%, СП - 84%				**940,61**	**81,84**	**211637**	**18413**		**56806**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,8165	183,71	1152,00		211637				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	15,05							
21.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	7,02		2171,00		15240			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	7,02		1108,00		7778			
21.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	28,0575		16,00		449			
21.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	8,0325		2722,00		21864			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	8,0325		1324,00		10635			
21.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	43,245		18,00		778			
21.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	155,25	1630,00				253058		
22	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**108**		**2508,90**	**172,64**	**270961**	**18645**	**124989**	**122646**	**425096**
		НР - 90%, СП - 84%				**1178,96**	**82,83**	**127327**	**8946**		**31489**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,02	110,53	1152,00		127327				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	7,32							
22.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	3,4668		2171,00		7526			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	3,4668		1108,00		3841			
22.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	14,2668		16,00		228			
22.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,8556		2722,00		10495			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,8556		1324,00		5105			
22.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	21,978		18,00		396			
22.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	76,68	1630,00				124988		
23	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**222**		**1764,99**	**9,69**	**391827**	**2150**	**337087**	**48279**	**475315**
		НР - 90%, СП - 8%				**236,89**	**4,75**	**52590**	**1054**		**35208**	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной										
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	47,46	1108,01		52590				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,8214							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,1554		2171,00		337			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1554		1108,00		172			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,666		2722,00		1813			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,666		1324,00		882			
23.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	201,354	1630,00				328207		
23.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	888	10,00				8880		
24	**2109-0205-0108 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**222**		**2569,00**	**--**	**570318**	**--**	**570318**	**--**	**615943**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45625**	
25	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**294**		**1467,22**	**5,47**	**431362**	**1609**	**296818**	**106615**	**581015**
		НР - 80%, СП - 8%				**452,16**	**1,13**	**132935**	**334**		**43038**	
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3925	115,39	1152,00		132935				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1764							
25.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	19,845		12,00		238			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,1764		4970,00		877			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,1764		1891,00		334			
25.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	1,1172		16,00		18			
25.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	2,205		216,00		476			
25.7	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	308,7	260,00				80262		
25.8	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	12,642	952,00				12035		
25.9	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	805,56	2,00				1611		
25.10	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	402,78	1,00				403		
25.11	**2113-0816-3407**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**1,05**	**308,7**	**656,00**				**202507**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2167495**	**60737**	**1582270**	**484585**	**2864246**
								524489	**28747**	--	**212166**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2167495**				
	Материалы		Тенге					**1011951**				
	Всего заработная плата		Тенге						**553236**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**570318**				
		Накладные расходы	Тенге					**484585**				
		Сметная прибыль	Тенге					**212166**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2864246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**480**
		Сметная заработная плата	Тенге						**553236**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**2864246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**480**
		Сметная заработная плата	Тенге						**553236**			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ										
		ДЕТАЛЬ 149 = 48,34х2+65,89х2 м2										
26	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**135,1861789**	**8426,32**	**1717,19**	**1139122**	**232140**	**480781**	**493165**	**1762870**
		НР - 94%, СП - 8%				**3152,70**	**728,20**	**426201**	**98443**		**130583**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,1	419,08	1017,00		426201				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	74,35							
26.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	12,166756		4537,00		55201			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	12,166756		1324,00		16109			
26.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	62,185642		2813,00		174928			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	62,185642		1324,00		82334			
26.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	125,723146		16,00		2012			
26.6	**2101-0301-0103**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,28**	**173,038309**	**2776,00**				**480354**		
26.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	20,277927	21,00				426		
27	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**		**1689,827236**	**1587,32**	**19,47**	**2682292**	**32903**	**1812458**	**799754**	**3760610**
		НР - 94%, СП - 8%				**495,28**	**8,21**	**836931**	**13871**		**278564**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Кладка кирпичных столбиков 2. Антисептирование деревянных подкладок 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок 4. Укладка лаг										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,447	755,35	1108,00		836931				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	10,48							
27.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	2,365758		4537,00		10733			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,365758		1324,00		3132			
27.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	7,604223		12,00		91			
27.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	8,111171		2722,00		22079			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	8,111171		1324,00		10739			
27.6	**2102-0401-2801**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0028**	**4,731516**	**13098,00**				**61973**		
27.7	**2103-0101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0051**	**8,618119**	**28906,00**				**249115**		
27.8	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	4,055585	45757,00				185571		
27.9	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	388,660264	226,00				87837		
27.10	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,057454	197348,00				11338		
27.11	**2206-0204-0402**	**Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм**	**м3**	**0,0118**	**19,939961**	**60571,00**				**1207783**		
27.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	1,182879	21,00				25		
27.13	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,016	27,037236	326,00				8814		
28	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**		**1689,827236**	**4979,61**	**47,60**	**8414681**	**80440**	**7208972**	**1094263**	**10269660**
		НР - 94%, СП - 8%				**665,91**	**22,98**	**1125269**	**38840**		**760716**	
		Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,601	1015,59	1108,00		1125269				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	31,43							
28.3	3104-0402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	45,625335		39,00		1779			
28.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	15,208445		12,00		183			
28.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	12,842687		2171,00		27881			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	12,842687		1108,00		14230			
28.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	18,5881		2722,00		50597			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	18,5881		1324,00		24611			
28.7	**2206-0204-0302**	**Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88**	**м3**	**0,0371**	**62,69259**	**112687,00**				**7064640**		
28.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,262	442,734736	326,00				144332		
29	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**1689,827236**	**1016,98**	**3,43**	**1718526**	**5793**	**752338**	**770584**	**2688239**
		НР - 80%, СП - 8%				**568,34**	**1,68**	**960395**	**2836**		**199129**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,467	789,15	1217,00		960395				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	2,2							
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,337965		2171,00		734			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,337965		1108,00		374			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,85881		2722,00		5060			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,85881		1324,00		2461			
29.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,040556	4876,00				198		
29.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	5,238464	90,00				471		
29.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	14,194549	170,00				2413		
29.8	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	196,019959	517,00				101342		
29.9	**2204-0301-0204**	**Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,54**	**912,506707**	**498,00**				**454428**		
29.10	**2204-0201-0616**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,25**	**422,456809**	**458,00**				**193485**		
30	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**		**96,081834**	**329,46**	**0,82**	**31656**	**78**	**19926**	**10989**	**46056**
		НР - 94%; СП - 85%				**121,28**	**0,40**	**11652**	**38**		**3412**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов										
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,0899	8,64	1348,96		11652				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0288							
30.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,028825		2722,00		78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,028825		1324,00		38			
30.4	**2110-0501-1302**	**Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80**	**кг**	**0,0515**	**4,948214**	**575,00**				**2845**		
30.5	**2206-0401-9901**	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**97,042652**	**176,00**				**17080**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**13986277**	**351356**	**10274475**	**3168755**	**18527435**
								3360449	**154028**	**--**	**1372404**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13986277**				
	Материалы		Тенге					**10274473**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3514477**			
		Накладные расходы	Тенге					**3168756**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1372403**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**18527436**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3106**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3514477**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**18527436**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3106**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3514477**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**43348134**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**8223824**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**958950**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**356826**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**23264847**		
		- Накладные расходы	Тенге								**7689577**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**3210977**	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге			390133					
		Итого		Тенге			43738267					
		Зимнее удорожание - 1,08 %		Тенге			472373					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге		4914015					
		Итого по главам 1-9		Тенге		49124656					
		Налоги, обьязательные платежи-2%		Тенге		884213					
		Итого сметная стоимость:		Тенге		50008869					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,8999999999017225		Тенге		45007982					
		НДС -12%		Тенге		5400958					
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**		**50408939,84**					

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры, градостроительства Казалинского района"

Руководитель _____ Кузембаев Н.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "МФС Мунайкурылыс"

Директор _____ Шайхиев А.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Специалист _____ Турсинбаев М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект сервис"

Специалист _____ Боранов С.Н.