Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 06 2022года

Заказчик: Государственное учреждение Руководитель «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Т.Абдакимов, Туркестанская область Казыгуртского район село Казыгурт.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «__» «_____» 2022 г. №___ ТОО «Дос и К Сервис» в лице директора Барлыбаева Н. БИН 582100292608 г. Туркестан, ул. Бабай батыр, дом 37.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «__» «___» 2022г. №___ ТОО "Бак-Ерке строй" Бекбауов М.К. свидетельство об аккредитации № KZ89VWC00002194 от 25.05.2022г. БИН130 140 011 163

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «__» «_____» 2022г. №___ ТОО «СК РАОЛ «ИНВЕСТ» проект № ҚСҚKAZ-0350/18, Райымкулов Б.А., эксперт авторского надзора Омаров С.И. №00239 от 14.02.2017г. БИН 090640015759

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство водопроводных сетей населенного пункта Ызабулак Шанакского сельского округа Казыгуртского района Южно Казахстанской области»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Туркестанская область, Казыгуртский район Шанакский сельский округ н/п Ызабулак.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок решение от «13» декабря 2017г. года №8 Аким сельского округа Шанак.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании

которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей)

существующих зданий от

ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района», село Казыгурт Казыгуртского района Южно-Казахстанской области;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области" Акимат Туркестанской области KZ06REA00219399 от 26.04.2021г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) «СК РАОЛ «ИНВЕСТ» № ҚСҚKAZ-0350/18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района», село Казыгурт Казыгуртского района Южно-Казахстанской области** 13.12.2018 ж. № ҚСҚKAZ-0350/18

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2021 года;
окончание работ июнь 2022 года;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:6,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
насосная станция I подъема над скважинами – 2 шт	шт	2		2	
резервуары для воды емкостью 100 м3	шт	2		1	
насосная станция II подъема с бактерицидными установками	шт	1		1	
одонапорная башня емкостью 25 м3, высотой	шт	1		1	
водопроводные сети общей протяженностью м	м	8965		8965	

Здание операторской с пандусом	шт	1		1	
Уличный освещение	шт	8		2	
Забор из шлакоблока в том числе ворота и д/ж здание	м	200		232	
ГКТП	шт	1		1	
ЖБ столбы	шт	6		6	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Насосная станция над скважинами I подъема

Согласно техническим условиям, водоснабжение проектируемого объекта решено от проектируемых скважин в количестве двух штук. Одна скважина рабочая, вторая резервная.

Две скважины оборудуются погружными насосами марки PEDROLLO 4SR 6/17 F-PD производительностью 4,5м3/час, напором – 41/108м, мощность двигателя – 2,2 кВт. Вода из скважин подается в резервуары для воды и далее к водопроводным сооружениям. Сброс промывной воды от скважин выполнен на рельеф.

Насосная станция II подъема с бактерицидной установкой

Насосная станция II подъема с бактерицидными установками предназначена для забора воды из резервуаров, обеззараживания воды и подачи в кольцевые сети водопровода, в водонапорную башню и в разводящие сети к потребителям.

Насосная станция по степени надежности подачи воды относится к I категории (п.7.4. СНиП РК4.01-02-2009). Согласно расчетам, в насосной станции предусмотрена установка 2 насосов марки НС ПВ LVR5-8, производительностью Q=5,2 м³/ч, напором H=40 м, с электродвигателем мощностью N=1,1 кВт, (1 рабочий, 1 резервный).

На случай пожара предусмотрена установка 2 насосов марки НС ПТ LVR45-2 производительностью Q=45 м³/ч, напором H=39 м, с электродвигателем мощностью N=7,5 кВт,(1рабочий,1резервный).

Один насос работает постоянно, обеспечивая расход воды на хозяйственно-питьевые нужды. При возникновении пожара подключается пожарный насос, работая одновременно насосы обеспечивают расход воды на тушение пожара и на хоз. питьевые нужды во время пожара.

Согласно п. 6.168 СНиП РК 4.01-02-2009, для обеззараживания подземных вод применена бактерицидная установка. С этой целью в насосной станции II подъема предусмотрены бактерицидные установки УОВ-15м-50, производительностью 50 м3/час, мощностью N=0,7 кВт, в количестве 1 штук. Управление бактерицидными установками - ручное.

Согласно п. 6.170 СНиП РК 4.01-02-2009, бактерицидные установки расположены после резервуаров непосредственно перед подачей воды потребителям.

В здании насосной станции размещены - напорный трубопровод, запорная арматура, обратные клапаны, водомер, электроаппаратура и электронагревательные печи.

Для отбора проб, на трубопроводе после бактерицидных ламп, установлен пробно спускной кран диаметром 15 мм.

Бактерицидные установки работают в ручном режиме управления.

Водонапорная стальная башня

Состоит из емкости цилиндрической формы объемом 25 м3, диаметром 3020 мм,

заполненной водой с конической нижней частью, соединяющейся с опорой, высотой 15 м, диаметром 1220 мм.

Оборудование башни состоит из напорно-разводящего трубопровода, переливной и спускной труб. От насосной станции по трубопроводу вода поступает в нижнюю часть опоры башни. Этот же трубопровод служит для отвода воды из башни к потребителям. Нижняя часть опор обсыпается землей на высоту 2,45 м. Откосы насыпи укрепляются одерновкой или травосеянием.

Протяженность магистральных сетей водопровода, трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR-17 питьевые ГОСТ 18599-2001 – 4861 м; протяженность разводящих сетей водопровода – 4104м.

Наружные сети электроснабжения: установка комплектной трансформаторной подстанции КТП-40-10/0,4кВ; строительство воздушной линии ВЛЗ-10кВ для подключения проектируемой КТП; прокладка кабельных линий КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП для подключения электроприемников объекта;

наружное освещение территории водозаборных сооружений.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сводная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего166107,48тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 133 326, 57тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6518,96тысяч тенге, прочие расходы 26261,95 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 140 964, 29тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 133326,57 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6518,96 тысяч тенге, прочие расходы 1 118,76 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов

РЕШИЛ: **«Строительство водопроводных сетей населенного пункта Ызабулак Шанакского сельского округа Казыгуртского района Южно Казахстанской области»**

принять в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

Заказчик:_____ **Абдакимов Т.**

фамилия, имя, отчество, подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Технический надзор:_____ **Бекбауов М.К.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор:_____ **Райымкулов Б.А**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик: _____ **Барлыбаев Н.Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:_____ **Сраждинова Ж.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	8965	
	1) из стальных труб	м	87	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)из полиэтиленовых труб	м	8878	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	8590	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	8590	
	5) из железобетонных труб	м	-	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	42	
	Задвижка d- 50	шт	18	
	« d- 100	шт	45	
	d- 80	шт	6	
	« d- 125	шт	9	
	Вентили d- 32	шт	18	
	« d- 15	шт	17	
	« d- 20	шт	72	
	« d- 50	шт	4	
	« d- 25	шт	9	
	Гидрант	шт	15	

	Абонентский прибор учета воды	шт	27	
	Водоразборная колонка	шт	1	
	Головной прибор учета воды	шт	2	

Заказчик:_____ **Абдакимов Т.**

Место печати (при наличии) подпись руководителя фамилия, имя, отчество.

Технический надзор:_____ **Бекбауов М.К.**

Место печати (при наличии) подпись руководителя фамилия, имя, отчество.

Авторский надзор:_____ **Райымкулов Б.А**

Место печати (при наличии) подпись руководителя фамилия, имя, отчество.

Подрядчик: _____ **Барлыбаев Н.Т.**

Место печати (при наличии) подпись руководителя фамилия, имя, отчество.

Субподрядная организация:_____ **Сраждинова Ж.Ж.**

Место печати (при наличии) подпись руководителя фамилия, имя, отчество.