Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Ген.одрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Дос и К Сервис"
Суб.подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Мегаполис-3"

Наименование объекта и его адрес: "Строительство водопроводных сетей населенного пункта Ызабулак Шанакского сельского округа Казыгуртского района ЮКО"
Договор: № 41 от 06.04.2021г.

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ месяц 2021

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
		Договор № 41 от 06.04.2021г.			ТОО "Дос и К Сервис"	

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство водопроводных сетей населенного пункта Ызабулак Шанакского сельского округа Казыгуртского района ЮКО"	37 000 000,00	37 000 000,00	9 347 115,85	9 344 085						1 121 653,90	10 468 769,75
Всего к оплате:	**37 000 000,00**	**37 000 000,00**	**9 347 115,85**	**9 344 084,60**						**1 121 653,90**	**10 468 769,75**

Ген.пдрядчик:
Товарищество сограниченной ответственностью "Дос и К Сервис"

Директор: Жарылыбаев Н.Т.

Суб.подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мегаполис-3"

Директор: Сраждинова Ж.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью""Дос и К Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мегаполис-3"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей населенного пункта Ызабулак Шанакского сельского округа Казыгуртского района ЮКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных сетей населенного пункта Ызабулак Шанакского сельского округа Казыгуртского района ЮКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41 от 06.04.2021г.

Акт выполненных работ № 2

за ДЕКАБРЬ 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			13050.Насосная станция I-го подъема на скважине №1, №2 /на 2шт/.Строительные работы /на 2шт/									
			РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ЛИСТ 5/									
			КОТЛОВАН									
1	1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	63,632	120,29	115,68	7654	7361	–	1929	10350
			НР - 72%; СП - 8%			4,60	37,50	293	2386		767	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,968	1681,68	–	3310	–	–	2383	6148
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	3310	–		455	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,08	30,99	30,99	1304	1304	–	328	1763
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	456		131	

4	4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,08	15,30	15,30	644	644	–	162	871
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,35	–	225		64	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,52	730,94	–	7690	–	–	5536	14284
			НР - 72%; СП - 8%			730,94	–	7690	–		1058	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,08	135,12	63,84	5686	2686	–	3055	9440
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	2999	1244		699	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	42,08	77,60	66,55	3266	2800	127	660	4240
			НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	339	578		314	
8	8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13	60,03	60,03	780	780	–	169	1025
			НР - 72%; СП - 8%			–	18,02	–	234		76	
9	9	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	13	50,18	50,18	652	652	–	141	857
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,06	–	196		63	
			ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНЫ									
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	17208,47	1063,69	34417	2127	30162	2308	39663
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2128	408		2938	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /В12,5/. Устройство	м3	20	21726,45	1960,37	434529	39207	323466	71778	546811
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	71856	7021		40505	
12	12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02848	214720,00	–	6115	–	6115	–	6604
			СП - 8%			–	–	–	–		489	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				506046	57564	359870	88449	642056
								88614	12749	–	47559	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				506046				
		Материалы		Тенге				63809				
		Всего заработная плата		Тенге					101363			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6115				
		Местные материалы		Тенге				289945				
			Накладные расходы	Тенге				88449				
			Сметная прибыль	Тенге				47560				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				642056				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
			Сметная заработная плата	Тенге					101363			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				642056				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105

			Сметная заработная плата	Тенге					101363			
			РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
			КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН									
13	13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,76	19854,53	2338,40	769562	90636	521432	162704	1006847
			НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	157494	17458		74581	
14	14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	102	-246,59	–	-25153	–	–	-23392	-52428
			НР - 93%; СП - 8%			-246,59	–	-25153	–		-3884	
			СЕТКИ СГ /ЛИСТ 8/									
15	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,105	312808,71	2120,51	32845	223	26712	5556	41473
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	5910	64		3072	
			ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ1 /ЛИСТ 6/									
16	16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,28	40414,10	4254,44	11316	1191	6600	3401	15895
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	3525	213		1177	
17	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0394	192860,00	–	7599	–	7599	–	8207
			СП - 8%			–	–	–	–		608	
18	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01672	200098,00	–	3346	–	3346	–	3613
			СП - 8%			–	–	–	–		268	
			СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /2ШТ/									
19	19	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В12,5/. Устройство	м3	0,52	33050,82	5972,94	17186	3106	8786	5361	24351
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	5294	597		1804	
20	20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01992	192860,00	–	3842	–	3842	–	4149
			СП - 8%			–	–	–	–		307	
21	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	200098,00	–	1281	–	1281	–	1383
			СП - 8%			–	–	–	–		102	
			АРМАТУРНЫЙ ВЫПУСК АВ-1 /2ШТ/									
22	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01312	192860,00	–	2530	–	2530	–	2733
			СП - 8%			–	–	–	–		202	
23	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	200098,00	–	192	–	192	–	207

			СП - 8%			–	–	–	–		15	
24	24	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01408	36630,35	1947,36	516	27	7	447	1039
			НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	482	8		77	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				825061	95184	582327	154077	1057469
								147553	18339	–	78329	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				825061				
		Материалы		Тенге				555997				
		Всего заработная плата		Тенге					165892			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18789				
		Местные материалы		Тенге				7539				
			Накладные расходы	Тенге				154077				
			Сметная прибыль	Тенге				78331				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1057470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			Сметная заработная плата	Тенге					165892			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1057470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			Сметная заработная плата	Тенге					165892			
			РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ /ЛИСТ 7/									
			ПЕРЕКРЫТИЕ									
25	25	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	44	5067,20	935,83	222957	41176	86147	122681	373289
			НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	95634	8333		27651	
26	26	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	141,92	5091,00	–	722515	–	722515	–	780316
			СП - 8%			–	–	–	–		57801	
27	27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2	30268,24	4601,97	60536	9204	34568	16744	83463
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	16764	1637		6182	
28	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02902	192860,00	–	5597	–	5597	–	6045
			СП - 8%			–	–	–	–		448	
29	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04242	200098,00	–	8488	–	8488	–	9167
			СП - 8%			–	–	–	–		679	
			ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА									
30	30	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	12195,49	6758,97	1707	946	59	1197	3137
			НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	702	313		232	

31	31	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2817,00	–	5634	–	5634	–	6085
			СП - 8%			–	–	–	–		451	
32	32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2082,00	–	4164	–	4164	–	4497
			СП - 8%			–	–	–	–		333	
33	33	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1554,94	175,21	3110	350	242	2649	6219
			НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	2518	158		461	
34	34	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	–	40652	–	40652	–	43904
			СП - 8%			–	–	–	–		3252	
35	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/+отмостка вокруг люка, В7,5/. Устройство	м3	1,602	17804,15	1063,69	28522	1704	25114	1848	32800
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1704	327		2430	
			КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ									
36	36	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка крышки утепленной	м3 древесины в конструкции	0,036	90862,95	952,38	3271	34	2500	677	4263
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	737	15		316	
37	37	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,58	4387,20	12,08	2545	7	2060	433	3215
			НР - 90%; СП - 8%			823,68	4,89	478	3		238	
38	38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	192860,00	–	957	–	957	–	1033
			СП - 8%			–	–	–	–		77	
			КРОВЛЯ									
39	39	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,68	319,26	12,12	10433	396	7817	2121	13559
			НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	2220	85		1004	
40	40	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	32,68	798,78	50,81	26104	1660	9852	13735	43026
			НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	14592	337		3187	
41	41	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	3,36604	37366,00	–	125775	–	125775	–	135837
			СП - 8%			–	–	–	–		10062	
42	42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /25 мм, раствор М100/. Устройство	м2 стяжки	32,68	585,77	97,69	19143	3192	9693	6414	27601
			НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	6258	714		2045	

43	43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	32,68	175,55	14,42	5737	471	5034	315	6536
			НР - 92%; СП - 8%			7,09	3,38	232	110		484	
44	44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05072	12860,66	1251,94	652	63	2	558	1307
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	587	26		97	
45	45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05072	254401,00	–	12903	–	12903	–	13935
			СП - 8%			–	–	–	–		1032	
46	46	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	32,68	3069,26	132,76	100303	4339	86596	9055	118107
			НР - 92%; СП - 8%			286,67	14,49	9368	474		8749	
47	47	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	26,2	2775,50	13,44	72718	352	48377	22143	102450
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	23989	80		7589	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1484424	63897	1244746	200570	1819791
								175784	12610	–	134800	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1443772				
		Материалы		Тенге				295746				
		Всего заработная плата		Тенге					188393			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153720				
		Местные материалы		Тенге				754626				
			Накладные расходы	Тенге				200569				
			Сметная прибыль	Тенге				131547				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1775889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			Сметная заработная плата	Тенге					188393			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				40652				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40652				
			Сметная прибыль	Тенге				3252				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43904				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1819793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			Сметная заработная плата	Тенге					188393			
			РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ, ПРОЕМЫ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 2/									
			ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА									
48	48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /25 мм/. Устройство	м2 стяжки	21	645,41	26,13	13554	549	6882	5992	21109
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	6123	251		1564	
49	49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21	89,73	4,46	1884	94	1714	110	2154

			НР - 94%; СП - 8%			3,60	1,98	76	42		160	
50	50	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /рельефные/. Устройство	м2 покрытия	21	4076,71	66,97	85611	1406	62412	21055	115199
			НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	21793	606		8533	
51	51	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22,05	525,51	1,50	11588	33	5789	5434	18383
			НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	5766	15		1362	
			ПРОЕМЫ									
52	52	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,2	2444,35	520,69	10266	2187	4103	4030	15440
			НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	3976	502		1144	
53	53	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные, с окрашенными полотнами	м2	4,2	14151,00	–	59434	–	59434	–	64189
			СП - 8%			–	–	–	–		4755	
54	54	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3420,00	–	6840	–	6840	–	7387
			СП - 8%			–	–	–	–		547	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
55	55	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	586,63	5,81	12319	122	2766	7592	21504
			НР - 80%; СП - 8%			449,10	2,83	9431	59		1593	
56	56	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	21	132,62	1,19	2785	25	605	1733	4880
			НР - 80%; СП - 8%			102,62	0,54	2155	11		361	
57	57	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	64	1071,46	27,73	68574	1775	22768	36382	113352
			НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	44031	1447		8396	
58	58	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	64	132,62	1,19	8488	76	1845	5282	14871
			НР - 80%; СП - 8%			102,62	0,54	6567	35		1102	
59	59	1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	64	141,50	0,94	9056	60	1863	5729	15967
			НР - 80%; СП - 8%			111,46	0,43	7133	28		1183	
60	60	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	687,15	38,14	1374	76	289	857	2410
			НР - 80%; СП - 8%			504,36	31,53	1009	63		179	

61	61	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	2	132,62	1,19	265	2	58	165	465
			НР - 80%; СП - 8%			102,62	0,54	205	1		34	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				292038	6406	177368	94361	417310
								108264	3060	–	30913	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				285198				
		Материалы		Тенге				106049				
		Всего заработная плата		Тенге					111325			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59434				
		Местные материалы		Тенге				5044				
			Накладные расходы	Тенге				94361				
			Сметная прибыль	Тенге				30365				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				409924				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					111325			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6840				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6840				
			Сметная прибыль	Тенге				547				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7387				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				417311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					111325			
			РАЗДЕЛ 6.ФАСАД									
			УТЕПЛЕНИЕ СТЕН /ЛИСТ 8/									
62	62	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	494	52,65	0,94	26011	464	–	18394	47958
			НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	25548	–		3552	
63	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /установка анкера/	т металлических изделий	0,06916	58407,71	2120,51	4039	147	–	3659	8315
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	3893	42		616	
64	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06916	200098,00	–	13839	–	13839	–	14946
			СП - 8%			–	–	–	–		1107	
65	65	1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя /60 мм/	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	96	548,49	25,89	52655	2485	–	46146	106705
			НР - 91%; СП - 8%			522,60	5,63	50170	540		7904	
66	66	2111-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	5,9328	42037,00	–	249397	–	249397	–	269349
			СП - 8%			–	–	–	–		19952	
67	67	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	1152	67,00	–	77184	–	77184	–	83359

			СП - 8%			–	–	–	–		6175	
			ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ /ЛИСТ 4/									
68	68	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	1071,46	27,73	5357	139	1778	2842	8856
			НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	3440	113		656	
69	69	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	5	164,83	1,30	824	6	487	267	1179
			НР - 80%; СП - 8%			66,25	0,56	331	3		87	
			ОТДЕЛКА СТЕН /ЛИСТ 4/									
70	70	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание /р-р М50/ по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	98	3079,91	31,17	301831	3055	180103	96022	429681
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	118673	1355		31828	
71	71	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	98	1071,46	27,73	105003	2717	34863	55711	173571
			НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	67423	2216		12857	
72	72	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	98	47,32	0,54	4637	53	689	3134	8392
			НР - 80%; СП - 8%			39,75	0,23	3895	22		622	
			ОТДЕЛКА КОЗЫРЬКОВ ВХОДА /ЛИСТ 4/									
73	73	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	7	479,97	4,84	3360	34	790	2042	5834
			НР - 80%; СП - 8%			362,23	2,36	2536	16		432	
			КРЫЛЬЦО КР-1 /2ШТ, ЛИСТ 9/									
74	74	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,6	208,56	28,10	1168	157	664	378	1670
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	347	55		124	
75	75	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 /В7,5/. Устройство	м3	3,52	19616,84	582,62	69051	2051	53813	12624	88209
			НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	13187	686		6534	
76	76	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02324	254401,00	–	5912	–	5912	–	6385
			СП - 8%			–	–	–	–		473	
77	77	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,2	4427,62	117,59	67300	1787	51885	13533	87299
			НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	13628	768		6467	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				987569	13095	671404	254752	1341708
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				303070	5817	–	99386	
								987569				

			Материалы	Тенге				228944				
			Всего заработная плата	Тенге					308887			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				346332				
			Местные материалы	Тенге				96128				
			Накладные расходы	Тенге				254753				
			Сметная прибыль	Тенге				99386				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1341707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
			Сметная заработная плата	Тенге					308887			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1341707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
			Сметная заработная плата	Тенге					308887			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:13050	**Тенге**								**5278334**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**823285**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**236145**			
			- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**52574**			
			- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**3035715**		
			- Накладные расходы	**Тенге**							**792209**	
			- Сметная прибыль	**Тенге**							**390987**	
			13110.Насосная станция II-го подъема с бактерицидными установками.Строительные работы									
			РАЗДЕЛ 7.МОНОРЕЛЬС /ЛИСТ 21-22/									
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА И ЛЕСТНИЦА									
78	**95**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,11569**	**64519,82**	**24391,30**	**7464**	**2822**	**998**	**3080**	**11388**
			НР - 69%; СП - 8%			**31501,00**	**7083,84**	**3644**	**820**		**844**	
79	**96**	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,11569**	**521278,00**	**–**	**60307**	**–**	**60307**	**–**	**65131**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4825**	
80	**97**	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**24,4383**	**502,23**	**0,94**	**12274**	**23**	**3251**	**7208**	**21040**
			НР - 80%; СП - 8%			**368,26**	**0,43**	**9000**	**11**		**1559**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**80045**	**2845**	**64556**	**10288**	**97559**
								12644	**830**	**–**	**7228**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12274				
			Материалы	Тенге				3251				
			Всего заработная плата	Тенге					9010			
			Накладные расходы	Тенге				7208				
			Сметная прибыль	Тенге				1559				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21040				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					9010			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67771				
			Материалы	Тенге				998				
			Всего заработная плата	Тенге					4464			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60307				

			Накладные расходы	Тенге				3080				
			Сметная прибыль	Тенге				5668				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76519				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4464			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				97559				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					13474			
			РАЗДЕЛ 8.ФАСАД									
			ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ /ЛИСТ 8/									
81	8	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,9	1071,46	27,73	6322	164	2099	3354	10450
			НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	4059	133		774	
82	9	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	5,9	164,83	1,30	972	8	573	315	1391
			НР - 80%; СП - 8%			66,25	0,56	391	3		103	
			ОТДЕЛКА СТЕН /ЛИСТ 8/									
83	10	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,4	1071,46	27,73	117218	3034	38918	62191	193762
			НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	75266	2473		14353	
84	11	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада	109,4	47,32	0,54	5176	59	769	3498	9369
			НР - 80%; СП - 8%			39,75	0,23	4348	25		694	
			КРЫЛЬЦО КР-1 /3ШТ/									
85	12	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	7,8	208,56	28,10	1627	219	925	527	2326
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	483	77		172	
86	13	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,65	21031,75	582,62	34702	961	27560	5917	43869
			НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	6181	321		3250	
87	14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02652	254401,00	–	6747	–	6747	–	7286
			СП - 8%			–	–	–	–		540	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				172764	4444	77591	75802	268453
								90729	3033	–	19886	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				172764				
		Материалы		Тенге				70844				
		Всего заработная плата		Тенге					93762			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6747				
			Накладные расходы	Тенге				75803				
			Сметная прибыль	Тенге				19885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				268453				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					93762			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				268453				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					93762			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:13110	Тенге								366012
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				103373				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7289			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3863			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						142147		
			- Накладные расходы	Тенге							86090	
			- Сметная прибыль	Тенге							27114	
			13270.Благоустройство территории									
			РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ									
			Ж/Б ОГРАДА									
88	1	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	321	2715,29	1431,64	871609	459557	43640	634374	1626462
			НР - 118%; СП - 8%			1147,70	527,08	368412	169194		120479	
89	2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	15,2475	31674,00	–	482949	–	482949	–	521585
			СП - 8%			–	–	–	–		38636	
90	3	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	40,125	35566,00	–	1427086	–	1427086	–	1541253
			СП - 8%			–	–	–	–		114167	
91	4	1211-0103-0404 РСНБ РК 2015 пр.	Насадка колючей проволоки	м2	18,785	208,47	2,02	3916	38	–	2805	7258
			НР - 72%; СП - 8%			206,46	0,90	3878	17		538	
92	5	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	10,1439	290,00	–	2942	–	2942	–	3177
			СП - 8%			–	–	–	–		235	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2788502	459594	1956617	637179	3699735
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				372290	169211	–	274055	
		Материалы		Тенге				2788502				
		Всего заработная плата		Тенге				43641				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					541500			
		Местные материалы		Тенге				2942				
			Накладные расходы	Тенге				1910035				
			Сметная прибыль	Тенге				637179				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				274054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3699735				
			Сметная заработная плата	Тенге								483
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					541500			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3699735				
												483

			Сметная заработная плата	Тенге					541500			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:13270	Тенге								3699735
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				372290				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					459594			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169211			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1956617		
			- Накладные расходы	Тенге							637179	
			- Сметная прибыль	Тенге							274055	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9344085
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1298947				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					703029			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					225648			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5134479		
			- Накладные расходы	Тенге							1515478	
			- Сметная прибыль	Тенге							692156	
			Временные здания и сооружения		2%		186882					
			Итого с временными								9530966	
			Зимние удорожания		0,91%		86732					
			Итого с зимними удорожаниями								9617698	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		192354					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								9810052	
			в том числе на 2019год - 76 %, к=1,0498961								7827647	
			в том числе на 2020 год - 24 % , к=1,0864865								2558037	
			Итого:								10385684	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9								9 347 115,85	
			НДС		12 %						1 121 653,90	
			Итого с НДС								10 468 769,75	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мегаполис-3"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Сраждинова Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос и К Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Барлыбаев Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)