Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«29» 06 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Дос и К Сервис», Республика Казахстан, г. Туркестан, ул. Бабай батыр, дом 37,** в лице директора **Барлыбаева Нуржан Тілеубекұлы.**
(наименование организации, юридический адрес) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей населенного пункта Ызабулак Шанакского сельского округа Казыгуртского района Южно Казахстанской области**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение руководитель «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Т.Абдакимов.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО«Мегаполис-3» лицензия №19003718 от 18.02.2019г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «СК РАОЛ «ИНВЕСТ» ҚСҚKAZ-0350/18
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)» № ҚСҚKAZ-0350/18 от 13.12.2018 г**
(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
насосная станция I подъема над скважинами – 2 шт	шт	2		2	
резервуары для воды емкостью 100 м3	шт	2		2	

насосная станция II подъема с бактерицидными установками	шт	1		1	
одноопорная башня емкостью 25 м3, высотой	шт	1		1	
водопроводные сети общей протяженностью м	м	8965		8965	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Насосная станция над скважинами I подъема согласно техническим условиям, водоснабжение проектируемого объекта решено от проектируемых скважин в количестве двух штук. Одна скважина рабочая, вторая резервная.

Две скважины оборудуются погружными насосами марки ЭЦВ6-4-70, производительностью 4 м3/час, напором – 70 м, мощность двигателя – 2,2 кВт. Вода из скважин подается в резервуары для воды и далее к водопроводным сооружениям. Сброс промывной воды от скважин выполнен на рельеф.

Насосная станция II подъема с бактерицидной установкой

Насосная станция II подъема с бактерицидными установками предназначена для забора воды из резервуаров, обеззараживания воды и подачи в кольцевые сети водопровода, в водонапорную башню и в разводящие сети к потребителям. Насосная станция по степени надежности подачи воды относится к I категории (п. 7.4.СНиП РК 4.01-02-2009).

Согласно расчетам, в насосной станции предусмотрена установка 2 насосов марки CRIE 5-20, производительностью Q=5,2 м³/ч, напором H=40 м, с электродвигателем мощностью N=1,1 кВт, (1 рабочий, 1 резервный).

На случай пожара предусмотрена установка 2 насосов марки CRIE 45-2, производительностью Q=36 м³/ч, напором H=41 м, с электродвигателем мощностью N=7,5 кВт, (1 рабочий, 1 резервный).

Один насос работает постоянно, обеспечивая расход воды на хозяйственно питьевые нужды. При возникновении пожара подключается пожарный насос, работая одновременно насосы обеспечивают расход воды на тушение пожара и на хоз. питьевые нужды во время пожара.

Согласно п. 6.168 СНиП РК 4.01-02-2009, для обеззараживания подземных вод применена бактерицидная установка. С этой целью в насосной станции II подъема предусмотрены бактерицидные установки УОВ-15м-50, производительностью 50 м3/час, мощностью N=0,7 кВт, в количестве 2 штук (1 рабочая, 1 резервная). Управление бактерицидными установками - ручное.

Согласно п. 6.170 СНиП РК 4.01-02-2009, бактерицидные установки расположены после резервуаров непосредственно перед подачей воды потребителям.

В здании насосной станции размещены - напорный трубопровод, запорная арматура, обратные клапаны, водомер, электроаппаратура и электронагревательные печи.

Для отбора проб, на трубопроводе после бактерицидных ламп, установлен пробно спускной кран диаметром 15 мм.

Бактерицидные установки работают в ручном режиме управления.

Водонапорная стальная башня состоит из емкости цилиндрической формы объемом 25 м3, диаметром 3020 мм,

заполненной водой с конической нижней частью, соединяющейся с опорой, высотой 15 м, диаметром 1220 мм.

Оборудование башни состоит из напорно-разводящего трубопровода, переливной и спускной труб. От насосной станции по трубопроводу вода поступает в нижнюю часть опоры башни. Этот же трубопровод служит для отвода воды из башни к потребителям. Нижняя часть опор обсыпается землей на высоту 2,45 м. Откосы насыпи укрепляются одерновкой или травосеянием.

Ппротяжённость магистральных сетей водопровода, трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR-17 питьевые ГОСТ 18599-2001 – 4861 м; протяженность разводящих сетей водопровода – 3644 м.

Наружные сети электроснабжения: установка комплектной трансформаторной подстанции КТП-40-10/0,4кВ; строительство воздушной линии ВЛЗ-10кВ для подключения проектируемой КТП; прокладка кабельных линий КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП для подключения электроприемников объекта; наружное освещение территории водозаборных сооружений.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май месяц 2021года** ;
(месяц, год)

окончание работ **июнь месяц 2022года** ;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **6,5 месяца (-ев);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 80% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор Государственное коммунальное предприятие «Таза суу» справам ведения хозяйства отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Казыгуртского района А. Шамуратов _____ /

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии))

12. Шума изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным

заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей населенного пункта Ызабулак Шанакского сельского округа Казыгуртского района Южно Казахстанской области** готовым к приемке в эксплуатацию, _____

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Барлыбаева Нуржан Тілеубекұлы _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:
Сраждинова Жанна Жайнакқызы _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)