Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района Аксуат"

Реквизиты: Республика Казахстан, область Абай, района Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1 БИН 220740036982 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN7110010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Реквизиты: Республика Казахстан, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименования объекта: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек района Аксуат область Абай

Дополнительное соглашение №32/01 от 2023-04-24, №32/02 от 2023-05-15, №32/03 от 2023-05-24 к Договору № 32 от 2023-03-09

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2023 года

№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			с начало работы		За отчетный период			
			всего	в том числе оборудование	всего	в том числе оборудование		
1	Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек Аксуатского района Абайской области	346 449 502,00	62 142 857,1		62 142 857,1		284 306 644,9	62 142 857,1
2	Аванс	103 934 851			18 642 857,1			18 642 857,1
	Итого							43 500 000,0

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района Аксуат"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

Технадзор:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»

_____ Берикбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО «УниверсалСтройСервис»

Директор _____ Момбеков Ж.А.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района Аксуат"

Реквизиты: Республика Казахстан, область Абай, района Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1 БИН 220740036982 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN7110010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Реквизиты: Республика Казахстан, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименования объекта: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек Аксуатского района Абайской области

Дополнительное соглашение №32/01 от 2023-04-24, №32/02 от 2023-05-15, №32/03 от 2023-05-24 к Договору № 32 от 2023-03-09

АКТ №1

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0361 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1366,8072	300,77	300,77	411095	411095	--	75254	525257
		НР - 72%; СП - 8%			--	76,47		104520		38908	
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	42,6444							
1.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	42,691622		10785,00		460429			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	42,691622		2742,00		117060			
2	1101-0101-0363 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	10739,528	256,08	256,08	2750178	2750178	--	503460	3513930
		НР - 72%; СП - 8%			--	65,11		699251		260291	
2.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	285,6714							
2.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	285,599275		10785,00		3080188			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	285,599275		2742,00		783113			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0381 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	338,974	349,09	349,09	118332	118332	--	21660	151192
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,75		30084		11199	
3.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,3048							
3.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0.5 до 0.65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	12,28854		10785,00		132532			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,28854		2742,00		33695			
4	412-101-0110 Коэффициент к объему Коэффициент к стоимости	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	542,3584	690,00	--	374227				404165
		СП - 8%			--	--		--		29938	
5	1101-0102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	338,974	42,72	37,40	14481	12678	112	3968	19925
		НР - 72%; СП - 8%			5,00	11,26	1695	3817		1476	
5.1	007-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,423691	1344,00		1913				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5593							
5.3	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,034017		4197,00		143			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034017		1919,00		65			
5.4	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8.5 до 14 т	маш.-ч	1,535004		9155,00		14053			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,535004		2742,00		4209			
5.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,013559	9306,00				126		
6	1101-0205-0303 Кзтр и Кэм=1,12 т.ч.п.3.179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	518,65	5169,67	--	2681249		--	1930498	4980689
		НР - 72%; СП - 8%			5169,67	--	2681249	--		368942	
6.1	006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1936,172315	1551,00		3003003				
7	1123-0101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	207,092	13631,34	220,34	2822941	45631	2382524	360657	3438286
		НР - 99%; СП - 8%			1683,90	75,22	348722	15577		254688	
7.1	006-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	264,974214	1474,00		390572				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,0913							
7.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	9,092167		6419,00		58363			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,092167		1919,00		17448			
7.4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	227,8012	10661,00				2428589		
8	1101-0205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	518,65	1395,64	--	723849		--	521171	1344621
		НР - 72%; СП - 8%			1395,64	--	723849	--		99602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	007-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	632,389945	1282,00		810724				
9	1101-0104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	12106,3352	56,93	56,93	689214	689214	--	150971	907399
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,32		209682		67215	
9.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	122,274							
9.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	122,400666		6307,00		771981			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	122,400666		1919,00		234887			
10	1101-0201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного	12106,3352	257,39	121,31	3116050	1468620	--	1677938	5177507
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	1647430	683039		383519	
10.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1640,40842	1125,00		1845459				
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	398,2984							
10.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	398,637405		4074,00		1624049			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	398,637405		1919,00		764985			
10.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1594,549622		13,00		20729			
11	1101-0205-1201 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	2353,2726	1784,18	1784,18	4198662	4198662	--	2187228	6896761
		НР - 72%; СП - 8%			--	1290,89		3037816		510871	
11.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2532,8273							
11.2	325-101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	8442,563127		557,00		4702508			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	2532,768938		1343,33		3402353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								27359732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5402945			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9694409			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46061			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					2382636			
		- Накладные расходы	Тенге					7432806			
		перевозка грузов, тенге						374227			
		- Сметная прибыль	Тенге					2026649			
		РАЗДЕЛ 2. Сети водоснабжения В1									
26	1122-0501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,135660265	3169516,34	266136,25	6769010	568377	3765298	897848	8280207
		НР - 99%; СП - 8%			335960,09	88694,27	717497	189421		613349	
26.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	338,17425	1669,00		564413				
26.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,998							
26.3	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	49,459926		3822,00		189036			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,459926		1919,00		94914			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	7,106427		13599,00		96640			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,106427		3276,00		23281			
26.5	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	13,431613		5341,00		71738			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,431613		2294,00		30812			
26.6	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	13,431613		755,00		10141			
26.7	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	96,62524		554,00		53530			
26.8	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	88,8166		293,00		26023			
26.9	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6.6 мм	м	1515	2542,00				3851130		
70	1122-1301-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	34,88	72519,75	14078,75	2529489	491067	980050	1192302	4019534
		НР - 99%; СП - 8%			28442,74	6085,51	992083	212263		297743	
70.1	006-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	608,174656	1827,00		1111135				
70.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	97,6152							
70.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,519267		898,00		5854			
70.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	61,254861		6503,00		398340			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	61,254861		2742,00		167961			
70.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	36,359135		4010,00		145800			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	36,359135		1919,00		69773			
70.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,48736	36404,00				345378		
70.7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,52288	37300,00				131403		
70.8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,3488	32053,00				11180		
70.9	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	3,1392	29404,00				92305		
70.10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,13952	120534,00				16817		
70.11	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	735,968	221,00				162649		
70.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,003837	36657,00				141		
70.13	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,06976	225987,00				15765		
70.14	261-107-0447	Каболка	т	0,13952	1789060,00				249610		
70.15	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,010813	32,00				0		
70.16	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	4,1856	5640,00				23607		
70.17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,7904	659,00				1839		
70.18	261-101-0220	Раствор асбоцементный	м³	0,118592	--				--		
71	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	40	45059,00	--	1802360	--	1802360	--	1946549
		СП - 8%			--	--	--	--		144189	
72	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	17	79502,00	--	1351534	--	1351534	--	1459657
		СП - 8%			--	--	--	--		108123	
73	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	26	23824,00	--	619424	--	619424	--	668978
		СП - 8%			--	--	--	--		49554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	124	35254,00	--	4371496	--	4371496	--	4721216
		СП - 8%			--	--	--	--		349720	
75	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	9	37767,00	--	339903	--	339903	--	367095
		СП - 8%			--	--	--	--		27192	
76	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	22	54472,00	--	1198384	--	1198384	--	1294255
		СП - 8%			--	--	--	--		95871	
77	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	33	35835,00	--	1182555	--	1182555	--	1277159
		СП - 8%			--	--	--	--		94604	
79	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	67390,00	--	202170	--	202170	--	218344
		СП - 8%			--	--	--	--		16174	
80	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	4	69730,00	--	278920	--	278920	--	301234
		СП - 8%			--	--	--	--		22314	
83	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3	36404,00	--	109212	--	109212	--	117949
		СП - 8%			--	--	--	--		8737	
104	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	2	959622,00	--	1919244	--	1919244	--	2072784
		СП - 8%			--	--	--	--		153540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								26744961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1709579			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1059443			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136864			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					18120550			
		- Накладные расходы	Тенге					2090150			
		- Сметная прибыль	Тенге					1981110			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ									54104693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7112524			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10753852			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					182925			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					20503186			
		- Накладные расходы	Тенге					9522956			
		перевозка грузов, тенге						374227			
		- Сметная прибыль	Тенге					4007759			
		Временные здания и сооружения 2%					1082094				
		Итого					55186787				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям 2,32%					1280333				
		Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС					808478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					57275599				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1129342				
		Итого					58404941				
		Налог на добавленную стоимость					7008593				
		Итого					65413534				
		Итого с понижающим коэффицентом					62142857,1				

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района Аксуат"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

Подрядчик: ТОО «УниверсалСтройСервис»

Директор _____ Момбеков Ж.А.

Технадзор: ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»

_____ Берикбаев Е.Н

Авторский надзор: ТОО «Шығыс Курылыс Жоба»

_____ Темеков А.О.