Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района Аксуат"

Реквизиты: Республика Казахстан, область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1 БИН 220740036982 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN7110010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Реквизиты: Республика Казахстан, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименования объекта: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза района Аксуат область Абай

Дополнительное соглашение №34/01 от 2023-04-24, №34/02 от 2023-05-15, №34/3 от 2023-05-24 к Договору № 34 от 2023-03-09

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2023 года

№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			с начало работы		За отчетный период			
			всего	в том числе оборудование	всего	в том числе оборудование		
1	Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза Аксуатского района Абайской области	243 118 499	50 000 000		50 000 000		193 118 499	50 000 000
2	Аванс	72 935 550			15 000 000			15 000 000
	Итого							35 000 000

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района Аксуат"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

Технадзор:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»

_____ Берикбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО «УниверсалСтройСервис»

Директор _____ Момбеков Ж.А.

Форма 4

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района Аксуат"

Реквизиты: Республика Казахстан, область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1 БИН 220740036982 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN7110010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Реквизиты: Республика Казахстан, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименования объекта:Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза района Аксуат область Абай

Дополнительное соглашение №34/01 от 2023-04-24, №34/02 от 2023-05-15, №34/3 от 2023-05-24 к Договору № 34 от 2023-03-09

АКТ №1

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1019,4888	300,77	300,77	306632	306632	--	56131	391784
		НР - 72%; СП - 8%			--	76,47	--	77960		29021	
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	28,4437							
1.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0.5 до 0.65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	28,431504		10785,00		306634			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,431504		2742,00		77959			
2	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	7698,054	256,08	256,08	1971318	1971318	--	360879	2518772
		НР - 72%; СП - 8%			--	65,11	--	501220		186576	
2.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	204,7682							
2.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0.5 до 0.65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	204,716505		10785,00		2207868			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	204,716505		2742,00		561333			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	565,524	349,09	349,09	197419	197419	--	36137	252240
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,75	--	50190		18684	
3.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,5285							
3.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	20,501467		10785,00		221108			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,501467		2742,00		56215			
4	412-101-0110 РСНБ РК 2022 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	904,8384	690,00	--	624338	--		--	674285
		СП - 8%			--	--	--	--		49947	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	565,524	42,72	37,42	24159	21162	165	6621	33242
		НР - 72%; СП - 8%			5,00	11,26	2828	6368		2462	
5.1	007-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,375201	1344,00		3192				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,6014							
5.3	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,056751		4197,00		238			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056751		1919,00		109			
5.4	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,56091		9155,00		23445			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,56091		2742,00		7022			
5.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,022621	8136,00				184		
6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	386,63	5169,67	--	1998750	--	--	1439099	3712878
		НР - 72%; СП - 8%			5169,67	--	1998750	--		275029	
6.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1073,903488	1551,00		1665624				
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	154,468	12179,34	220,34	1881318	34035	1587173	269010	2322355
		НР - 99%; СП - 8%			1683,90	75,22	260109	11619		172026	
7.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	176,464243	1474,00		260108				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,2983							
7.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5,303702		6419,00		34044			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,303702		1919,00		10178			
7.4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	169,9148	9341,00				1587174		
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	386,63	1395,64	--	539596	--	--	388505	1002349
		НР - 72%; СП - 8%			1395,64	--	539596	--		74248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	007-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	471,417959	1282,00		604358				
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	8717,5428	56,93	56,93	496290	496290	--	108711	653401
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,32	--	150988		48400	
9.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	88,0472							
9.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	88,138403		6307,00		555889			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	88,138403		1919,00		169138			
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	8717,5428	257,39	121,31	2243808	1057525	--	1208251	3728225
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	1186283	491844		276165	
10.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1181,227049	1125,00		1328880				
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	286,8072							
10.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	287,051249		4074,00		1169447			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	287,051249		1919,00		550851			
10.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1148,204997		13,00		14927			
11	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	2074,3516	1784,18	1784,18	3701017	3701017	--	1927987	6079324
		НР - 72%; СП - 8%			--	1290,89	--	2677760		450320	
11.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2232,6246							
11.2	325-101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	7441,910611		557,00		4145144			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	2232,573183		1343,33		2999090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								21368855
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						3987566		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7785397		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3967949		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1587338		
		- Накладные расходы	Тенге						5801332		
		перевозка грузов, тенге							624338		
		- Сметная прибыль	Тенге						1582885		
		РАЗДЕЛ 2. Сети водоснабжения В1									
26	1122-0501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,52	3169516,34	266136,25	4817665	404527	3815501	639020	5893219
		НР - 99%; СП - 8%			335960,09	88694,27	510659	134815		436535	
26.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	342,68324	1669,00		571938				
26.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	70,9313							
26.3	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	50,119391		3822,00		191556			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	50,119391		1919,00		96179			
26.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	7,201179		13599,00		97929			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,201179		3276,00		23591			
26.5	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	13,610702		5341,00		72695			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,610702		2294,00		31223			
26.6	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	13,610702		755,00		10276			
26.7	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	97,913577		554,00		54244			
26.8	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	90,000822		293,00		26370			
26.9	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6.6 мм	м	1535,2	2542,00				3902478		
64	1122-1301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,298	66709,60	14078,75	1954458	412479	662512	1001493	3192426
		НР - 99%; СП - 8%			28442,74	6085,51	833315	178293		236476	
64.1	006-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	510,845788	1827,00		933315				
64.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	81,9934							
64.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,47596		898,00		4917			
64.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	51,451976		6503,00		334592			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	51,451976		2742,00		141081			
64.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	30,540423		4010,00		122467			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30,540423		1919,00		58607			
64.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,969056	21441,00				170865		
64.7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,959098	22957,00				67932		
64.8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,29298	25882,00				7583		
64.9	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,63682	28058,00				73984		
64.10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,117192	120534,00				14126		
64.11	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	618,1878	221,00				136620		
64.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,003223	36657,00				118		
64.13	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,058596	225987,00				13242		
64.14	261-107-0447	Каболка	т	0,117192	1789060,00				209664		
64.15	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,009082	32,00				0		
64.16	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	3,51576	5640,00				19829		
64.17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,34384	659,00				1545		
65	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	40	40598,00	--	1623920	--	1623920	--	1753834
		СП - 8%			--	--	--	--		129914	
66	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	9	72807	--	655263	--	655263	--	707684
		СП - 8%			--	--	--	--		52421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	23	20669,00	--	475387	--	475387	--	513418
		СП - 8%			--	--	--	--		38031	
68	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	120	29286,00	--	3514320	--	3514320	--	3795466
		СП - 8%			--	--	--	--		281146	
69	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	6	34232,00	--	205392	--	205392	--	221823
		СП - 8%			--	--	--	--		16431	
70	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	28	47627	--	1333555	--	1333555	--	1440239
		СП - 8%			--	--	--	--		106684	
71	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	40	32520,00	--	1300800	--	1300800	--	1404864
		СП - 8%			--	--	--	--		104064	
73	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	5	59254	--	296270	--	296270	--	319972
		СП - 8%			--	--	--	--		23702	
74	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	4	62972,91	--	251892	--	251892	--	272043
		СП - 8%			--	--	--	--		20151	
78	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3	21441,00	--	64323	--	64323	--	69469
		СП - 8%			--	--	--	--		5146	
98	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	2,5957259	959622,00	--	2490916	--	2490916	--	2682840
		СП - 8%			--	--	--	--		191924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								22267298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						1343975		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						817006		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						133129		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16690051		
		- Накладные расходы	Тенге						1640512		
		- Сметная прибыль	Тенге						1642625		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ									43636153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						5331540		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8602403		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						133129		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18277389		
		- Накладные расходы	Тенге						7441844		
		перевозка грузов, тенге							624338		
		- Сметная прибыль	Тенге						3225510		
		Временные здания и сооружения 2%					872723				
		Итого					44508876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям 2,32%					1032606				
		Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС					540170				
		Итого					46081652				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					910830				
		Итого					46992481				
		Налог на добавленную стоимость					5639098				
		Итого					52631579				
		Итого с понижающим коэффицентом					50000000				

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района Аксуат"

Руководитель_____ Смагулов С.С.

Подрядчик ТОО «УниверсалСтройСервис»

Директор_____ Момбеков Ж.А.

Технадзор: ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»

_____ Берикбаев Е.Н

Авторский надзор: ТОО «Шығыс Құрылыс Жоба»

_____ Темеков А.О.