Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Реквизиты: Республика Казахстан, область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1 БИН 220740036982 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN7110010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Реквизиты: Республика Казахстан, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименования объекта: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза район Аксуат области Абай

Дополнительное соглашение №34/01 от 2023-04-24, №34/02 от 2023-05-15, №34/3 от 2023-05-24, №34/04 от 2023-08-14 к Договору № 34 от 2023-03-09

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			с начало работы		За отчетный период			
			всего	в том числе оборудование	всего	в том числе оборудование		
1	Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза район Аксуат области Абай	243 118 499	230 962 574,05		32 619 716,91		12 155 924,95	32 619 716,91
2	Аванс	72 935 549,7	69 288 772,21		9 785 915,07		3 646 777,49	9 785 915,07
	Итого							22 833 801,84

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

Технадзор: ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»

Инженер эксперт _____ Берикбаев Е.Н

Подрядчик: ТОО «УниверсалСтройСервис»

Директор _____ Момбеков Ж.А.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Реквизиты: Республика Казахстан, область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1 БИН 220740036982 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN7110010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Форма 4

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Реквизиты: Республика Казахстан, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименования объекта: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза район Аксуат области Абай

Дополнительное соглашение №34/01 от 2023-04-24, №34/02 от 2023-05-15, №34/3 от 2023-05-24, №34/04 от 2023-08-14 к Договору № 34 от 2023-03-09

АКТ №4 25.09.2023 года

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент для водонапорной башни										
1	1101-0102-0326 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	35,6		267,67 11,65	255,06 67,26	9529 415	9080 2394	34	2022 924	12475
2	412-101-0110 Коэффициент к объему Коэффициент к стоимости	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	49,84		690,00 --	-- --	34390 --	-- --		-- 2751	37141
3	1101-0102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	35,6		42,72 5,00	37,40 11,26	1521 178	1331 401	11	417 155	2093
4	1106-0101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	22,3111971		30648,15 3219,71	2456,14 627,59	683797 71836	54799 14002	557162	78112 60953	822862
5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504		408502,00 --	-- --	20589 --	-- --	20589	-- 1647	22236
6	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8562		391464,00 --	-- --	335171 --	-- --	335171	-- 26814	361985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0301-0409 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,164	41549,25 39513,60	2035,65 912,01	6814 6480	334 150		6033 1028	13875
8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0832	391464,00 --	-- --	32570 --	-- --	32570	-- 2606	35176
9	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0808	959622,00 --	-- --	77537 --	-- --	77537	-- 6203	83740
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**1391583**
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					**78909**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**65545**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**16947**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**					**1023074**			
		- Перевозка грузов	**Тенге**					**34390**			
		- Накладные расходы	**Тенге**					**86585**			
		- Сметная прибыль	**Тенге**					**103081**			
		РАЗДЕЛ 3. Водонапорная башня									
1	1335-0106-0103 Кзтр и Кэм=1,09	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У. Монтаж оборудования	шт.	1	156541,32 94764,60	60782,66 24830,03	156541 94765	60783 24830	994	72953 18360	247854
2	291-100-0001	Водонапорная башня с утеплением V-25,0 м³, H-21,0 м	компл	1	18750937,50 --	-- --	18750938 --	-- --	18750938	-- 1500075	20251013
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**20498867**
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					**94765**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**60783**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**24830**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**					**18751932**			
		- Накладные расходы	**Тенге**					**72953**			
		- Сметная прибыль	**Тенге**					**1518435**			
		РАЗДЕЛ 4. Скважинный насос									
1	1118-0501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	15452,12 15105,64	346,08 123,81	30904 30211	692 248		29850 4860	65614
2	1118-0501-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Коэффициенты по тех. части-1	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	насос	2	32311,31 25176,06	577,46 206,35	64623 50352	1155 413	13116	49750 9150	123523
3	291-100-0002	Скважинный насос Grundfos SP3A-15 1.1kW, Q=2,80м³/ч H=55м	компл	1	5493650,00 --	-- --	5493650 --	-- --	5493650	-- 439492	5933142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**6122279**
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					**80563**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**1847**			

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**248**				
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**					**5506766**				
		- Накладные расходы	**Тенге**					79599				
		- Сметная прибыль	**Тенге**					453502				
			РАЗДЕЛ 5. Наружные сети системы связи									
1	1101-0101-0432 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	10	369,00 --	369,00 148,50	3690	3690 1485		1069 381	5140	
2	1101-0205-0303 Кзтр и Кэм=1,12 т.ч.п.3.179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,8	5169,67 5169,67	-- --	4136 4136	-- --	--	2978 569	7683	
3	1101-0205-0303 Кзтр и Кэм=1,12 т.ч.п.3.179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,8	1395,64 1395,64	-- --	1117 1117	-- --	--	804 154	2075	
4	1101-0104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	10	56,93 --	56,93 17,32	569	569 173		125 56	750	
5	1101-0201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного	10,8	257,39 136,08	121,31 56,42	2780 1470	1310 609		1497 342	4619	
6	1308-0201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	62	343,61 125,50	218,11 104,38	21304 7781	13523 6472		10262 2525	34091	
7	1308-0201-3401 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод стальной для маслонаполненных кабельных линий высокого давления, диаметр труб 219 мм. Прокладка в земле (траншеях)	м	6	35514,23 11567,16	19915,45 4461,50	213085 69403	119493 26769	24190	69244 22586	304915	
8	241-207-1002	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	6	369,00 --	-- --	2214 --	-- --	2214	-- 177	2391	
9	1308-0201-0901 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	451,15 209,17	184,68 72,34	7218 3347	2955 1157	917	3243 837	11298	
10	1308-0201-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	36	485,87 230,09	194,88 76,19	17491 8283	7016 2743	2192	7939 2034	27464	
11	1308-0201-0701 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	823,93 251,01	428,49 189,13	8239 2510	4285 1891	1444	3169 913	12321	
12	243-214-1104 Коэффициент к объему	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х2,5	км	0,09	415336,00 --	-- --	36010 --	-- --	36010	-- 2881	38891	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого						34336544				
	Итого с понижающим коэффициентом						32619716,91				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

Подрядчик: ТОО «УниверсалСтройСервис»

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Авторский надзор: ТОО «Шыгыс Курылыс Жоба»

_____ **Темеков А.О.**

Технадзор: ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»

_____ **Берикбаев Е.Н**