Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Реквизиты: Республика Казахстан, область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1 БИН 220740036982 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN7110010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Реквизиты: Республика Казахстан, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименования объекта: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза район Аксуат области Абай

Дополнительное соглашение №34/01 от 2023-04-24, №34/02 от 2023-05-15, №34/3 от 2023-05-24, №34/04 от 2023-08-14 к Договору № 34 от 2023-03-09

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			с начало работы		За отчетный период			
			всего	в том числе оборудование	всего	в том числе оборудование		
1	Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза район Аксуат области Абай	243 118 499,0	243 118 499,00		12 155 924,95		-	12 155 924,95
2	Аванс	72 935 549,70	72 935 549,70		3 646 777,48		-	3 646 777,48
	Итого							8 509 147,46

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

Технадзор: ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»

_____ Берикбаев Е.Н.

Подрядчик: ТОО «УниверсалСтройСервис»

Директор _____ Момбеков Ж.А.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Форма 4

Реквизиты: Республика Казахстан, область Абай, район Аксуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1 БИН 220740036982 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN7110010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Реквизиты: Республика Казахстан, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ ИИН 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименования объекта: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза район Аксуат области Абай

Дополнительное соглашение №34/01 от 2023-04-24, №34/02 от 2023-05-15, №34/3 от 2023-05-24, №34/04 от 2023-08-14 к Договору № 34 от 2023-03-09

АКТ №5 15.11.2023 года

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети водоснабжения В1										
16	1122-0701-0101 Кзтр и Кэм=1.12 Коэффициенты по тех. части-1	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1.9649		47391.12 46317.04	-- --	93119 91008	-- --	2110	90098 14657	197874
20	1122-0701-0103 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.0123		101190.31 92634.08	-- --	1245 1139	-- --	105	1128 190	2563
23	1122-0701-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.0453		94782.24 92634.08	-- --	4294 4196	-- --	97	4154 676	9124
25	1122-0701-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.7186		94782.24 92634.08	-- --	68111 66567	-- --	1544	65901 10721	144733
27	1122-0701-0103 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4.3124		101190.31 92634.08	-- --	436373 399475	-- --	36898	395480 66548	898401
34	1122-0801-0105 Кзтр и Кэм=1.12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0686		1551557.57 803413.86	723415.58 241363.30	106437 55114	49626 16558	1697	70955 14191	191583
41	1122-0801-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1.05748		122073.30 75726.11	4715.76 2256.74	129090 80079	4987 2386	44024	81640 16858	227588
46	1122-1101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	76		6748.94 3172.62	3367.49 1187.05	512919 241119	255929 90216	15871	328022 67275	908216
47	1122-1101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 20 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	11		6763.74	3367.49	74401	37042	2460	47477	131628

48	1122-0801-0204 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении			3172,62	1187,05	34899	13058		9750		
52	1122-1201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт.	14	1658,47 1532,33	126,14 0,43	23219 21453	1766 6		23605 3746	50570	
56	1122-1001-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы одинарные. Установка	фланец	27	888,58 822,17	38,51 --	23992 22199	1040	753	21977 3678	49647	
57	1118-1001-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления. диаметр 50 мм. Установка	шт.	1	47818,32 3200,60	89,82 42,99	47818 3201	90 43	44528	3212 4082	55112	
58	1122-0901-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	фильтр	1	15033,07 1762,32	305,52 106,07	15033 1762	306 106	12965	1831 1349	18213	
60	1116-0901-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры). диаметр до 40 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1883,27 1676,51	44,91 21,49	1883 1677	45 21	162	1681 285	3849	
61	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления. диаметр 25 мм. Установка	счетчик (водомер)	81	4969,50 807,49	42,51 20,34	402530 65407	3443 1648	333680	65714 37460	505704	
82	1122-1001-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	фильтр	81	3092,11 1477,11	211,94 74,10	250461 119646	17167 6802	113648	123135 29888	403484	
83	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	23	4052,84 3273,67	280,41 125,90	93215 75294	6449 2896	11471	77408 13650	184273	
84	244-404-0110	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	8	57226,00 --	-- --	457808 --	-- --	457808	-- 36625	494433	
85	244-404-0111	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм	шт.	11	60975,00 --	-- --	670725 --	-- --	670725	-- 53658	724383	
90	1134-0201-0804 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	4	69571,00 --	-- --	278284 --	-- --	278284	-- 22263	300547	
91	1122-0801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	23	3852,64 1059,64	-- --	88611 24372	-- --	64239	18523 8571	115705	
94	1122-0801-0205 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1890,95 1635,47	255,48 1,50	18910 16355	2555 15		18007 2953	39870	
96	1108-0101-0203 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициент к объему	Основание под отмостку песчано-гравийное. Устройство	шт.	3	1723,69 1566,11	157,58 0,43	5171 4698	473 1		5169 827	11167	
			м³ основания	18,61	10260,60 1403,25	2703,50 1194,21	190970 26117	50318 22227	114535	44960 18874	254804	
97	1106-0101-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициент к объему	Отмостка бетонная. Устройство	м³	6,20	27779,87 2032,13	1595,86 389,66	172346 12607	9901 2417	149838	13673 14881	200899	

98	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	-2.5957259	959622.00 --	-- --	-2490916 --	-- --	-2490916	-- -191924	-2682840
		СП - 8%									
98	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	2.5957259	959622.00 --	-- --	2490916 --	-- --	2490916	-- 199273	2690189
99	1127-0401-0102 Кзтр и Кэм=1.12 Изм. и доп. вып. 25 Коэффициент к объему	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	409.386039	8134.83 229.34	1379.91 386.90	3330286 93889	564916 158391	2670856	272462 288220	3890968
100	1101-0201-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	409.386039	157.04 --	157.04 47.44	64290 --	64290 19421	--	13983 6262	84535
101	1101-0201-0107 Кзтр и Кэм=1.12 Коэффициент к объему	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	818.77208	10.41 --	10.41 3.52	8523 --	8523 2882	--	2075 848	11446
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**10118670**
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					**1462273**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**1078866**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**338294**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**					**5028298**			
		- Накладные расходы	**Тенге**					**1792270**			
		- Сметная прибыль	**Тенге**					**756337**			
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент для водонапорной башни									
4	1106-0101-0115 Кзтр и Кэм=1.12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	13.2888029	30648.15 3219.71	2456.14 627.59	407277 42786	32639 8340	331852	46525 36304	490106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**490106**
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					**42786**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**32639**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**8340**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**					**331852**			
		- Накладные расходы	**Тенге**					**46525**			
		- Сметная прибыль	**Тенге**					**36304**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10608756,05**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					**1505059**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**1111505**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**346634**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**					**5360150**			
		- Перевозка грузов	**Тенге**								
		- Накладные расходы	**Тенге**					**1838795**			
		- Сметная прибыль	**Тенге**					**792641**			
		Временные здания и сооружения 2%					**212175**				
		Итого					**10820931**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям 2,32%					**251046**				
		Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС					**131325**				

Итого	11203302
Непредвиденные работы и затраты 2%	221440
Итого	11424742
Налог на добавленную стоимость	1370969
Итого	12795710
Итого с понижающим коэффициентом	12155924,95

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

Подрядчик: ТОО «УниверсалСтройСервис»

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Авторский надзор: ТОО «Шыгыс Курылыс Жоба»

_____ **Темеков А.О.**

Технадзор: ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»

_____ **Берикбаев Е.Н**