Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик :КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес:Строительство медицинского пункта в с.Надежка, Ногайбай би с/о район М.Жумабаева, СКО (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		74	28.02.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу борудовани		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в с.Надежка, Ногайбай би с/о район М.Жумабаева, СКО (Наружные инженерные сети)	11 474 393,24	10 244 993,96	10 244 993,96						1 229 399,28	11 474 393,24

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____Галеев К.Т.

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____Курмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____Гладковская-Медведева А.А

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование стройки - Строительство медицинского пункта в с.Надежка, Ногайбай би с/о район М.Жумабаева, СКО (Наружные инженерные сети)

Наименование объекта - Строительство медицинского пункта в с.Надежка, Ногайбай би с/о район М.Жумабаева, СКО (Наружные инженерные сети)
ДОГОВОР №74 от 28.02.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 3 ИЮНЯ 2024г.
№1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения										
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кв										
			Подраздел 1.1 Подраздел без наименования										
1	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	58 015 32 035	25 059 8 096	174045 96105	75177 24288	2763	-- --	174045	
2	2	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	28 149 16 392	10 836 3 501	112596 65568	43344 14004	3684	-- --	112596	
3	3	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 (стоимость по калькуляции)	шт.	10	77 371,0 --	-- --	773711 --	-- --	773711	-- --	773711	Казахстан
			РАЗДЕЛ 2. Материалы для опоры										
			Подраздел 2.1 Подраздаел без наименования										
4	4	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	32 790 --	-- --	229530 --	-- --	229530	-- --	229530	Казахстан
5	5	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	3 799	--	53186	--	53186	--	53186	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		--		
6	6	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1 647	--	11529	--	11529	--	11529	Казахстан
						--	--	--	--		--		
7	7	С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	2 243	--	15701	--	15701	--	15701	Казахстан
						--	--	--	--		--		
8	8	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1 266	--	8862	--	8862	--	8862	Казахстан
						--	--	--	--		--		
9	9	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	11 530	--	80710	--	80710	--	80710	Казахстан
						--	--	--	--		--		
10	10	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	14	11 525	--	161350	--	161350	--	161350	Казахстан
						--	--	--	--		--		
11	11	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	1 647	--	23058	--	23058	--	23058	Казахстан
						--	--	--	--		--		
12	12	С1252-102-0102 252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	7	4 938	--	34566	--	34566	--	34566	Казахстан
						--	--	--	--		--		
13	13	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	7	70	--	490	--	490	--	490	Казахстан
						--	--	--	--		--		
14	14	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	14	649	--	9086	--	9086	--	9086	Казахстан
						--	--	--	--		--		
15	15	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	21	375	--	7875	--	7875	--	7875	Казахстан
						--	--	--	--		--		
16	16	С1252-106-0201 252-106-0201 РСНБ РК 2022	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АП	шт.	15	8 497	--	127455	--	127455	--	127455	Казахстан
						--	--	--	--		--		
17	17	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	15	1 041	--	15615	--	15615	--	15615	Казахстан
						--	--	--	--		--		
18	18	С1252-201-0216 252-201-0216 РСНБ РК 2022	Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое	шт.	15	2 237	--	33555	--	33555	--	33555	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	С1252-203-0202 252-203-0202 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	15	3 078 --	-- --	46170 --	-- --	46170	-- --	46170	Казахстан
РАЗДЕЛ 3. Разъединительный пункт													
Подраздел 3.1 Подраздаел без наименования													
20	20	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038 --	-- --	42076 --	-- --	42076	-- --	42076	Казахстан
21	21	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927 --	-- --	7854 --	-- --	7854	-- --	7854	Казахстан
22	22	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 534 --	-- --	5068 --	-- --	5068	-- --	5068	Казахстан
23	23	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040 --	-- --	18240 --	-- --	18240	-- --	18240	Казахстан
24	24	С1252-207-3929 252-207-3929 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	19 272 --	-- --	77088 --	-- --	77088	-- --	77088	Казахстан
25	25	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800 --	-- --	10800 --	-- --	10800	-- --	10800	Казахстан
26	26	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800 --	-- --	3600 --	-- --	3600	-- --	3600	Казахстан
27	27	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	1 647 --	-- --	29646 --	-- --	29646	-- --	29646	Казахстан
28	28	У6124-0103-0701 6124-0103-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	14 587 12 049	1 770 525	29174 24098	3540 1050	1536	-- --	29174	Казахстан
29	29	У6124-0103-0801 6124-0103-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	27 145 24 098	519 145	54290 48196	1038 290	5056	-- --	54290	Казахстан
30	30	515-201-0505 515-201-0505 СпрСЦ 11.2023	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	комплект	2	167 495 --	-- --	334990 --	-- --	 334990	-- --	334990	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С1252-102-0102 252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	8	4 938	--	39504	--	39504	--	39504	Казахстан
						--	--	--	--		--		
32	32	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	8	70	--	560	--	560	--	560	Казахстан
						--	--	--	--		--		
33	33	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	375	--	4500	--	4500	--	4500	Казахстан
						--	--	--	--		--		
34	34	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717	--	20604	--	20604	--	20604	Казахстан
						--	--	--	--		--		
35	35	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 (ошиновка)	км	0,012	425 195	--	5102	--	5102	--	5102	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 4. КТПН-10/0,4кВ													
Подраздел 4.1 Подраздаел без наименования													
36	36	У6124-0101-1301 6124-0101-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	282 656	111 259	282656	111259	8737	--	282656	
						162 660	33 297	162660	33297		--		
37	37	515-102-0406 515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	--	2096836	--		--	2096836	Казахстан
						--	--	--	--	2096836	--		
38	38	515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	--	1149456	--		--	1149456	Казахстан
						--	--	--	--	1149456	--		
39	39	У6124-0103-1001 6124-0103-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж предохранителя	шт.	3	7 748	558	23244	1674	3498	--	23244	
						6 024	168	18072	504		--		
40	40	С1247-207-0607 247-207-0607 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 16А	шт.	3	933	--	2799	--	2799	--	2799	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		--		
41	41	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 477	--	6477	--	30	--	6477	
						6 447	--	6447	--		--		
42	42	С1247-204-7421 247-204-7421 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА57-35-3Р 80А (прим)	шт.	1	21 257	--	21257	--	21257	--	21257	Казахстан
						--	--	--	--		--		
43	43	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 716	230	5716	230	40	--	5716	
						5 446	71	5446	71		--		
44	44	С1247-301-0309 247-301-0309 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	58 736	--	58736	--	58736	--	58736	Казахстан
						--	--	--	--		--		
45	45	У6124-0203-0308 6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	3	2 357	9	7071	27	219	--	7071	
						2 275	2	6825	6		--		
46	46	С1243-142-0307 243-142-0307 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,003	138 811	--	416	--	416	--	416	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 5. Заземление КТПН и РЛДН													
Подраздел 5.1 Подраздаел без наименования													
47	47	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 421	59	42630	1770	16350	--	42630	
						817	15	24510	450		--		
48	48	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 18 мм	шт.	10	7 486	392	74860	3920	30110	--	74860	
						4 083	100	40830	1000		--		
РАЗДЕЛ 6. Провода АС													
Подраздел 6.1 Подраздаел без наименования													
49	49	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,235	412 297	161 228	96890	37889	718	--	96890	
						248 013	42 587	58283	10008		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	С1243-604-0104 243-604-0104 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,705	252 634	--	178107	--	178107	--	178107	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 7. Ограничитель напряжения													
			Подраздел 7.1 Подраздаел без наименования										
51	51	Ц13-200204-0103 1320-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.	3	378 971	124 319	1136913	372957	207513	--	1136913	
						185 481	31 483	556443	94449		--		
52	52	С1252-207-1728 252-207-1728 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10 (роим.)	шт.	3	5 743	--	17229	--	17229	--	17229	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 8. Ограждение КТПН													
			Подраздел 8.1 Подраздаел без наименования										
53	53	У6101-0205-0106 6101-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,6885	6 751	--	4648	--	--	--	4648	
						6 751	--	4648	--		--		
54	54	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заливка бетоном опор. Устройство (Бетон В15)	$м^3$	0,4483	33 066	3 012	14823	1351	2337	--	14823	
						24 838	604	11135	271		--		
55	54,1	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,457266	32 359	--	14797	--	14797	--	14797	Казахстан
						--	--	--	--		--		
56	55	У6124-0103-2701 6124-0103-2701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж ограждения сетчатого	$м^2$	44,52	13 670	1 116	608588	49685	22482	--	608588	
						12 049	315	536421	14024		--		
РАЗДЕЛ 9. Фундамент под КТПН													
			Подраздел 9.1 Подраздаел без наименования										
57	61	У6104-0202-0104 6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	13 286	6 407	26574	12814	3976	--	26572	
						4 892	1 276	9784	2552		--		
58	62	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	6 160	2 868	12320	5736	2362	--	12320	
						2 111	571	4222	1142		--		
59	63	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,02	48 537	--	98045	--	98045	--	98045	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**8583274**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1679693**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**722411**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**197406**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2599890**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3581282**			
			ИТОГО	Тенге									**8583274**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге									**420167**
			ИТОГО	Тенге									**9003441**
			Сметная прибыль 5%	Тенге									**271108**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге									**450172**
			ИТОГО	Тенге									**9724721**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге						**3849878**			**10454075**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге									**10244993,96**
			НДС 12%	Тенге									**1229399,28**
			ВСЕГО С НДС	Тенге									**11474393,24**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ **Кутманов К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.**

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП _____ **Каирбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.**

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т**