Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» августа 2024 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "BEAR Инжиниринг" БИН 160240007656, СКО, г. Петропавловск, ул. Ауэзова 247 «А» тел: 87055760075

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Гладковская-Медведева А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: "Строительство медицинского пункта в селе Надёжка, Ногайбай би с/о, район М. Жумабаева, Северо Казахстанской области (Наружные инженерные сети)"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030140002400, 36-16-24, 150000, СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23, руководитель Галеев Кайрола Тюлюевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями: ТОО «Севгражданстрой» ГСЛ№ 24011890 от 26.022024 директор Баянбек М.Б., ТОО ЛивКос-Север» ГСЛ №16001844 директор Симахин А.В.

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Севгражданпроект", ГСЛ № 22026158 от 27.12.2023 г, Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", № 150-1 от 27.02.2024 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительный объём	м3				

Площадь застройки	м2				
Наружные сети водоснабжение:	**м**	109	109	109	109
в том числе:					
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 32х2,0 мм "питьевая"	м	109	109	109	109
Наружные сети водоотведения	**м**	30	30	30	30
в том числе:					
труба полимерная SN8 ⌀ 160 мм	м	30	30	30	30
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 110х4,2 мм	м	7	7	7	7
колодец канализационный ⌀ 1500 мм	шт	1	1	1	1
Внешние сети электроснабжения	**м**	**229**	229	229	229
в том числе:					
Провод АС 1*35 м2	м	687	687	687	687
Опоры железобетонные СВ 110	шт	10	10	10	10
Трансформаторная подстанция КТП(Н) 10/0,4 кВ 63 кВА	шт	1	1	1	1
Дизельный генератор 55 кВА	шт	1	1	1	1
Наружные сети связи	м	475	475	475	475
Кабельная сеть связи (новое строительство)	м	410	410	410	410
В том числе провод ВОК-8 КС-ОКГ-П-8-G.652.D	м	475	475	475	475

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2024 года;
окончание работ июль 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _3_____
фактически, месяц: __3_____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);Выполнено

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (электроснабжение): письмо № ПС-31-01-2946

2. Филиал АО «Казахтелеком» согласно

3. Акимат акима с.о. Ногайбай би (водоснабжение)

«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ ФИЛИАЛЫ ЖДБ 8-МЖТТ
87-ЖКК ШЕШІМІМЕН КЕЛІСІЛДІ
СОГЛАСОВАНО С ЦЛКС-87 ТУСМ-8 ОДС
ФИЛИАЛ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»
КҮНІ ҚОЛЫ
ДАТА ПОДПИСЬ

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается); Не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство медицинского пункта в селе Надёжка, Ногайбай би с/о, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)"

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Гладковская-Медведева А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"BEAR" БСН/БИН 201041029176