Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 208 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 68 от 03.04.2017 года
АВТОР: ТОО «Авангард-ОК» договор № 188 от 04.07.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Нысанбек, с/о Алатау, Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 18 августа 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Договор № 208 от 16.08.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	43 066 476	38 452 211	0	0	0	0	0	0	4 614 265	43 066 476
Затраты инжиниринговых услуг	259 415	259 415							0	259 415
Авторский надзор	86 133	76 904							9 229	86 133
Всего по стройке	**43 412 024**	**38 788 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 623 494**	**43 412 024**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Кенешбаев Д.Б.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 208 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 68 от 03.04.2017 года
АВТОР: ТОО «Авангард-ОК», договор № 188 от 04.07.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Нысанбек с/о Алатау Толебийского района ЮКО»

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ.НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
1	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,622	129222,58	54072,58	80376	33633	68731	352,00	219
	км			64575,00	20425,50	40166	12705	130	99,76	62
2	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	657,62	452,00	--	297244	--	--	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ.ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
		Земляные работы								
3	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	8789,9945	28,89	27,85	253908	244766	80793	0,01	64
	м3			1,04	8,44	9142	74150	97	0,03	277
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	271,8555	262,72	--	71421	--	80705	1,85	502
	м3			262,72	--	71421	--	113	--	--
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	546	218,93	--	119536	--	135075	1,54	841
	м3			218,93	--	119536	--	113	--	--
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7050,10602	3,35	3,35	23629	23629	7952	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,16	--	8198	97	--	27
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7050,10602	21,55	4,52	151902	31839	116461	0,11	761
		м3		17,03	--	120063	--	97	--	--
8	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1098,0875	122,18	--	134164	--	151606	0,89	972
		м3		122,18	--	134164	--	113	--	--
9	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (Разравнивание лишнего грунта)	793,343981	3,35	3,35	2659	2659	895	--	--
		м3		--	1,16	--	923	97	--	3
10	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и под тройники	764,2	1301,70	152,52	994759	116556	209451	1,02	779
		м3		153,68	57,15	117442	43674	130	0,28	213
		Трубопроводы								
11	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,449	58791,69	25695,31	26397	11537	23283	194,00	87
		км		33075,00	6813,45	14851	3059	130	26,38	12
12	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	492,88	466,00	--	229682	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 /Аварийный запас труб/	10	466,00	--	4660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	6,61	51162,26	20326,01	338183	134355	310881	179,00	1183
		км		30825,00	5353,43	203753	35386	130	20,64	136
15	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	7198,27	231,00	--	1662800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 /Аварийный запас труб/	143	231,00	--	33033	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	7059	-10,69	--	-75461	--	-96590	-0,05	-354
		м		-10,69	--	-75461	--	128	--	--
18	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	62	440,21	332,43	27293	20611	15254	0,61	38
		шт		102,38	86,87	6348	5386	130	0,33	21
19	СПРАЙС ЛИСТ	Электросварная седелка ПЭ100 SDR11 Д90/63	4	2482,07	--	9928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС ЛИСТ	Электросварная седелка ПЭ100 SDR11 Д63/63	56	2327,10	--	130318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 Д90х90х90	1	1326,84	--	1327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый электросварной ПЭ100 SDR11 Д90	1	2292,52	--	2293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	102	300,57	225,64	30658	23015	17040	0,41	42
		шт		69,53	58,98	7092	6016	130	0,23	23
24	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтиленовый SDR 11 Д90/63	1	666,84	--	667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтиленовый электросварной SDR 11 Д90/63	2	1582,29	--	3165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, Д90	2	747,10	--	1494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д63	61	426,40	--	26010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС ЛИСТ	Отвод 90град Д90 ПЭ100 SDR11	1	2011,95	--	2012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	СПРАЙС ЛИСТ	Отвод 45град Д90 ПЭ100 SDR11	2	2870,95	--	5742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС ЛИСТ	Отвод 90град Д63 ПЭ100 SDR11	21	927,51	--	19478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС ЛИСТ	Отвод 45град Д63 ПЭ100 SDR11	12	946,11	--	11353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка газопровода Д90х8,2 в траншее в футляре из трубы ПЭ Д=160х14,6мм(3шт)								
32	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр Д160х14,6)	0,039	78005,00	36133,62	3042	1409	2609	247,00	10
		км		41850,00	9612,90	1632	375	130	37,30	1
33	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	39,39	1468,00	--	57825	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	39	-10,69	--	-417	--	-534	-0,05	-2
		м		-10,69	--	-417	--	128	--	--
35	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (Д90мм)	39	244,98	0,28	9554	11	7455	0,84	33
		м		146,93	0,11	5730	4	130	--	--
36	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	3	925,97	290,34	2778	871	2325	2,74	8
		шт		486,00	110,25	1458	331	130	0,53	2
37	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	4,455	66,00	--	294	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
39	СПРАЙС ЛИСТ	Патрубок-накладка Д160/32	3	3103,56	--	9311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д32	6	258,71	--	1552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	3	1764,00	--	5292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-33-5	Установка ковера без контрольных трубок	0,020139	121294,13	49389,75	2443	995	2132	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1264	376	130	91,12	2
43	С130810-162 прим.	СТОИМОСТЬ КОВЕРА	0,02001	126700,00	--	2535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000129	136500,00	--	18	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5 (подушка под ковер)	0,042	6979,13	260,48	293	11	31	3,94	--
		м3		614,25	89,46	26	4	105	0,35	--
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,04284	94,00	--	4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,04284	266,00	--	11	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,04284	310,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-10 прим.	Заглушки ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 38х2,0 мм (колпак Д40мм)	3	181,00	--	543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-48-1 К=0,1635	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д160х14,6)	3	307,47	91,53	922	275	848	1,31	4
		футляр		215,94	1,52	648	5	130	--	--
51	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" Д25мм	3,39	24,79	--	84	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая (герметик)	17,01	144,00	--	2449	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,006	1301,70	152,52	8	1	2	1,02	--
		м3		153,68	57,15	1	--	130	0,28	--
		Прокладка газопровода Д63х5,8 в траншее в футляре из трубы ПЭ Д=110х10мм(45шт) (8353.16)								
54	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,517	58791,69	25695,31	30395	13284	26809	194,00	100
		км		33075,00	6813,45	17100	3523	130	26,38	14
55	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	522,17	692,00	--	361342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	517	-10,69	--	-5527	--	-7074	-0,05	-26
		м		-10,69	--	-5527	--	128	--	--
57	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (Д63мм)	517	244,98	0,28	126652	145	98826	0,84	436
		м		146,93	0,11	75963	57	130	--	--
58	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	45	925,97	290,34	41669	13065	34881	2,74	123
		шт		486,00	110,25	21870	4961	130	0,53	24
59	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	66,825	66,00	--	4410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	180	300,57	225,64	54102	40615	30071	0,41	75
		шт		69,53	58,98	12515	10616	130	0,23	41
61	СПРАЙС ЛИСТ	Патрубок-накладка Д110/32	45	2637,03	--	118666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д32	90	258,71	--	23284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	45	1764,00	--	79380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0122-33-5	Установка ковера без контрольных трубок	0,302085	121294,13	49389,75	36641	14920	31979	312,70	94
		т		62775,00	18657,00	18963	5636	130	91,12	28
65	С130810-162 прим.	СТОИМОСТЬ КОВЕРА	0,30015	126700,00	--	38029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,001935	136500,00	--	264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5 (подушка под ковер)	0,63	6979,13	260,48	4397	164	466	3,94	2
		м3		614,25	89,46	387	56	105	0,35	--
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6426	94,00	--	60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6426	266,00	--	171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,6426	310,00	--	199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С130810-10 прим.	Заглушки ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 38х2,0 мм (колпак Д40мм)	45	181,00	--	8145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0122-48-1 К=0,112	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д110х10)	45	210,62	62,70	9478	2821	8714	0,89	40
		футляр		147,92	1,64	6657	47	130	--	--
73	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" Д15мм	36	21,21	--	763	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая (герметик)	39,69	144,00	--	5715	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,09	1301,70	152,52	117	14	25	1,02	--
		м3		153,68	57,15	14	5	130	0,28	--
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН Д90х8,2 в футляре Д159х4-2шт (8353.05)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием (патрубок Д89х4)	0,001	129222,58	54072,58	129	54	111	352,00	--
		км		64575,00	20425,50	65	20	130	99,76	--
77	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,004	509,00	--	511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (футляр Д159х4)	0,00116	115456,32	31953,19	134	37	118	360,00	--
		км		66375,00	12071,25	77	14	130	58,95	--
79	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (футляр Д159х4)	1,16464	950,00	--	1106	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	1,16	-10,69	--	-12	--	-16	-0,05	--
		м		-10,69	--	-12	--	128	--	--
81	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (пластина)	0,01714	9357,79	1162,95	160	20	115	46,60	1
		т		7357,50	108,00	126	2	90	0,53	--
82	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями(пластина)	0,01714	138200,00	--	2369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,0022	58791,69	25695,31	129	57	114	194,00	--
		км		33075,00	6813,45	73	15	130	26,38	--
84	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	2,222	466,00	--	1035	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2,2	-10,69	--	-24	--	-30	-0,05	--
		м		-10,69	--	-24	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	2,2	78,92	--	174	--	196	0,33	1
		м		69,75	--	153	--	128	--	--
87	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
88	СПРАЙС ЛИСТ	Переходник ПЭ-ВП/сталь ПЭ90/СТ89	2	7229,57	--	14459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130804-5375 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	662,00	--	2648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	СПРАЙС ЛИСТ	Отвод 90 град Д90 ПЭ100 SDR11	2	2011,95	--	4024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ Д159/94	1,08	166,00	--	179	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0122-48-1 К=0,189	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д159х4)	2	872,93	105,80	1746	212	654	1,51	3
		футляр		249,62	1,76	499	4	130	--	--
93	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	0,1	5243,29	66,01	524	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,102	94,00	--	10	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,102	266,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,102	310,00	--	32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер (крышка из оцинкованной стали толщ. 1,2мм)	0,00934	14806,01	1133,15	138	11	112	82,10	1
		т		12892,50	398,25	120	4	90	1,95	--
98	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	9,34	72,00	--	672	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН Д63х5,8 в стальном футляре Д159х4-76шт (8353.18)								
99	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием (патрубок Д57х3,5)	0,038	121367,16	49858,78	4612	1895	3965	336,00	13
		км		61425,00	18834,75	2334	716	130	91,99	3
100	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм (патрубок Д57х3,5)	38,152	279,00	--	10644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (футляр Д159х4)	0,04408	115456,32	31953,19	5089	1408	4495	360,00	16
		км		66375,00	12071,25	2926	532	130	58,95	3
102	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (футляр Д159х4)	44,25632	950,00	--	42044	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	44,08	-10,69	--	-471	--	-683	-0,05	-2
		м		-10,69	--	-471	--	128	--	--
104	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (пластина)	0,65132	9357,79	1162,95	6095	757	4376	46,60	30
		т		7357,50	108,00	4792	70	90	0,53	--
105	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями(пластина)	0,65132	138200,00	--	90012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0874	51162,26	20326,01	4472	1776	4111	179,00	16
		км		30825,00	5353,43	2694	468	130	20,64	2
107	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	88,274	231,00	--	20391	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	87,4	-10,69	--	-934	--	-1196	-0,05	-4
		м		-10,69	--	-934	--	128	--	--
109	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	87,4	78,92	--	6898	--	7803	0,33	29
		м		69,75	--	6096	--	128	--	--
110	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	304	300,57	225,64	91373	68594	50787	0,41	126
		шт		69,53	58,98	21137	17930	130	0,23	69
111	СПРАЙС ЛИСТ	Переходник ПЭ-ВП/сталь ПЭ63/СТ57	76	3334,87	--	253450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д63	152	426,40	--	64813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	СПРАЙС ЛИСТ	Отвод 90град Д63 ПЭ100 SDR11	76	927,51	--	70491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	41,04	166,00	--	6813	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0122-48-1 К=0,189	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д159х4)	76	872,93	105,80	66343	8041	24836	1,51	115
		футляр		249,62	1,76	18971	133	130	--	--
116	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетонная подготовка из бетона кл. В7,5)	3,8	5243,29	66,01	19925	251	881	1,35	5
		м3		195,75	24,93	744	95	105	0,12	--
117	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,876	94,00	--	364	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,876	266,00	--	1031	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,876	310,00	--	1202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер (крышка из оцинкованной стали толщ. 1,2мм)	0,35492	14806,01	1133,15	5255	402	4245	82,10	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12892,50	398,25	4576	141	90	1,95	1
121	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	354,92	72,00	--	25554	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ПЭ крана Д63 под люк-3шт (8353.09)								
122	Е0122-34-1 прим.	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт (кран полиэтиленовый Д63мм)	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
123	СПРАЙС ЛИСТ	Кран полиэтиленовый Д63	3	12241,01	--	36723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт (Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов)	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
125	СПРАЙС ЛИСТ	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	3	6524,89	--	19575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
127	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д63	6	426,40	--	2558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	0,405	2809,57	1856,11	1138	752	800	4,93	2
		м3		812,93	597,97	329	242	140	2,37	1
129	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (опорная подушка ОПТ4)	0,105	22000,00	--	2310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦП-10-1)	0,3	32800,00	--	9840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,3	-134,00	--	-40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,3	-250,00	--	-75	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0123-24-1	Установка люков с замоноличиванием бетоном М150	3	10782,87	35,42	32349	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,50	628	41	138	0,07	--
134	СПРАЙС ЛИСТ	Диск из фторопласта 540х140х10 /прокладка фторопластовая/	3	3306,09	--	9918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	0,375	5243,29	66,01	1966	25	87	1,35	1
		м3		195,75	24,93	73	9	105	0,12	--
136	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3825	94,00	--	36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3825	266,00	--	102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3825	310,00	--	119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,06	5775,43	--	347	--	42	3,66	--
		м3		567,00	--	34	--	123	--	--
140	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0612	94,00	--	6	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0612	266,00	--	16	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
142	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0612	310,00	--	19	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,1	1301,70	152,52	10544	1235	2220	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1245	463	130	0,28	2
		Коверы для выхода провода спутника 99шт								
144	Е0122-33-5	Установка ковера без контрольных трубок	1,5349742	121294,13	49389,75	186183	75812	162495	312,70	480
		т		62775,00	18657,00	96358	28638	130	91,12	140
145	С130810-162 прим.	СТОИМОСТЬ КОВЕРА	1,518462	126700,00	--	192389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0165122	136500,00	--	2254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм (изолятор АЦЕИД 500-10)	1,98	589,00	--	1166	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм (футляр Д25х1,8)	0,0495	47586,09	17877,09	2356	885	2214	173,00	9
		км		29700,00	4698,68	1470	233	130	18,10	1
149	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	49,5	32,00	--	1584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,94	1301,70	152,52	7732	906	1628	1,02	6
		м3		153,68	57,15	913	339	130	0,28	2
151	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5	0,495	6979,13	260,48	3455	129	366	3,94	2
		м3		614,25	89,46	304	44	105	0,35	--
152	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5049	94,00	--	47	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5049	266,00	--	134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5049	310,00	--	157	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Коверы линейные 253шт (48шт. учтено в переходах)								
155	Е0122-33-5	Установка ковера без контрольных трубок	1,376165	121294,13	49389,75	166921	67968	145683	312,70	430
		т		62775,00	18657,00	86389	25675	130	91,12	125
156	С130810-162 прим.	СТОИМОСТЬ КОВЕРА	1,36735	126700,00	--	173243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,008815	136500,00	--	1203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5 (подушка под ковер)	2,87	6979,13	260,48	20030	748	2121	3,94	11
		м3		614,25	89,46	1763	257	105	0,35	1
159	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,9274	94,00	--	275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,9274	266,00	--	779	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,9274	310,00	--	907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольные трубки 253шт (48шт. учтено в переходах)								
162	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	205	925,97	290,34	189824	59520	158901	2,74	562
		шт		486,00	110,25	99630	22601	130	0,53	109
163	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	304,425	66,00	--	20092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Сигнальный провод и опознавательные столбики								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 прим. к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	7,767	6469,41	5158,75	50248	40068	21025	6,30	49
		км		1310,66	724,68	10180	5629	133	4,20	33
165	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	7767	12,40	--	96290	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
166	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (прокладка сигнального провода)	7764	26,40	3,10	204970	24068	144566	6,11	854
		м		19,10	0,50	148292	3882	95	--	23
167	С151601-333 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	7,764	34036,00	--	264256	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (под опознавательный столбик)	8,12	6616,55	98,32	53726	798	6244	4,41	36
		м3		695,25	37,15	5645	302	105	0,18	1
169	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,2824	94,00	--	779	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,2824	266,00	--	2203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,2824	310,00	--	2568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	116	273,96	119,85	31779	13902	20064	0,64	74
		шт		100,35	29,70	11641	3445	133	0,12	14
173	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /железобетонный столбик под опознавательный знак/	5,8	22200,00	--	128760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
174	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,8	-134,00	--	-777	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,8	-250,00	--	-1450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 /установка опознавательных знаков подземного газопровода/	116	157,67	--	18290	--	18364	0,69	80
		шт		119,03	--	13807	--	133	--	--
177	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	116	359,00	--	41644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ведомость объемов работ								
178	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	7615	78,92	--	600976	--	679867	0,33	2536
		м		69,75	--	531146	--	128	--	--
179	Ц3924-7 прим.	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм (Д90х8,2)	41	177,80	23,80	7290	976	5065	0,70	29
		стык		135,00	2,25	5535	92	90	0,01	1
180	Ц3924-2 прим.	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм (Д63)	594	109,10	14,70	64805	8732	44505	0,40	238
		стык		81,00	2,25	48114	1336	90	0,01	8
		Разбор и восстановление гравийного покрытия								
181	Е0127-18-2 прим.	Разборка оснований гравийно-песчаных дорог толщиной 30см	30,9	66,75	51,25	2063	1584	1032	0,12	4
		м3		15,50	9,62	479	297	133	0,04	1
182	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	49,44	27,10	--	1340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	49,44	68,94	68,94	3408	3408	682	--	--
		т		--	13,79	--	682	100	0,29	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	103	89,27	12,65	9195	1303	985	0,02	2
		м2		3,56	3,63	367	374	133	0,01	1
185	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 к=3	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	103	18,27	--	1881	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	103	78,15	11,84	8050	1220	1182	0,04	4
		м2		5,51	3,11	568	321	133	0,01	1
187	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	103	30,40	--	3131	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Разбор и восстановление асфальтового покрытия								
188	Е0127-18-2 прим.	Разборка оснований гравийно-песчаных дорог толщиной 30см	44,1	66,75	51,25	2944	2260	1473	0,12	5
		м3		15,50	9,62	684	424	133	0,04	2
189	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	11,76	408,11	169,61	4799	1995	3794	1,55	18
		м3		238,50	4,07	2805	48	133	0,01	--
190	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	96,432	27,10	--	2613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	96,432	68,94	68,94	6648	6648	1330	--	--
		т		--	13,79	--	1330	100	0,29	28
192	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	147	89,27	12,65	13123	1859	1406	0,02	3
		м2		3,56	3,63	523	534	133	0,01	2
193	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 к=3	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	147	18,27	--	2685	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	147	78,15	11,84	11488	1741	1686	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,51	3,11	810	458	133	0,01	2
195	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	147	30,40	--	4469	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	147	423,20	15,35	62210	2257	2151	0,03	5
		м2		5,94	5,06	873	744	133	0,02	3
197	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	147	553,89	15,35	81422	2257	2151	0,03	5
		м2		5,94	5,06	873	744	133	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9377899	1144427			11893
			Тенге			2064257	336533			1487
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			591568				
	Материалы -		Тенге			41347				
	Всего заработная плата -		Тенге				223061			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			264256				
		Накладные расходы -	Тенге			215161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48404				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			855133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1340
		Сметная заработная плата -	Тенге				255335			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3967295				
	Материалы -		Тенге			228514				
	Всего заработная плата -		Тенге				1713348			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88780				
	Местные материалы -		Тенге			1188684				
		Накладные расходы -	Тенге			210208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1050
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				315031			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6431554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10957
		Сметная заработная плата -	Тенге				2028379			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			104030				
	Материалы -		Тенге			844				
	Всего заработная плата -		Тенге				9832			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92381				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			8849				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1327			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6773				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			119651				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
	Сметная заработная плата -	Тенге				11159			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4715006				
Материалы -		Тенге			70651				
Всего заработная плата -		Тенге				454550			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4189804				
	Накладные расходы -	Тенге			581824				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							291
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87274			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317810				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5614639				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2468
	Сметная заработная плата -	Тенге				541824			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13020977				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14832
	Сметная заработная плата -	Тенге				2836696			
Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
Итого прямых затрат					9377898				
Накладные расходы		2906041,5							
Ненормируемые и непредвиденные затраты		737036,42							
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					13020976				
Итого с временными зданиями и сооружениями		13020976,	442713,19	13463689,47					
Итого с зимними удорожаниями		13463689,	122519,57	13586209,05					
Итого с затратами на выслугу лет		13463689,	134636,89	13720845,94					
Итого с затратами на доп. отпуска		13463689,	53854,76	13774700,70					
Итого в текущих ценах на 1.01.2015		13774700,	37698245,40						
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		37698245,	753964,91	38452210,31					
Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	4614265,24						
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					43066476				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Кенешбаев Д.Б.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**