Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 208 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 68 от 03.04.2017 года
АВТОР: **ТОО «Авангард-ОК» договор № 188 от 04.07.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Нысанбек, с/о Алатау, Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 12 сентября 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Договор № 208 от 16.08.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	63 066 476	17 857 143	0	0	0	0	0	0	2 142 857	20 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	379 887	120 472							0	120 472
Авторский надзор	126 133	35 714							4 286	40 000
Всего по стройке	**63 572 496**	**18 013 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 147 143**	**20 160 472**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ Кунтуов М.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ Муталиев Т.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 208 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 68 от 03.04.2017 года
АВТОР: ТОО «Авангард-ОК», договор № 188 от 04.07.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в п/п Нысанбек с/о Алатау Толебийского района ЮКО»

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за сентября месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ.НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
1	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм (аварийный запас труб)	13	452,00	--	5876	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	1,087	121367,16	49858,78	131926	54196	113415	336,09	365
		км		61425,00	18834,75	66769	20473	130	91,99	100
3	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	675,50124	279,00	--	188465	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (аварийный запас труб)	22	279,00	--	6138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0324	121294,13	49389,75	3930	1600	3430	312,70	10
		т		62775,00	18657,00	2034	604	130	91,12	3
6	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	17	198,87	--	3381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/ (45град.)	1	198,87	--	199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	11	88,41	--	973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/ (45град.)	5	88,41	--	442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311,00	--	311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры стальные для газопровода Д-89х3,5мм УКГ11.00-03 (102шт) (5.905-18.05.1)								
11	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
			26,52	218,93	--	5806	--	6561	1,54	41
		м3		218,93	--	5806	--	113	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	26,52	122,18	--	3240	--	3661	0,89	23
		м3		122,18	--	3240	--	113	--	--
13	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В7,5	5,1	6597,17	98,32	33646	501	3922	4,41	22
		м3		695,25	37,15	3546	189	105	0,18	1
14	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1,92066	17355,77	2191,29	33335	4209	21878	73,60	141
		т		12555,00	101,25	24114	194	90	0,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,92066	172800,00	--	331890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры стальные для газопровода Д-57мм УКГ11.00-01 (204шт) (5.905-18.05.1)								
16	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	53,04	218,93	--	11612	--	13122	1,54	82
		м3		218,93	--	11612	--	113	--	--
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	53,04	122,18	--	6480	--	7323	0,89	47
		м3		122,18	--	6480	--	113	--	--
18	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В7,5	10,2	6597,17	98,32	67291	1003	7844	4,41	45
		м3		695,25	37,15	7092	379	105	0,18	2
19	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	2,65608	17355,77	2191,29	46098	5820	30254	73,60	195
		т		12555,00	101,25	33347	269	90	0,49	1
20	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,65608	172800,00	--	458971	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крепления трубопровода к железобетонным конструкциям моста 17 шт								
21	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,04894	16609,27	2191,29	813	107	557	73,60	4
		т		12555,00	101,25	614	5	90	0,49	--
22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	48,94	200,00	--	9788	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры неподвижные для газопровода Д-89х3,5мм Н=3,0м (3шт) ГСН62								
23	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,5375	218,93	--	993	--	1123	1,54	7
		м3		218,93	--	993	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,5375	122,18	--	554	--	626	0,89	4
		м3		122,18	--	554	--	113	--	--
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,9	5050,51	66,01	4545	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	--
26	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	2,1	7306,07	98,32	15343	206	1615	4,41	9
		м3		695,25	37,15	1460	78	105	0,18	--
27	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1464	17355,77	2191,29	2541	321	1668	73,60	11
		т		12555,00	101,25	1838	15	90	0,49	--
28	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,12279	172800,00	--	21218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00705	154200,00	--	1087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01656	53000,00	--	878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры неподвижные для газопровода Д-57х3,5мм Н=3,0м (16шт) ГСН63								
31	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	24,2	218,93	--	5298	--	5987	1,54	37
		м3		218,93	--	5298	--	113	--	--
32	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	24,2	122,18	--	2957	--	3341	0,89	21
		м3		122,18	--	2957	--	113	--	--
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	4,8	5050,51	66,01	24242	317	1112	1,35	6
		м3		195,75	24,93	940	120	105	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	11,2	7306,07	98,32	81828	1101	8613	4,41	49
		м3		695,25	37,15	7787	416	105	0,18	2
35	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,5816	17355,77	2191,29	10094	1274	6625	73,60	43
		т		12555,00	101,25	7302	59	90	0,49	--
36	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,4728	172800,00	--	81700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	1,0184	154200,00	--	157037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08832	53000,00	--	4681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Газорегуляторный пункт ГРПШ-6-29шт, ГРПШ-10-57шт								
39	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	86	5655,02	286,52	486332	24641	222912	11,20	963
		установк		1917,00	108,00	164862	9288	128	0,52	45
40	ПРАЙС ЛИСТ	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-6 НА ОДНОГО АБОНЕНТА С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДГК-10	29	16883,15	--	489611	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
41	ПРАЙС ЛИСТ	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 НА ДВУХ АБОНЕНТОВ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДГК-10	57	24386,77	--	1390046	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Обвязка ГРПШ-6 с нижней подводкой газа (26шт) и с верхней подводкой (3шт) ГСН-56								
42	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32,50 мм с пневматическим испытанием	0,058	121367,16	49858,78	7039	2892	6052	336,00	19
		км		61425,00	18834,75	3563	1092	130	91,99	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	58,232	131,00	--	7628	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	29	204,46	17,71	5929	514	7295	1,07	31
		шт		186,75	6,75	5416	196	130	0,03	1
45	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	29	3780,00	--	109620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	58	74,06	9,93	4296	576	4750	0,32	19
		фланец		63,00	--	3654	--	130	--	--
47	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	58	139,00	--	8062	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0058	121294,13	49389,75	704	286	614	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	364	108	130	91,12	1
49	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм (32х3,0)	29	208,00	--	6032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0078	121294,13	49389,75	946	385	826	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	490	146	130	91,12	1
51	С130810-107 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм /57х3-32х3/	26	251,00	--	6526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т (подставка под ГРПШ из уголка 50х50х5)	0,7656	4646,85	2285,57	3558	1750	1514	9,35	7
		т		1579,50	617,13	1209	472	90	2,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (подставка под ГРПШ из уголка 50х50х5)	0,7656	154400,00	--	118209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,7656	542,84	144,52	416	111	202	1,34	1
		т		292,50	--	224	--	90	--	--
55	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5	6,09	7000,07	98,32	42630	599	4683	4,41	27
		м3		695,25	37,15	4234	226	105	0,18	1
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,2118	94,00	--	584	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,2118	266,00	--	1652	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,2118	310,00	--	1926	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки под ГРПШ/	40,6	21,80	0,05	885	2	213	0,03	1
		м2		5,81	0,02	236	1	90	--	--
60	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза /подставки под ГРПШ/	40,6	40,72	0,04	1653	2	304	0,04	2
		м2		8,32	--	338	--	90	--	--
61	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза /труб/	7,54	43,60	0,10	329	1	79	0,06	--
		м2		11,62	0,04	88	--	90	--	--
62	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза /труб/	7,54	40,72	0,04	307	--	56	0,04	--
		м2		8,32	--	63	--	90	--	--
		Обвязка ГРПШ-10 с нижней подводкой газа (41шт) и с верхней подводкой газа (16шт) ГСН-57								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32,50 мм с пневматическим испытанием	0,13	121367,16	49858,78	15778	6482	13564	336,00	44
		км		61425,00	18834,75	7985	2449	130	91,99	12
64	С130896-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	130,52	131,00	--	17098	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	57	204,46	17,71	11654	1009	14338	1,07	61
		шт		186,75	6,75	10645	385	130	0,03	2
66	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	57	3780,00	--	215460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	114	74,06	9,93	8443	1132	9337	0,32	36
		фланец		63,00	--	7182	--	130	--	--
68	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	114	139,00	--	15846	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0228	121294,13	49389,75	2766	1126	2414	312,70	7
		т		62775,00	18657,00	1431	425	130	91,12	2
70	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм (32х3,0)	114	208,00	--	23712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0123	121294,13	49389,75	1492	607	1302	312,70	4
		т		62775,00	18657,00	772	229	130	91,12	1
72	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	41	251,00	--	10291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т (подставка под ГРПШ из уголка 50х50х5)	1,5048	4646,85	2285,57	6993	3439	2975	9,35	14
		т		1579,50	617,13	2377	929	90	2,34	4
74	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (подставка под ГРПШ из уголка 50х50х5)	1,5048	154400,00	--	232341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,5048	542,84	144,52	817	217	396	1,34	2
		т		292,50	--	440	--	90	--	--
76	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5	11,97	7000,07	98,32	83791	1177	9205	4,41	53
		м3		695,25	37,15	8322	445	105	0,18	2
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,2094	94,00	--	1148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,2094	266,00	--	3248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,2094	310,00	--	3785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки под ГРПШ/	79,8	21,80	0,05	1739	4	419	0,03	2
		м2		5,81	0,02	464	2	90	--	--
81	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза /подставки под ГРПШ/	79,8	40,72	0,04	3249	3	598	0,04	3
		м2		8,32	--	664	--	90	--	--
82	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза /труб/	15,4	43,60	0,10	671	2	162	0,06	1
		м2		11,62	0,04	179	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза /труб/	15,4	40,72	0,04	627	1	115	0,04	1
		м2		8,32	--	128	--	90	--	--
		Заземление для ГРПШ6, ГРПШ-10 86шт ГСН-58								
84	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	430	26,30	3,30	11309	1419	9559	0,14	60
		м		23,00	0,40	9890	172	95	--	1
85	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,5418	46400,00	--	25140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	172	170,60	21,60	29343	3715	24820	0,90	155
		шт		149,00	2,90	25628	499	95	0,02	3
87	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,94704	47200,00	--	91900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЭ футляр Д-160х7,7мм L-10м для защиты газопровода от падения проводов 2шт								
88	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр Д160х7,7)	0,02	78005,00	36133,62	1560	723	1338	247,00	5
		км		41850,00	9612,90	837	192	130	37,30	1
89	С130804-1124 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 160 СТ РК ИСО 4437-2004	20	721,00	--	14420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	20	-10,69	--	-214	--	-274	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-214	--	128	--	--
91	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (Д89мм)	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
		м		146,93	0,11	2939	2	130	--	--
		ПЭ футляр Д-160х7,7мм L-8м для защиты газопровода от падения проводов 1шт								
92	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр Д160х7,7)	0,008	78005,00	36133,62	624	289	535	247,00	2
		км		41850,00	9612,90	335	77	130	37,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С130804-1124 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 160 СТ РК ИСО 4437-2004	8	721,00	--	5768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	8	-10,69	--	-86	--	-109	-0,05	--
		м		-10,69	--	-86	--	128	--	--
95	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (Д89мм)	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
		м		146,93	0,11	1175	1	130	--	--
		ПЭ футляр Д-160х7,7мм L-5м для защиты газопровода от падения проводов 1шт								
96	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр Д160х7,7)	0,005	78005,00	36133,62	390	181	335	247,00	1
		км		41850,00	9612,90	209	48	130	37,30	--
97	С130804-1124 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 160 СТ РК ИСО 4437-2004	5	721,00	--	3605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	5	-10,69	--	-53	--	-68	-0,05	--
		м		-10,69	--	-53	--	128	--	--
99	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (Д89мм)	5	244,98	0,28	1225	1	956	0,84	4
		м		146,93	0,11	735	1	130	--	--
		ПЭ футляр Д-110х5,3мм L-6м для защиты газопровода от падения проводов 1шт								
100	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр Д110х5,3)	0,006	58791,69	25695,31	353	154	311	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	198	41	130	26,38	--
101	С130804-1121 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 110 СТ РК ИСО 4437-2004	6	336,00	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	6	-10,69	--	-64	--	-82	-0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-10,69	--	-64	--	128	--	--
103	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (Д57мм)	6	244,98	0,28	1470	2	1147	0,84	5
		м		146,93	0,11	882	1	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5317039	124166			2725
			Тенге			461699	40251			194
Стоимость оборудования -			Тенге			1879657				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1879657				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			157692				
Всего заработная плата -			Тенге				36189			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			117040				
		Накладные расходы -	Тенге			34379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5157			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11524				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			203596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				41346			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			625003				
Материалы -			Тенге			70079				
Всего заработная плата -			Тенге				218620			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5559				
Местные материалы -			Тенге			281953				
		Накладные расходы -	Тенге			268203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53592				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			946798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1402
		Сметная заработная плата -	Тенге				258850			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1507116				
Материалы -			Тенге			15949				
Всего заработная плата -			Тенге				73409			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1402453				
		Накладные расходы -	Тенге			66068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9910			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94391				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1667575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата -	Тенге				83319			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1147571				
Материалы -			Тенге			296829				
Всего заработная плата -			Тенге				173733			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			661657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			222378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1452147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1117
		Сметная заработная плата -	Тенге				207090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6149772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3215
		Сметная заработная плата -	Тенге				590604			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5317039	124166			2725
			Тенге			461699	40251			194
	Стоимость оборудования -		Тенге			1879657				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1879657				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			157692				
	Всего заработная плата -		Тенге				36189			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			117040				
		Накладные расходы -	Тенге			34379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5157			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			203596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				41346			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			625003				
	Материалы -		Тенге			70079				
	Всего заработная плата -		Тенге				218620			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5559				
	Местные материалы -		Тенге			281953				
		Накладные расходы -	Тенге			268203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			946798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1402
		Сметная заработная плата -	Тенге				258850			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1507116				
	Материалы -		Тенге			15949				
	Всего заработная плата -		Тенге				73409			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1402453				
		Накладные расходы -	Тенге			66068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9910			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94391				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1667575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				83319			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1147571				
	Материалы -		Тенге			296829				
	Всего заработная плата -		Тенге				173733			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			661657				
		Накладные расходы -	Тенге			222378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1452147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1117
		Сметная заработная плата -	Тенге				207090			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6149772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3215
		Сметная заработная плата -	Тенге				590604			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					5317038				
	Накладные расходы		591028,27							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		241704,63							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					6149771				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		4270114,4	145183,89	4415298,35					
	Итого с зимними удорожаниями		4415298,3	40179,21	4455477,56					
	Итого с затратами на выслугу лет		4415298,3	44152,98	4499630,54					
	Итого с затратами на доп. отпуска		4415298,3	17661,19	4517291,74					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		6396948,6	17507003,88						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		17507003,	350140,08	17857143					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	2142857						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					20 000 000				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ Кунтуов М.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ Муталиев Т.Б.