Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"14" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Есик Жолдары», Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Валиханова, 5**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Круль Павла Александровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Алатауский с.о., с.Байбулак**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», в лице заместителя руководителя Самуратова Серика Зейноллаевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «BCS Construction», ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алматы жоба», Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Талхиз» на строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района, Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», №67 от 02.04.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том числе	общая	в том числе

так далее		(с учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	(с учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди

Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района имеют следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Категория дороги		магистральная пешеходно-транспортная улица районного значения	магистральная пешеходно-транспортная улица районного значения
Протяженность дороги	м	2801	2801
Количество полос движения	шт	2	2
Ширина полосы движения	м	3,75-4,0	4,0-6,2
Ширина проезжей части	м	7,5-8,0	8,0-12,45
Тип дорожной одежды		капитальный, облегчённый	капитальный, облегчённый
Вид покрытия		усовершенствованный	усовершенствованный
Площадь дорожного покрытия, в том числе: т.ч. съезды и примыкания	м2	27 564 4 273	25 926 2441
Площадь покрытия тротуаров	м2	3 084	3 110
Угол пересечения трассы автодороги с рекой Талгар	градус	90	90
Ширина краевой полосы безопасности на мосту	м	1,0	1,0
Схема моста	м	4х24	4х24
Полная длина моста (между крайними элементами устоев)	м	102,465	102,465
Габарит моста	м	Г-10	Г-10
Поперечный уклон проезжей части	‰	20	20
Ширина тротуаров	м	1,5	1,5
Количество тротуаров	шт	2	2
Ширина моста по верху	м	14,40	14,40

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок реконструкции существующей автомобильной дороги «Обход г. Талхиз» расположен в г. Талгар Талгарского района Алматинской области. Автомобильная дорога проходит вдоль пойменных террас реки Талгар. Предусмотрены следующие виды основных работ по реконструкции участка автомобильной дороги: устройство земляного полотна и дорожной одежды капитального типа с асфальтобетонным покрытием, строительство моста через реку Талгар, устройство съездов и примыканий, строительство новых водопропускных труб, устройство тротуаров, обустройство дороги, а также работы по переустройству и выносу инженерных коммуникаций: сетей газоснабжения, водопровода и канализации, линий электроснабжения и связи, устройству наружного освещения. Продольный профиль запроектирован в абсолютных отметках с учетом устройства дорожной одежды и водопропускных сооружений. Водоотвод с проезжей части автодороги предусмотрен за счет поперечных уклонов насыпи и устройства прикромочных лотков Б 1-20-50, для отвода поверхностных вод от земляного полотна на участке дороги предусмотрено устройство железобетонных лотков БА-3 . Для организации пешеходного движения на участке ПК 15+75 - ПК 19+81 предусмотрено устройство тротуаров с двух сторон проезжей части. Для обеспечения безопасности движения рабочим проектом предусмотрена установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. При высоте насыпи более 3 м с крутизной откоса менее 1:4 предусмотрена установка барьерного ограждения. Принятая в рабочем проекте продольная схема моста 4х24,0 м представляет собой неразрезную балочную систему с полной длиной по плите мостового полотна (накладной плите) 96,365 м. Принята конструкция крайних железобетонных опор стоечная двурядная обсыпного типа, промежуточных опор – монолитная стенка Несущие элементы пролетного строения выполняются из железобетонных предварительно напряженных балок длиной 24,0 м Перильное ограждение моста из стальной сварной конструкции.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 19 ;
фактически, месяц 19 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ГКП на ПХВ «Талгар Су» **Директор** **Дюсенов А.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Талгарский ЛТЦ **Начальник** **Баймырзаев М.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «Алатау Жарық Компаниясы»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Есик Жолдары», директор - Круль П.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «BCS Construction», директор - Прокошин П.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», генеральный директор – Соколов И.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.