Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Налобино, Налобинского с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август
2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подпрограммы, специфика	код
				84	28.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Налобино, Налобинского с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)	36 833 841,11	20 215 408,45	404 289,51	404 289,51			48 514,74	452 804,25

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т**

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ **Курмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Налобино, Налобинского с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

Обенкт: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Налобино, Налобинского с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №84 от 28. 02.2024г.

АКТ № 3 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 2 АВГУСТА 2024г.

в том числе
строительно-монтажные работы 392,124 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Раздел без наименования**					
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
1	**1**	**У6125-0702-1001** **6125-0702-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**85**	**1 809**	**153765**	
2	**2**	**У6124-0201-0708** **6124-0201-0708** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**3**	**1 463**	**4389**	
3	**3**	**У6124-0201-0601** **6124-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**10**	**1 771**	**17710**	
4	**4**	**С1243-305-0302** **243-305-0302** *СпрСЦ 11.2023*	**Кабели МКППэпТ 2х2х0,4 (прим)**	**м**	**98**	**194**	**19012**	**Казахстан**
5	**5**	**У6125-0602-0501** **6125-0602-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене коробки телефонной**	**шт.**	**1**	**2 734**	**2734**	
6	**6**	**С1243-905-0101** **243-905-0101** *РСНБ РК 2022*	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТРТМ 10х2**	**шт.**	**1**	**4 142**	**4142**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	С1252-207-3966 252-207-3966 *РСНБ РК 2022*	Консоль кабельная КСК-4	шт.	4	5 254	21016	Казахстан
8	10	Е11-340203-0101 1134-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	1	20 732	20732	
9	11	С1215-101-0403 215-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород (стойка и подкос)	$м^3$	0,13	123 046	15996	Казахстан
10	12	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,025	17 022	425	
11	13	Е11-340203-0401 1134-0203-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок	приставка	1	11 272	11272	
12	14	С1222-102-0209 222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Приставка ПР-0,8	$м^3$	0,076	117 991	8968	Казахстан
13	15	С1214-206-0201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Бандаж стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм	т	0,00888	369 392	3280	
14	16	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Битумная окраска опоры	$м^2$	0,196	4 819	945	
		Отдел 2.	**ПРЕДЛАГАМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ**					
		Раздел 1.	**Раздел без наименования**					
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
15	1	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	37 722	37722	
			Материалы					
16	2	СС1225-204-0304 СТС1225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	1	70 015	70015	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**392122**
			СКИДКА ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**70285**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**321837**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				125271
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*65537*
			машины и механизмы	тенге				44180
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*13396*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				222671
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО	Тенге				**321837**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге				**27034**
			ИТОГО	Тенге				**348871**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**17444**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**17444**
			ИТОГО	Тенге				**383758**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге			**239371**	**412540**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге			**234584**	**404289,51**
			НДС 12%	Тенге				**48514,74**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**452804,25**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск,Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Директор _____ Радконская-Медведева А.А

Руководитель _____ Галеев К.Т

Технического надзора ТОО "Амиат Инжиниринг"

Эксперт _____ Курманов К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП _____ Каирбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.