Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Новокаменка, Архангельский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август
2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подпрограммы, специфика	код
				84	28.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Новокаменка, Архангельский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)	27 672 707,43	13 178 743,79	2 528 018,65	2 528 018,65			303 362,24	2 831 380,89

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т**

Технического надзора ТОО "Al-Ganybayit"

Эксперт _____ **Есентуреев О.Ж : аттестат KZ29VJE00023634 от 27.03.2012г.**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка:Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Новокаменка, Архангельский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

Обенкт: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Новокаменка, Архангельский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №84 от 29. 02.2024г.

АКТ № 3 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 2 АВГУСТА 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Раздел без наименования**					
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
1	**1**	**У6101-0201-0101** **6101-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1**	**м^3**	**12,06**	**6 322**	**76243**	
2	**2**	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**8,04**	**3 702**	**29764**	
3	**3**	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 (песком)**	**м^3**	**4,02**	**3 702**	**14882**	
4	**4**	**С1211-401-0101** **211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**4,02**	**2 503**	**10062**	**Казахстан**
5	**5**	**У6125-0702-1001** **6125-0702-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**360**	**1 809**	**651240**	
6	**6**	**У6125-0704-0203** **6125-0704-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу**	**м**	**71**	**1 107**	**78597**	
7	**7**	**У6124-0201-0708** **6124-0201-0708** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**12**	**1 463**	**17556**	
8	**8**	**У6124-0201-0601** **6124-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**15**	**1 771**	**26565**	
9	**9**	**С1243-305-0302** **243-305-0302** *СпрСЦ 11.2023*	**Кабели МКППэпТ 2х2х0,4 (прим)**	**м**	**458**	**194**	**88852**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	У6125-0704-0301 6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой	м	67	630	42210	
11	11	С1241-207-1301 241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Полиэтиленовая труба защитная D 40х3,5мм ЗПТ ПЭ/40/3,5-Р-О-Ч	м	67	1 136	76112	Казахстан
12	14	У6125-0602-0501 6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки телефонной	шт.	2	2 734	5468	
13	15	С1247-202-0418 247-202-0418 *РСНБ РК 2022*	Коробка протяжная, IP54, гладкие стенки, размерами 110 мм х 110 мм х 81 мм	шт.	1	927	927	Казахстан
14	16	С1243-905-0101 243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТРТМ 10х2	шт.	1	4 142	4142	Казахстан
15	17	С1252-207-3966 252-207-3966 *РСНБ РК 2022*	Консоль кабельная КСК-4	шт.	15	5 254	78810	Казахстан
16	18	Е11-340203-0101 1134-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	1	20 732	20732	
17	19	С1215-101-0403 215-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород (стойка и подкос)	$м^3$	0,13	123 046	15996	Казахстан
18	20	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,025	17 022	425	
19	21	Е11-340203-0405 1134-0203-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок	приставка	1	11 272	11272	
20	22	С1222-102-0209 222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Приставка ПР-0,8	$м^3$	0,076	117 991	8967	Казахстан
21	23	С1214-206-0201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Бандаж стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм	т	0,00444	369 392	1640	Казахстан
22	24	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Битумная окраска опоры	$м^2$	0,784	4 818	3777	
23	25	У6125-0702-0915 6125-0702-0915 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Защита кабеля металлическими желобами	м	5,04	3 321	16738	
		Отдел 2.	**ПРЕДЛАГАМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ**					
		Раздел 1.	**РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования**					
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
24	1	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	6	37 722	226332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**2**	**Е11-330202-0105** **1133-0202-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**69 179**	**69179**	
			Материалы					
26	**3**	**СС1225-204-0304** **СТС1225-204-0304**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	**шт.**	**8**	**70 015**	**560120**	**Казахстан**
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**2136609**
			СКИДКА ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**124165**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**2012444**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				712120
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*369136*
			машины и механизмы	тенге				235374
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*72681*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				1189114
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	179			
			ИТОГО	Тенге				**2012444**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге				**169045**
			ИТОГО	Тенге				**2181489**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**109074**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**109074**
			ИТОГО	Тенге				**2399638**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге			**1278298**	**2579611,09**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге			**1252732**	**2528018,65**
			НДС 12%	Тенге				**303362,24**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**2831380,89**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Директор _____Гладковская-Медведева А.А

Руководитель _____ Балеев К.Т

Технического надзора ТОО "Al-Ganybayiç"

Эксперт _____ Есентуреев О.Ж : аттестат KZ29VJE00023634 от 27.03.2012г.

Авторский надзор ТОО"Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП_____ Канрбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.