Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Петровка, Петровский с/о Есильского района, СКО (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август
2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подрограммы, специфика	код
				76	28.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Петровка, Петровский с/о Есильского района, СКО (Наружные инженерные сети)	30 342 040,44	30 342 040,44	17 886 779,76	10 367 817,76	7 518 962,00		2 146 413,57	20 033 193,33

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ Галеев К.Т

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ Курмашев К.М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____ Гладковская-Медведева А.А

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка:Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Петровка, Петровский с/о Есильского района, СКО (Наружные инженерные сети)

Обенкт:Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Петровка, Петровский с/о Есильского района, СКО (Наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №76 от 28. 02.2024г.

АКТ № 2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 2 АВГУСТА 2024г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАДЬНАЯ СМЕТА №1-01-00-01 Подготовительные работы					
		Раздел 1.	**Разборка асфальтового покрытия**					
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
1	**1**	**Е12-200101-0104** **1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**1,2288**	**10 164**	**12490**	
2	**2**	**Е12-200101-0102** **1220-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание щебеночное. Разборка**	**$м^3$**	**1,6384**	**994**	**1629**	
3	**3**	**С3414-104-0301** **414-104-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**2,25**	**504**	**1134**	
4	**4**	**С3414-104-0501** **414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2,95**	**254**	**749**	
5	**5**	**С3412-102-0115** **412-102-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**78**	**62**	**4836**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения					
		Раздел 8.	**Ограждение КТПН**					
			Подраздел 8.1 Подраздаел без наименования					
6	**58**	**С1241-102-0177** **241-102-0177** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**26,1**	**4 330**	**113013**	**Казахстан**
7	**59**	**С1214-201-0102** **214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0226**	**454 730**	**10277**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	60	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0204	391 425	7985	Казахстан
9	61	С1214-401-0208 214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	35,5	800	28400	Казахстан
10	62	С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389	778	Казахстан
		Раздел 10.	**Дизельный генератор 69 кВА**					
			Подраздел 10.1 Подраздаел без наименования					
11	66	У6124-0301-0109 6124-0301-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 3 т	шт.	1	307 591	307591	
12	67	У6124-0301-0206 6124-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 3 т	шт.	1	24 030	24030	
13	68	515-103-0145 515-103-0145 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 83TS, 83 кВа, 60 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	7 137 126	7137126	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-01-00-01 Внешние сети связи					
		Раздел 1.	**Раздел без наименования**					
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
14	1	У6125-0702-1001 6125-0702-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	м	91	1 809	164619	
15	2	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	3	1 463	4389	
16	3	У6124-0201-0601 6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	20	1 771	35420	
17	4	С1243-305-0302 243-305-0302 *СпрСЦ 11.2023*	Кабели МКППэпТ 2х2х0,4 (прим)	км	0,114	195 945	22338	Казахстан
18	5	У6125-0602-0501 6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки телефонной	шт.	1	2 734	2734	
19	6	С1243-905-0101 243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТРТМ 10х2	шт.	1	4 142	4142	Казахстан
20	7	С1252-207-3966 252-207-3966 *РСНБ РК 2022*	Консоль кабельная КСК-4	шт.	4	5 254	21016	Казахстан
21	8	С1252-101-0104 252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ12	шт.	1	498	498	Казахстан
22	9	С1261-404-0575 261-404-0575 *РСНБ РК 2022*	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КН-12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	293	293	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	10	Е11-340203-0101 1134-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	1	20 732	20732	
24	11	С1215-101-0403 215-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород (стойка и подкос)	$м^3$	0,26	123 046	31992	Казахстан
25	12	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,05	15 131	757	
26	13	Е11-340203-0405 1134-0203-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок деревянных одинарных	приставка	2	11 272	22544	
27	14	С1222-102-0209 222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Приставка ПР-0,8	$м^3$	0,152	120 418	18304	Казахстан
28	15	С1214-206-0201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Бандаж стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм	т	0,00888	369 392	3280	Казахстан
29	16	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Битумная окраска опоры	$м^2$	0,196	4 818	944	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения					
		Раздел 1.	**РАЗДЕЛ 1.Земляные работы**					
			Подраздел 1.1 Водоотвод В1					
30	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (сухой грунт)	$м^3$	573,9	375	215213	
31	2	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.(мокрый грунт).	$м^3$	597,4	413	246726	
32	3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.	$м^3$	11	507	5577	
33	4	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	325,05	62	20153	
34	5	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	$м^3$	16,1	13 353	214983	
35	6	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	$м^3$	36,6	16 023	586442	
36	7	У6101-0207-0102 6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	$м^2$	30	2 480	74400	
37	8	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	10,95	9 680	105996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	9	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	12,2	4 066	49605	
39	10	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 211,8	97	117545	
40	11	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 211,8	645	781611	
			Подраздел 1.2 Канализация К1					
41	12	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (сухой грунт)	$м^3$	180,9	375	67838	
42	13	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.(мокрый грунт).	$м^3$	271,27	413	112035	
43	14	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.	$м^3$	42,53	507	21563	
44	15	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 256,7615	62	77919	
45	16	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	$м^3$	13,75	13 353	183604	
46	17	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	$м^3$	15,3	16 023	245152	
47	18	У6101-0207-0102 6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	$м^2$	22,5	2 480	55800	
48	19	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	5,65	9 680	54692	
49	20	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	48,1	4 066	195575	
50	21	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	433,12	97	42013	
51	22	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	433,12	645	279362	
		Раздел 2.	**Водопровод В1**					
			Подраздел 2.1 Водоотвод В1					
52	23	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,113	1 465 996	165658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	24	С1241-201-0604 241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	114,13	241	27505	Казахстан
54	25	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Футляр из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,003	3 574 415	10723	
55	26	С1241-201-0917 241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	3,03	8 352	25307	Казахстан
56	27	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25-250 мм (гильза , патрубок)	т	0,00214	3 784 448	8091	
57	28	С1241-102-0160 241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из труб стальных электросварных прямошовных диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,3	2 687	806	Казахстан
58	29	С1241-102-0107 241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	585	117	Казахстан
59	30	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 633	9633	
60	31	С1242-301-0401 242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 820	3820	Казахстан
61	32	С1241-116-0204 241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1 434	1434	Казахстан
62	33	С1241-116-0204 241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1 434	1434	Казахстан
63	34	С1241-214-0301 241-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	690	690	Казахстан
64	35	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,014	4 234 153	59278	
65	36	У6121-0202-0119 6121-0202-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 32 мм	км	0,0002	549 942	110	
66	37	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4 656	18624	
67	38	С1241-208-1501 241-208-1501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	шт.	4	293	1172	Казахстан
68	39	У6121-0601-0101 6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 753	15753	
69	39.1	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	926	370	Казахстан
70	40	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 32-63 мм	км	0,113	271 281	30655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	41	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	15 131	11403	
72	42	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	6,28	997	6261	
73	42.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,448392	25 270	11331	Казахстан
74	43	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	6,28	272	1708	
75	43.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,151976	25 270	3840	Казахстан
			Подраздел 2.3 Восстановление асфальта					
76	44	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	10,24	1 900	19456	
77	45	У7101-0403-0104 7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 (до толщ. 16см)	$м^2$	10,24	91	932	
78	46	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	10,24	486	4977	
79	46.1	С1212-501-0402 212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,982016	21 895	21501	Казахстан
80	47	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (до толщ. 7см)	$м^2$	10,24	57	584	
81	47.1	С1212-501-0402 212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,712704	21 895	15605	Казахстан
82	48	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,00717	218 379	1565	
83	49	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	10,24	499	5110	
84	49.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,999424	25 270	25255	Казахстан
85	50	У7101-0602-0401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (толщю 5мм)	$м^2$	10,24	19	195	
86	50.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,247808	25 270	6262	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3.	**Канализация К1**					
			Подраздел 3,1,.Подраздел без наименования					
87	**51**	**У6121-0105-0406** **6121-0105-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	**км**	**0,05**	**1 717 417**	**85871**	
88	**52**	**С1241-204-0104** **241-204-0104** *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**50,5**	**3 818**	**192809**	**Казахстан**
89	**53**	**С1241-229-0103** **241-229-0103** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200**	**шт.**	**10**	**588**	**5880**	**Казахстан**
90	**54**	**У6121-0105-0403** **6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,014**	**1 465 996**	**20524**	
91	**55**	**С1241-201-0910** **241-201-0910** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**14,14**	**1 623**	**22949**	**Казахстан**
92	**56**	**У6111-0401-0102** **6111-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (наклейка полос гидроизола шириной 300мм)**	**$м^2$**	**14,41**	**3 363**	**48461**	
93	**56.1**	**С1235-102-0101** **235-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**$м^2$**	**15,851**	**435**	**6895**	**Казахстан**
		Раздел 4.	**Колодцы канализации**					
			Подраздел 4,1,.Подраздел без наименования					
94	**57**	**У6122-0401-0106** **6122-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**$м^3$**	**6,275**	**114 434**	**718073**	
95	**58**	**С1225-101-0602** **225-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**3**	**34 972**	**104916**	**Казахстан**
96	**59**	**С1225-101-0108** **225-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**3**	**19 004**	**57012**	**Казахстан**
97	**60**	**С1225-101-0109** **225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**3**	**29 268**	**87804**	**Казахстан**
98	**61**	**С1225-101-0606** **225-101-0606** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**3**	**16 635**	**49905**	**Казахстан**
99	**62**	**С1225-101-0610** **225-101-0610** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-1**	**шт.**	**3**	**39 692**	**119076**	**Казахстан**
100	**63**	**С1225-101-0201** **225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**5 543**	**16629**	**Казахстан**
101	**64**	**С1225-101-0104** **225-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (стоимость по калькуляции)**	**шт.**	**1**	**9 008,0**	**9008**	**Казахстан**
102	**65**	**С1244-201-1612** **244-201-1612** *РСНБ РК 2022*	**Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм**	**комплект**	**3**	**64 722**	**194166**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	66	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы - стремянки С1-03	т	0,0486	1 133 576	55092	Казахстан
104	67	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка горловины колодца	$м^3$	0,296	35 699	10567	
105	67.1	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,07104	23 276	1654	Казахстан
106	67.2	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1184	107 808	12764	Казахстан
107	68	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	2,2608	15 131	34208	
108	69	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	18,84	997	18783	
109	69.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,345176	25 270	33993	Казахстан
110	70	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	18,84	272	5124	
111	70.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,455928	25 270	11521	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-02 Накопительный резервуар емкостью 5,5$м^3$					
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
112	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (сухой грунт)	$м^3$	11,9	375	4463	
113	2	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (мокрый грунт).	$м^3$	8	413	3304	
114	3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.	$м^3$	15	507	7605	
115	4	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	443,25	62	27482	
116	5	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	$м^3$	1,1	16 023	17625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	6	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	2,1	4 066	8539	
118	7	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	18,9	97	1833	
119	8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	18,9	645	12191	
		Раздел 2.	**Накопитель**					
			Подраздел 2.1 Подраздел без наименования					
120	9	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,531	19 365	10283	
121	9.1	С1211-201-0601 211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,15399	6 614	1018	Казахстан
122	9.2	С1211-201-0604 211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,04779	6 520	312	Казахстан
123	9.3	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,531	4 903	2603	Казахстан
124	10	У6122-0401-0108 6122-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	$м^3$	2,61	104 329	272299	
125	11	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (Стоимость по калькуляции)	шт.	1	9 008,17	9008	Казахстан
126	12	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19 820	19820	Казахстан
127	13	С1225-101-0110 225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6, КС20-6и	шт.	3	40 897	122691	Казахстан
128	14	С1225-101-0614 225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	57 122	57122	Казахстан
129	15	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	70 650	70650	Казахстан
130	16	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 543	5543	Казахстан
131	17	С1244-201-0302 244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 467	6467	Казахстан
132	18	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	24	785	18840	Казахстан
133	19	С1241-701-0205 241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм	м	0,15	6 623	993	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	**20**	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** *ЕСД РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,531**	**50 776**	**26962**	
135	**21**	**Е11-080101-0401** **1108-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**$м^3$ изолирующего слоя**	**4,7**	**39 334**	**184870**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**15091211**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				3621139
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*1759146*
			машины и механизмы	тенге				1858552
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*480584*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				2342120
			перевозки	тенге				132273
			оборудование	тенге				7137126
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 001			
			ИТОГО	Тенге				**15091211**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге				**668143**
			ИТОГО	Тенге				**15759354**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**431111**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**787968**
			ИТОГО	Тенге				**16978433**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге			**7672410**	**18251815,75**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге			**7518962**	**17886779,76**
			НДС 12%	Тенге				**2146413,57**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**20033193,33**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Директор _____ Гладковская-Медведева А.А

Руководитель _____ Галеев К.Т

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ Курманов К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

Авторский надзор ТОО"Сенгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП_____ Каирбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.