Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Заречный с/о Есильского района, СКО (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	29.02.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу борудовани		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Заречный с/о Есильского района, СКО (Наружные инженерные сети)	9 635 541,80	8 603 162,32	8 603 162,32						1 032 379,48	9 635 541,80

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ Галеев К.Т.

Технический надзор ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ Курмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 247А БИН 160240007656

Директор _____ Гладковская-Медведева А.А

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Заречный с/о Есильского района, СКО (Наружные инженерные сети)

Наименование объекта - ДОГОВОР №85 от 29.02.2024 г Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Заречный с/о Есильского района, СКО (Наружные инженерные сети)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 20 МАЯ 2024г.
№1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения													
РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кв													
Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования													
1	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58 015	25 059	58015	25059	921	--	58015	
						32 035	8 096	32035	8096		--		
2	3	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 (стоимость по калькуляции)	шт.	2	71 264,09	--	142528	--	142528	--	142528	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 2. Материалы для опоры													
Подраздел 2.1 Подраздаел без наименования													
3	4	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32 790	--	65580	--	65580	--	65580	Казахстан
						--	--	--	--		--		
4	5	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 799	--	15196	--	15196	--	15196	Казахстан
						--	--	--	--		--		
6	6	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647	--	3294	--	3294	--	3294	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	--	4486	--	4486	--	4486	Казахстан
						--	--	--	--		--		
7	8	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 266	--	2532	--	2532	--	2532	Казахстан
						--	--	--	--		--		
8	9	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11 530	--	23060	--	23060	--	23060	Казахстан
						--	--	--	--		--		
9	10	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11 525	--	46100	--	46100	--	46100	Казахстан
						--	--	--	--		--		
10	11	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647	--	6588	--	6588	--	6588	Казахстан
						--	--	--	--		--		
11	12	С1252-102-0102 252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	4 938	--	9876	--	9876	--	9876	Казахстан
						--	--	--	--		--		
12	13	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	2	70	--	140	--	140	--	140	Казахстан
						--	--	--	--		--		
13	14	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	649	--	2596	--	2596	--	2596	Казахстан
						--	--	--	--		--		
14	15	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	--	2250	--	2250	--	2250	Казахстан
						--	--	--	--		--		
15	16	С1252-106-0201 252-106-0201 РСНБ РК 2022	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АП	шт.	6	8 497	--	50982	--	50982	--	50982	Казахстан
						--	--	--	--		--		
16	17	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	6	1 041	--	6246	--	6246	--	6246	Казахстан
						--	--	--	--		--		
17	18	С1252-201-0216 252-201-0216 РСНБ РК 2022	Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое	шт.	6	2 237	--	13422	--	13422	--	13422	Казахстан
						--	--	--	--		--		
18	19	С1252-203-0202 252-203-0202 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	6	3 078	--	18468	--	18468	--	18468	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 3. Разъединительный пункт													
Подраздел 3.1 Подраздаел без наименования													
19	20	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038 --	--	42076 --	--	42076 --	--	42076 --	Казахстан
20	21	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927 --	--	7854 --	--	7854 --	--	7854 --	Казахстан
21	22	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 534 --	--	5068 --	--	5068 --	--	5068 --	Казахстан
22	23	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040 --	--	18240 --	--	18240 --	--	18240 --	Казахстан
23	24	С1252-207-3929 252-207-3929 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	19 272 --	--	77088 --	--	77088 --	--	77088 --	Казахстан
24	25	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800 --	--	10800 --	--	10800 --	--	10800 --	Казахстан
25	26	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800 --	--	3600 --	--	3600 --	--	3600 --	Казахстан
26	27	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	1 647 --	--	29646 --	--	29646 --	--	29646 --	Казахстан
27	28	У6124-0103-0701 6124-0103-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	14 587 12 049	1 770 525	29174 24098	3540 1050	1536	--	29174	
28	29	У6124-0103-0801 6124-0103-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	27 145 24 098	519 145	54290 48196	1038 290	5056	--	54290	
29	30	515-201-0505 515-201-0505 СпрСЦ 11.2023	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495 --	--	334990 --	--	334990	--	334990	Казахстан
30	31	С1252-102-0102 252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	8	4 938 --	--	39504 --	--	39504	--	39504	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	32	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	8	70	--	560	--	560	--	560	Казахстан
						--	--	--	--		--		
32	33	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	375	--	4500	--	4500	--	4500	Казахстан
						--	--	--	--		--		
33	34	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717	--	20604	--	20604	--	20604	Казахстан
						--	--	--	--		--		
34	35	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 (ошиновка)	км	0,012	425 195	--	5102	--	5102	--	5102	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 4.КТПН-10/0,4кВ													
Подраздел 4.1 Подраздаел без наименования													
35	36	У6124-0101-1301 6124-0101-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	282 656	111 259	282656	111259	8737	--	282656	
						162 660	33 297	162660	33297		--		
36	37	515-102-0409 515-102-0409 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 260 204	--	2260204	--		--	2260204	Казахстан
						--	--	--	--	2260204	--		
37	38	515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402	--	1331402	--		--	1331402	Казахстан
						--	--	--	--	1331402	--		
38	39	У6124-0103-1001 6124-0103-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж предохранителя	шт.	3	7 748	558	23244	1674	3498	--	23244	
						6 024	168	18072	504		--		
39	40	С1247-207-0607 247-207-0607 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 16А	шт.	3	933	--	2799	--	2799	--	2799	Казахстан
						--	--	--	--		--		
40	41	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 477	--	6477	--	30	--	6477	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						6 447	--	6447	--		--		
41	42	С1247-204-7422 247-204-7422 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА57-135 3Р 100А (прим.)	шт.	1	17 006	--	17006	--	17006	--	17006	Казахстан
						--	--	--	--		--		
42	43	У6124-0103-0301 6124-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж трансформатора напряжения до 10 кВ, однофазного	шт.	3	8 855	1 385	26565	4155	4338	--	26565	
						6 024	427	18072	1281		--		
43	44	С1247-302-0502 247-302-0502 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 100/5А	шт.	3	5 336	--	16008	--	16008	--	16008	Казахстан
						--	--	--	--		--		
44	45	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 716	230	5716	230	40	--	5716	
						5 446	71	5446	71		--		
45	46	С1247-301-0310 247-301-0310 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	58 736	--	58736	--	58736	--	58736	Казахстан
						--	--	--	--		--		
46	47	У6124-0203-0308 6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	3	2 357	9	7071	27	219	--	7071	
						2 275	2	6825	6		--		
47	48	С1243-142-0307 243-142-0307 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,003	138 811	--	416	--	416	--	416	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 5. Заземление КТПН и РЛДН													
Подраздел 5.1 Подраздаел без наименования													
48	49	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 421	59	42630	1770	16350	--	42630	
						817	15	24510	450		--		
49	50	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 18 мм	шт.	10	7 486	392	74860	3920	30110	--	74860	
						4 083	100	40830	1000		--		
РАЗДЕЛ 6. Провода АС													
Подраздел 6.1 Подраздаел без наименования													
50	51	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,065	412 297	161 228	26799	10480	198	--	26799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						248 013	42 587	16121	2768		--		
51	52	С1243-604-0104 243-604-0104 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,195	252 634	--	49264	--	49264	--	49264	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 7. Ограничитель напряжения													
Подраздел 7.1 Подраздаел без наименования													
52	53	Ц13-200204-0103 1320-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.	3	378 971	124 319	1136913	372957	207513	--	1136913	
						185 481	31 483	556443	94449		--		
53	54	С1252-207-1728 252-207-1728 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10 (роим.)	шт.	3	5 743	--	17229	--	17229	--	17229	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 8. Ограждение КТПН													
Подраздел 8.1 Подраздаел без наименования													
54	55	У6101-0205-0106 6101-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,6885	6 751	--	4648	--	--	--	4648	
						6 751	--	4648	--		--		
55	56	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заливка бетоном опор. Устройство (Бетон В15)	$м^3$	0,4483	33 066	3 012	14823	1351	2337	--	14823	
						24 838	604	11135	271		--		
56	56,1	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,457266	29 969	--	13704	--	13704	--	13704	Казахстан
						--	--	--	--		--		
57	57	У6124-0103-2701 6124-0103-2701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж ограждения сетчатого	$м^2$	44,52	13 670	1 116	608588	49685	22482	--	608588	
						12 049	315	536421	14024		--		
РАЗДЕЛ 9. Фундамент под КТПН													
Подраздел 9.1 Подраздаел без наименования													
58	63	У6104-0202-0104 6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	13 132	6 407	26264	12814	3666	--	26264	
						4 892	1 276	9784	2552		--		
59	64	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	6 068	2 868	12136	5736	2180	--	12136	
						2 110	571	4220	1142		--		
60	65	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,02	47 975	--	96910	--	96910	--	96910	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**7317523**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1525963**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**605695**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**161251**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1259271**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3926596**			
			ИТОГО	Тенге						**11063722**			**7317523**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге									**284838**
			ИТОГО	Тенге									**7602361**
			Сметная прибыль 5%	Тенге									**183788**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге									**380118**
			ИТОГО	Тенге									**8166267**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге						**4221091**			**8778737**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге									**8603162,32**
			ТОО 12%	Тенге									**1032379,48**
			ВСЕГО С НДС	Тенге									**9635541,80**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 247А
БИН 160240002656

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

Технический надзор ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ **Кудрашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.**

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП_____ **Каирбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.**

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т**