ЗАКАЗЧИК *ТОО "Кулагер строй Астана"*
ПОДРЯДЧИК *ТОО "SaRa - KZ"*
Наименование строительства и его адрес
Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2002г. №170

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь 2022 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком — застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	22.05.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетным месяцам, включительно с НДС	в отчётный (месяц без НДС)	из графы 1							
			СМР (в сметных ценах за 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)	2 068 673,23	1 847 029,67		1 847 029,67			0,00	0,00	221 643,56	2 068 673,23

Подрядчик:
ТОО "SaRa - KZ"
Директор
_____ Сейткалиев Ш.М.
М. П.

Заказчик:
ТОО "Кулагер строй Астана"
Директор
_____ Ерсеитов Д. Ж.
М. П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Кулагер строй Астана" БИН 220540006448, обл. Акмолинская, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Ахмета Байтурсынова, дом 27, Телефон 8 777 108 3338

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa - KZ" БИН 160440015211, обл. Костанайская, г. Костанай, микр. Северо-Западный, квартал 45а, дом 4, н.п. №1 (цоколь), Телефон 8 705 669 7786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажериым залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

(наименование, адрес)

Объект : Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажериым залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 22.05.2022

Акт выполненных работ 1

за октябрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы. Дом №3 (по ГП) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		34,2	308,74	0,00	10559,00	0,00		7602,00	19614,00	
				м³ грунта		308,74	0,00	10559,00	0,00		1453,00		
2	2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		649,8	1,61	1,61	1046,00	1046,00		240,00	1390,00	
				м³ грунта		0,00	0,52	0,00	338,00		104,00		
3	3	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		649,8	1,42	1,43	923,00	929,00		214,00	1228,00	
				м³ грунта		0,00	0,46	0,00	299,00		91,00		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		649,8	35,28	5,19	22925,00	3373,00		15244,00	41223,00	
				м³ уплотненного грунта		30,09	2,50	19552,00	1625,00		3054,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					35453,00	5348,00	0,00	23300,00	63455,00	
								30111,00	2262,00	0,00	4702,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
5	5	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		47	545,92	161,97	25658,00	7613,00		23526,00	53119,00	
				шт. сборных конструкций		383,95	40,25	18046,00	1892,00		3935,00		
6	6	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		11,5	344,41	92,35	3961,00	1062,00		3732,00	8308,00	
				шт. сборных конструкций		252,06	22,95	2899,00	264,00		615,00		
7	7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		16,5	238,08	72,50	3928,00	1196,00		3575,00	8103,00	
				шт. сборных конструкций		165,59	18,02	2732,00	297,00		600,00		
8	8	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		79,5	217,04	73,93	17255,00	5877,00		15149,00	34996,00	
				шт. сборных конструкций		143,11	18,37	11377,00	1460,00		2592,00		
9	9	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		4,25	2391,95	143,52	10166,00	610,00		9022,00	20723,00	
				м³ кладки		2248,43	34,24	9556,00	146,00		1535,00		
10	10	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		52,15	78,05	0,45	4070,00	24,00		3770,00	8467,00	
				м² поверхности		77,60	0,13	4047,00	7,00		627,00		
11	11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство		93,761625	3844,21	303,44	360439,00	28451,00		308007,00	721922,00	
				м³		3540,77	69,12	331988,00	6481,00		53476,00		
12	12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		6,309188	2478,96	186,56	15640,00	1177,00		13750,00	31741,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ кладки		2292,40	50,98	14463,00	321,50		2351,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					441117,00	46010,00	0,00	380531,00	887379,00	
								395108,00	10868,50	0,00	65731,00		
			Раздел 3: Стены										
13	17	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**		133,504	3141,58	139,54	419413,40	18629,20		376863,20	859979,40	
				м³ кладки		3002,04	33,29	400784,40	4444,40		63702,80		
			Итого по разделу 3: Стены					419413,40	18629,20	0,00	376863,20	859979,40	
								400784,40	4444,40	0,00	63702,80		
			ИТОГО по акту					895983,40	69987,20	0,00	780694,20	1810813,40	
								826003,40	17574,90	0,00	134135,80		
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			36216,27					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1847029,67	
			НДС	%	12,00			221643,56					
			Итого с НДС									2068673,23	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SaRa - KZ", БИН 160440015211

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сейтхалиев М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Кулагер строй Астана", БИН 220540006448

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ерсітов Р.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Кунгуй Джумабаев Наурызбай Баганович, №KZ28VJE00055662, №KZ80VJE00063553, №KZ87VJE00064300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Главный инженер Сарбаев Ержан Сансызбаевич, приказ № 4

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ЗАКАЗЧИК *ТОО "Кулагер строй Астана"*
ПОДРЯДЧИК *ТОО "SaRa - KZ"*
Наименование строительства и его адрес
Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2002г. №170

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь 2022 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком — застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	22.05.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетным месяцам, включительно с НДС	в отчётный (месяц без НДС)	из графы 1							
			СМР (в сметных ценах за 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)	12 849 277,78	9 625 539,77		9 625 539,77			0,00	0,00	1 155 064,77	10 780 604,55

Подрядчик:
ТОО "SaRa - KZ"
директор
_____ Сейткалиев Ш.М.

М. П.

Заказчик:
ТОО "Кулагер строй Астана"
директор
_____ Ермеитов Д.Н.

М. П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Кулагер строй Астана" БИН 220540006448, обл. Акмолинская, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Ахмета Байтурсынова, дом 27, Телефон 8 777 108 3338**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SaRa - KZ" БИН 160440015211, обл. Костанайская, г. Костанай, микр. Северо-Западный, квартал 45а, дом 4, н.п. №1 (поколь), Телефон 8 705 669 7786**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)**

(наименование, адрес)

Объект : **Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от **22.05.2022**

Акт выполненных работ 2

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы. Дом №3 (по ГП)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Стены										
1	17	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	534,016	3141,58	139,54	1677653,60	74516,80		1507452,80	3439917,60	
						3002,04	33,29	1603137,60	17777,60		254811,20		
2	18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. /Наружные несущие стены чердака, выхода на кровлю, парапет/	м³ кладки	98	2478,96	186,56	242938,40	18283,20		213575,20	493034,40	
						2292,40	50,98	224655,20	4996,00		36520,80		
3	19	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9/Наружные стены вентшахт на кровле/	м³ кладки	7,112	2478,96	186,56	17630,40	1326,40		15499,20	35780,00	
						2292,40	50,98	16303,20	362,40		2650,40		
4	20	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	312,48	639,81	17,15	199927,80	5358,60		182281,80	412785,60	
						622,66	4,59	194568,60	1434,00		30576,00		
5	21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м² перегородок (за вычетом проемов)	312,48	639,81	17,15	199927,80	5358,60		182281,80	412785,60	
						622,66	4,59	194568,60	1434,00		30576,00		
6	22	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	95,76	2361,45	186,56	226132,20	17865,00		198229,20	458310,00	
						2174,89	50,98	208267,20	4881,60		33948,60		
7	23	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	163,464	2361,45	186,56	386011,80	30495,60		338380,20	782343,00	
						2174,89	50,98	355516,20	8333,40		57951,00		
8	24	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	543,2	77,03	15,90	41842,40	8636,80		41604,00	90122,40	
						61,12	3,79	33200,00	2058,40		6676,00		
9	25	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	59,36	422,29	86,11	25067,20	5111,20		24986,40	54058,40	
						336,18	20,54	19956,00	1219,20		4004,80		
10	26	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,47912	6421,19	590,77	15919,20	1464,80		10335,20	28354,40	
						5830,41	211,65	14454,40	524,80		2100,00		
11	27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	3,2256	3844,21	303,44	12400,00	979,20		10596,00	24836,00	
						3540,77	69,12	11420,80	223,20		1840,00		
12	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	66,93708	15,20	0,13	1017,60	8,80		696,80	1852,00	
						15,07	0,02	1008,80	1,60		137,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	66,93708	17,81	0,20	1192,00	12,80		816,00	2168,80	
						17,62	0,04	1179,20	2,40		160,80		
14	30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,570856	23915,38	151,58	37568,00	238,40		34791,20	78148,00	
						23763,80	51,36	37329,60	80,80		5788,80		
15	31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	18,153072	23915,38	151,58	434137,60	2751,20		402056,00	903088,80	
						23763,80	51,36	431385,60	932,00		66895,20		
16	32	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	20,202	6421,19	590,77	129720,80	11935,20		84222,40	231058,40	
						5830,41	211,65	117785,60	4276,00		17115,20		
17	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	545,454	15,20	0,13	8291,20	71,20		5678,40	15088,00	
						15,07	0,02	8220,00	11,20		1118,40		
18	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	545,454	17,81	0,20	9714,40	108,80		6648,80	17672,00	
						17,62	0,04	9611,20	21,60		1308,80		
			Итого по разделу 3: Стены					3667092,40	184522,60	0,00	3260131,40	7481403,40	
								3482567,80	48570,20	0,00	554179,60		
			Раздел 4: Перегородки										
19	35	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	2164,131158	440,78	1,75	953905,40	3787,00		856649,50	1955400,30	
						439,03	0,79	950118,40	1709,40		144845,40		
			Итого по разделу 4: Перегородки					953905,40	3787,00	0,00	856649,50	1955400,30	
								950118,40	1709,40	0,00	144845,40		
			ИТОГО по акту					4620997,80	188309,60	0,00	4116780,90	9436803,70	
								4432686,20	50279,60	0,00	699025,00		
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			188736,07				9625539,77	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС	%	12,00			1155064,77				10780604,54	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SaRa-KZ", БИН 160440015211

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "Кулагер строй Астана", БИН 220540006448

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Джумабаев Наурызбай Бакенович, №KZ28VJE00055662, №KZ80VJE00063553

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер Сарбаев Ержан Сансызбаевич, приказ № 4

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ЗАКАЗЧИК *ТОО "Кулагер строй Астана"*
ПОДРЯДЧИК *ТОО "SaRa - KZ"*
Наименование строительства и его адрес
Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2002г. №170

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь 2022 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком — застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	22.05.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетным месяцам, включительно с НДС	в отчётный (месяц без НДС)	из графы 1							
			СМР (в сметных ценах за 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)	74 402 956,06	54 958 641,32		54 958 641,32			0,00	0,00	6 595 036,96	61 553 678,28

Подрядчик:
ТОО "SaRa - KZ"
директор
_____ Сейткалиев Ш.М.

М. П.

Заказчик:
ТОО "Кулагер строй Астана"
директор
_____ Ерсентов Д.Ж.

М. П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Кулагер строй Астана" БИН 220540006448, обл. Акмолинская, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Ахмета Байтурсынова, дом 27, Телефон 8 777 108 3338

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa - KZ" БИН 160440015211, обл. Костанайская, г. Костанай, микр. Северо-Западный, квартал 45а, дом 4, н.п. №1 (цоколь), Телефон 8 705 669 7786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

(наименование, адрес)

Объект : Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 22.05.2022

Акт выполненных работ 3

за декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы. Дом №3 (по ГП) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундаменты										
1	12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	6,309188	2478,96	186,56	15640,00	1177,00		13750,00	31741,00	
						2292,40	50,98	14463,00	321,50		2351,00		
2	13	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,007675	14833,40	1530,15	114,00	12,00		74,00	203,00	
						13303,25	598,60	102,00	5,00		15,00		
3	14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,2069	17,81	0,20	4,00	0,00		3,00	7,00	
						17,62	0,04	4,00	0,00				
4	15	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,02879	18445,66	622,80	531,00	18,00		484,00	1096,00	
						17822,85	236,82	513,00	7,00		81,00		
5	16	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1,5	406,49	0,05	610,00	0,00		671,00	1383,00	
						406,44	0,00	610,00	0,00		102,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					16899,00	1207,00	0,00	14982,00	34430,00	
								15692,00	333,50	0,00	2549,00		
			Раздел 3: Стены										
6	18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. /Наружные несущие стены чердака, выхода на кровлю, парапет/	м³ кладки	24,5	2478,96	186,56	60734,60	4570,80		53393,80	123258,60	
						2292,40	50,98	56163,80	1249,00		9130,20		
7	19	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9/Наружные стены вентшахт на кровле/	м³ кладки	1,778	2478,96	186,56	4407,60	331,60		3874,80	8945,00	
						2292,40	50,98	4075,80	90,60		662,60		
8	20	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	208,32	639,81	17,15	133285,20	3572,40		121521,20	275190,40	
						622,66	4,59	129712,40	956,00		20384,00		
9	21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м² перегородок (за вычетом проемов)	208,32	639,81	17,15	133285,20	3572,40		121521,20	275190,40	
						622,66	4,59	129712,40	956,00		20384,00		
10	22	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	63,84	2361,45	186,56	150754,80	11910,00		132152,80	305540,00	
						2174,89	50,98	138844,80	3254,40		22632,40		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	23	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	108,976	2361,45	186,56	257341,20	20330,40		225586,80	521562,00	
						2174,89	50,98	237010,80	5555,60		38634,00		
12	24	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	135,8	77,03	15,90	10460,60	2159,20		10401,00	22530,60	
						61,12	3,79	8300,00	514,60		1669,00		
13	25	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14,84	422,29	86,11	6266,80	1277,80		6246,60	13514,60	
						336,18	20,54	4989,60	304,80		1001,20		
14	26	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,61978	6421,19	590,77	3979,80	366,20		2583,80	7088,60	
						5830,41	211,65	3613,60	131,20		525,00		
15	27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,8064	3844,21	303,44	3100,00	244,80		2649,00	6209,00	
						3540,77	69,12	2855,20	55,80		460,00		
16	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	16,73427	15,20	0,13	254,40	2,20		174,20	463,00	
						15,07	0,02	252,20	0,40		34,40		
17	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	16,73427	17,81	0,20	298,00	3,20		204,00	542,20	
						17,62	0,04	294,80	0,60		40,20		
18	30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,392714	23915,38	151,58	9392,00	59,60		8697,80	19537,00	
						23763,80	51,36	9332,40	20,20		1447,20		
19	31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,538268	23915,38	151,58	108534,40	687,80		100514,00	225772,20	
						23763,80	51,36	107846,40	233,00		16723,80		
20	32	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,0505	6421,19	590,77	32430,20	2983,80		21055,60	57764,60	
						5830,41	211,65	29446,40	1069,00		4278,80		
21	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	136,3635	15,20	0,13	2072,80	17,80		1419,60	3772,00	
						15,07	0,02	2055,00	2,80		279,60		
22	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	136,3635	17,81	0,20	2428,60	27,20		1662,20	4418,00	
						17,62	0,04	2402,80	5,40		327,20		
			Итого по разделу 3: Стены					919026,20	52117,20	0,00	813658,40	1871298,20	
								866907,80	14399,40	0,00	138613,60		
			Раздел 4: Перегородки										
23	35	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	927,484782	440,78	1,75	408816,60	1623,00		367135,50	838028,70	
						439,03	0,79	407193,60	732,60		62076,60		
			Итого по разделу 4: Перегородки					408816,60	1623,00	0,00	367135,50	838028,70	
								407193,60	732,60	0,00	62076,60		
			Раздел 5: Покрытие										
24	36	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	121,1	1503,11	249,48	182027,00	30212,00		187425,00	399008,00	
						1253,63	57,97	151815,00	7020,00		29556,00		
25	37	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	473,9	1812,96	293,30	859162,00	138995,00		887321,00	1886203,00	
						1519,66	67,10	720167,00	31799,00		139720,00		
26	38	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022	Плиты лоджий площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	42	2162,15	306,98	90810,00	12893,00		95572,00	201292,00	
						1855,17	73,24	77917,00	3076,00		14910,00		
27	39	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,8916	32105,91	2953,88	92837,00	8541,00		60276,00	165362,00	
						29152,03	1058,27	84296,00	3060,00		12249,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	40	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	24,66	17518,96 16661,70	857,26 200,77	432018,00 410878,00	21140,00 4951,00		378404,00 64834,00	875256,00	
29	41	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	310	17518,96 16661,70	857,26 200,77	5430878,00 5165127,00	265751,00 62239,00		4756904,00 815021,00	11002803,00	
30	42	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,4062	32105,91 29152,03	2953,88 1058,27	45147,00 40994,00	4154,00 1488,00		29312,00 5957,00	80416,00	
31	43	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	24,8	17518,96 16661,70	857,26 200,77	434470,00 413210,00	21260,00 4979,00		380552,00 65202,00	880224,00	
			Итого по разделу 5: Покрытие					7567349,00 7064404,00	502946,00 118612,00	0,00 0,00	6775766,00 1147449,00	15490564,00	
			Раздел 6: Кровля										
32	44	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	1082	959,96 943,34	16,62 4,35	1038677,00 1020694,00	17983,00 4707,00		943363,00 158567,00	2140607,00	
33	45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	1082	439,20 404,70	34,50 9,23	475214,00 437885,00	37329,00 9987,00		412047,00 70979,00	958240,00	
34	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	1082	30,25 22,51	7,74 2,14	32731,00 24356,00	8374,00 2315,00		24540,00 4577,00	61848,00	
35	47	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	1082	147,48 143,48	4,00 1,10	159573,00 155245,00	4328,00 1190,00		143917,00 24280,00	327770,00	
36	48	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	191,6	42842,24 42593,78	248,46 104,16	8208573,00 8160968,00	47605,00 19957,00		7362834,00 1245712,00	16817119,00	
37	49	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	2476	1602,16 1582,96	19,20 9,10	3966948,00 3919409,00	47540,00 22532,00		3547737,00 601173,00	8115858,00	
38	50	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	1512,6	2004,41 1997,41	7,00 1,53	3031871,00 3021282,00	10588,00 2314,00		2781702,00 465079,00	6278652,00	
39	51	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	24,08	11959,79 11242,17	717,62 171,20	287992,00 270711,00	17280,00 4122,00		255595,00 43487,00	587074,00	
40	52	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	10,32	11959,79 11242,17	717,62 171,20	123425,00 116019,00	7406,00 1767,00		109541,00 18637,00	251603,00	
41	53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0436	119576,91 118819,01	757,90 256,80	5214,00 5181,00	33,00 11,00		4828,00 803,00	10845,00	
42	54	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	19,466667	453,62 452,72	0,90 0,35	8830,00 8813,00	18,00 7,00		7056,00 1271,00	17157,00	
43	55	1110-0102-0605 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	19,6	171,58 171,19	0,39 0,19	3363,00 3355,00	8,00 4,00		3023,00 511,00	6897,00	
44	56	1115-0108-1503 РСНБ РК 2022	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м² стен (за вычетом проемов)	19,6	1079,98 1075,49	4,49 2,08	21168,00 21080,00	88,00 41,00		16896,00 3045,00	41109,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	57	1112-0101-1101 РСНБ РК 2022	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		4	3850,82	9,66	15403,00	39,00		14153,00	31921,00	
				колпак		3841,16	4,76	15365,00	19,00		2365,00		
			Итого по разделу 6: Кровля					17378982,00	198619,00	0,00	15627232,00	35646700,00	
								17180363,00	68973,00	0,00	2640486,00		
			ИТОГО по акту					26291072,80	756512,20	0,00	23598773,90	53881020,90	
								25534560,40	203050,50	0,00	3991174,20		
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1077620,42					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									54958641,32	
			НДС	%	12,00			6595036,96					
			Итого с НДС									61553678,28	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SaRa - KZ", БИН 160440015211

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "Кулагер строй Астана", БИН 220540006448

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Джумабаев Наурызбай Бакенович, №KZ28VJE00055662, №KZ80VJE00063553, №KZ87VJE00064300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер Сарбаев Ержан Сансызбаевич, приказ № 4

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ЗАКАЗЧИК *ТОО "Кулагер строй Астана"*

ПОДРЯДЧИК *ТОО "SaRa - KZ"*

Наименование строительства и его адрес

Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2002г. №170

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за **январь 2024 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком — застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			1	22.05.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетным месяцам, включительно с НДС	в отчётный (месяц без НДС)	из графы 1							
			СМР (в сметных ценах за 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)	101 826 324,15	24 485 150,08		24 485 150,08			0,00	0,00	2 938 218,01	27 423 368,09

Подрядчик:
ТОО "SaRa - KZ"
директор

_____ Сейткалиев Ш.М.

М. П.

Заказчик:
ТОО "Кулагер строй Астана"
директор

_____

М. П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Кулагер строй Астана" БИН 220540006448, обл. Акмолинская, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Ахмета Байтурсынова, дом 27, Телефон 8 777 108 3338

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa - KZ" БИН 160440015211, обл. Костанайская, г. Костанай, микр. Северо-Западный, квартал 45а, дом 4, н.п. №1 (цоколь), Телефон 8 705 669 7786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

(наименование, адрес)

Объект : Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 22.05.2022

Акт выполненных работ 4

за январь 2023 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы. Дом №3 (по ГП) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: Лестницы										
1	58	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,4384	74166,99	7650,75	32515,00	3354,00		21026,00	57824,00	
						66516,24	2992,98	29161,00	1312,00		4283,00		
2	59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0286	433084,84	431,08	12473,00	13,00		11344,00	25722,00	
						432653,76	201,74	12460,00	6,00		1905,00		
3	60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	11,8368	76,02	0,65	900,00	8,00		616,00	1637,00	
						75,37	0,09	892,00	1,00		121,00		
4	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	11,8368	89,07	0,96	1054,00	11,00		721,00	1917,00	
						88,11	0,18	1043,00	2,00		142,00		
5	62	1107-0108-0103 РСНБ РК 2022	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	120	7486,30	1220,21	898356,00	146425,00		928724,00	1973246,00	
						6266,09	292,70	751931,00	35124,00		146166,00		
6	63	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	1665	2377,41	17,48	3958388,00	29104,00		4652643,00	9299908,00	
						2359,93	8,19	3929283,00	13636,00		688877,00		
7	64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1749	74166,99	7650,75	12972,00	1338,00		8388,00	23069,00	
						66516,24	2992,98	11634,00	523,00		1709,00		
8	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,7223	89,07	0,96	421,00	5,00		288,00	766,00	
						88,11	0,18	416,00	1,00		57,00		
			Итого по разделу 7: Лестницы					4917079,00	180258,00	0,00	5623750,00	11384089,00	
								4736820,00	50605,00	0,00	843260,00		
			Раздел 8: Полы										
9	66	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	263,16	1164,82	24,06	306534,00	6331,50		283210,20	636923,40	
						1140,76	4,12	300202,50	1084,20		47179,20		
10	67	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	263,16	700,24	11,94	184275,30	3141,90		170846,10	383532,30	
						688,30	2,35	181133,10	618,30		28410,90		
11	68	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	263,16	584,35	7,46	153777,60	1963,20		143888,10	321479,10	
						576,89	4,78	151814,40	1257,90		23813,40		
12	69	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	263,16	49,43	7,84	13008,00	2063,40		11463,30	26429,10	
						41,59	4,75	10944,90	1250,10		1957,80		
13	70	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	6,500052	24893,91	455,96	161811,60	2963,70		145813,20	332234,70	
						24437,95	213,29	158847,90	1386,30		24609,90		
14	71	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка		263,16	1450,01	23,05	381584,70	6065,70		355316,10	795853,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		1426,96	9,41	375518,70	2476,20		58953,00		
15	72	1113-0301-0107 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м²	263,16	79,18	0,66	20837,10	173,70		14289,60	37937,10	
						78,52	0,18	20663,40	47,40		2810,40		
16	73	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м²	263,16	43,03	0,84	11323,80	221,10		7686,90	20531,70	
						42,19	0,14	11102,70	36,90		1521,00		
17	75	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	835,2	758,01	7,69	633090,00	6422,70		592816,50	1323975,60	
						750,32	4,78	626667,30	3992,40		98069,10		
18	76	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	835,2	60,49	9,14	50521,20	7633,50		44666,40	102804,60	
						51,35	5,54	42887,40	4626,90		7617,00		
19	77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	835,2	590,31	7,67	493026,90	6406,20		461172,30	1030536,60	
						582,64	4,78	486621,00	3992,40		76337,40		
20	78	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,91872	24893,91	455,96	22870,50	418,80		20609,40	46958,40	
						24437,95	213,29	22451,70	195,90		3478,50		
21	80	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	197,28	1164,82	24,06	229795,80	4746,60		212310,90	477475,20	
						1140,76	4,12	225049,20	812,70		35368,50		
22	81	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	197,28	700,24	11,94	138143,40	2355,30		128076,00	287517,60	
						688,30	2,35	135787,80	463,50		21298,20		
23	82	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	197,28	758,01	7,69	149540,10	1517,10		140027,40	312732,00	
						750,32	4,78	148023,00	942,90		23164,50		
24	83	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	197,28	60,49	9,14	11933,40	1803,00		10550,40	24282,90	
						51,35	5,54	10130,40	1092,90		1799,10		
25	84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	197,28	590,31	7,67	116456,40	1512,90		108932,10	243420,00	
						582,64	4,78	114943,20	942,90		18031,50		
26	85	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,217008	24893,91	455,96	5402,10	99,00		4868,10	11091,90	
						24437,95	213,29	5303,10	46,20		821,70		
27	86	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	197,28	8,51	1,31	1678,80	258,60		1481,70	3413,10	
						7,20	0,79	1420,50	156,00		252,60		
28	88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	163,2	590,31	7,67	96339,00	1252,00		90114,00	201369,00	
						582,64	4,78	95087,00	780,00		14916,00		
29	89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	163,2	8,51	-1,31	-1389,00	-214,00		-1226,00	-2824,00	
						-7,20	-0,79	-1175,00	-129,00		-209,00		
30	93	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	838	758,01	7,69	635212,00	6445,00		594804,00	1328414,00	
						750,32	4,78	628768,00	4006,00		98398,00		
31	94	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	838	60,49	9,14	50691,00	7660,00		44816,00	103150,00	
						51,35	5,54	43031,00	4643,00		7643,00		
32	95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	838	590,31	7,67	494680,00	6428,00		462718,00	1033991,00	
						582,64	4,78	488252,00	4006,00		76593,00		
33	96	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9218	24893,91	455,96	22947,00	421,00		20678,00	47115,00	
						24437,95	213,29	22527,00	197,00		3490,00		
			Итого по разделу 8: Полы					4384090,70	78089,90	0,00	4069928,70	9130344,10	
								4306002,20	38925,00	0,00	676324,70		
			Раздел 9: Окна										
34	99	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	234	2911,42	53,70	681272,00	12566,00		607944,00	1392354,00	
						2857,72	29,00	668706,00	6786,00		103138,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	100	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	91	2354,61	55,32	214270,00	5034,00		190720,00	437389,00	
						2299,29	29,40	209235,00	2675,00		32399,00		
36	101	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	207	1742,71	54,58	360741,00	11298,00		319976,00	735175,00	
						1688,13	29,40	349443,00	6086,00		54458,00		
			Итого по разделу 9: Окна					1256283,00	28898,00	0,00	1118640,00	2564918,00	
								1227384,00	15547,00	0,00	189995,00		
			Раздел 10: Витражи										
37	105	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	144	2171,10	55,20	312638,00	7949,00		278077,00	637973,00	
						2115,90	29,75	304690,00	4284,00		47258,00		
38	106	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	41,4	1742,71	54,58	72148,00	2259,00		63995,00	147035,00	
						1688,13	29,40	69889,00	1217,00		10892,00		
			Итого по разделу 10: Витражи					384786,00	10208,00	0,00	342072,00	785008,00	
								374579,00	5501,00	0,00	58150,00		
			Раздел 11: Двери										
39	107	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	18,48	4174,22	14,79	77140,00	273,00		53129,00	140690,00	
						4159,43	7,15	76866,00	132,00		10421,00		
			Итого по разделу 11: Двери					77140,00	273,00	0,00	53129,00	140690,00	
								76866,00	132,00	0,00	10421,00		
			ИТОГО по акту					11019378,70	297726,90	0,00	11207519,70	24005049,10	
								10721651,20	110710,00	0,00	1778150,70		
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			480100,98					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24485150,08	
			НДС	%	12,00			2938218,01					
			Итого с НДС									27423368,09	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Sara-KZ" БИН 160440015211

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сейткалиев М.И

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "Кулагер строй Астана", БИН 220540006448

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ермагамбетов Р.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Аттестат: Джумабаев Нурлыбай Бакенович, №KZ28VJE00055662, №KZ80VJE00063553, №KZ87VJE00064300

(Ф.И.О. (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер Сарбаев-Ержан Сансызбаевич, приказ № 4

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ЗАКАЗЧИК *ТОО "Кулагер строй Астана"*

ПОДРЯДЧИК *ТОО "SaRa - KZ"*

Наименование строительства и его адрес

Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05.2002г. №170

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль 2024 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком — застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	22.05.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетным месяцам, включительно с НДС	в отчётный (месяц без НДС)	из графы 1							
			СМР (в сметных ценах за 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)	234 881 362,44	118 799 141,33		118 799 141,33			0,00	0,00	14 255 896,96	133 055 038,29

Подрядчик:

ТОО "SaRa-KZ"

директор

_____ Сейткалиев Ш.М.

М. П.

Заказчик:

ТОО "Кулагер строй Астана"

директор

_____ / Ергешов Р.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Кулагер строй Астана" БИН 220540006448, обл. Акмолинская, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Ахмета Байтурсынова, дом 27, Телефон 8 777 108 3338**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SaRa - KZ" БИН 160440015211, обл. Костанайская, г. Костанай, микр. Северо-Западный, квартал 45а, дом 4, н.п. №1 (цоколь), Телефон 8 705 669 7786**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)**

(наименование, адрес)

Объект : **Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 22.05.2022

Акт выполненных работ 5

за **февраль 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы. Дом №3 (по ГП)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: Полы										
1	66	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	614,04	1164,82 1140,76	24,06 4,12	715246,00 700472,50	14773,50 2529,80		660823,80 110084,80	1486154,60	
2	67	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	614,04	700,24 688,30	11,94 2,35	429975,70 422643,90	7331,10 1442,70		398640,90 66292,10	894908,70	
3	68	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	614,04	584,35 576,89	7,46 4,78	358814,40 354233,60	4580,80 2935,10		335738,90 55564,60	750117,90	
4	69	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	614,04	49,43 41,59	7,84 4,75	30352,00 25538,10	4814,60 2916,90		26747,70 4568,20	61667,90	
5	70	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	15,166788	24893,91 24437,95	455,96 213,29	377560,40 370645,10	6915,30 3234,70		340230,80 57423,10	775214,30	
6	71	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м² покрытия	614,04	1450,01 1426,96	23,05 9,41	890364,30 876210,30	14153,30 5777,80		829070,90 137557,00	1856992,20	
7	72	1113-0301-0107 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м²	614,04	79,18 78,52	0,66 0,18	48619,90 48214,60	405,30 110,60		33342,40 6557,60	88519,90	
8	73	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м²	614,04	43,03 42,19	0,84 0,14	26422,20 25906,30	515,90 86,10		17936,10 3549,00	47907,30	
9	74	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	248	2684,58 2678,80	5,78 2,62	665776,00 664342,00	1434,00 650,00		625091,00 103270,00	1394137,00	
10	75	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1948,8	758,01 750,32	7,69 4,78	1477210,00 1462223,70	14986,30 9315,60		1383238,50 228827,90	3089276,40	
11	76	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	1948,8	60,49 51,35	9,14 5,54	117882,80 100070,60	17811,50 10796,10		104221,60 17773,00	239877,40	
12	77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1948,8	590,31 582,64	7,67 4,78	1150396,10 1135449,00	14947,80 9315,60		1076068,70 178120,60	2404585,40	
13	78	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,14368	24893,91 24437,95	455,96 213,29	53364,50 52387,30	977,20 457,10		48088,60 8116,50	109569,60	
14	79	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	2784	689,67 683,10	6,57 3,57	1920041,00 1901750,00	18291,00 9939,00		1796988,00 297359,00	4014388,00	
15	80	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		460,32	1164,82	24,06	536190,20	11075,40		495392,10	1114108,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² изолируемой поверхности		1140,76	4,12	525114,80	1896,30		82526,50		
16	81	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		460,32	700,24	11,94	322334,60	5495,70		298844,00	670874,40	
				м² изолируемой поверхности		688,30	2,35	316838,20	1081,50		49695,80		
17	82	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		460,32	758,01	7,69	348926,90	3539,90		326730,60	729708,00	
				м² стяжки		750,32	4,78	345387,00	2200,10		54050,50		
18	83	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		460,32	60,49	9,14	27844,60	4207,00		24617,60	56660,10	
				м² стяжки		51,35	5,54	23637,60	2550,10		4197,90		
19	84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		460,32	590,31	7,67	271731,60	3530,10		254174,90	567980,00	
				м² стяжки		582,64	4,78	268200,80	2200,10		42073,50		
20	85	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,506352	24893,91	455,96	12604,90	231,00		11358,90	25881,10	
				т		24437,95	213,29	12373,90	107,80		1917,30		
21	86	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		460,32	8,51	1,31	3917,20	603,40		3457,30	7963,90	
				м² стяжки		7,20	0,79	3314,50	364,00		589,40		
22	87	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		657,6	2095,24	21,07	1377830,00	13855,00		1289277,00	2880478,00	
				м² покрытия		2074,17	11,55	1363974,00	7595,00		213371,00		
23	90	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм		888	1366,99	5,24	1145538,00	4391,00		1028972,00	2348470,00	
				м² потолков		1361,75	2,57	1141147,00	2154,00		173960,00		
24	91	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		125,7	533,98	9,99	67121,00	1256,00		62516,00	140009,00	
				м² изолируемой поверхности		523,99	5,09	65866,00	640,00		10372,00		
25	92	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		838	65,17	0,18	54612,00	150,00		51269,00	114353,00	
				м² изолируемой поверхности		64,99	0,09	54462,00	75,00		8472,00		
26	97	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		419	2684,58	5,78	1124839,00	2422,00		1056102,00	2355417,00	
				м² покрытия		2678,80	2,62	1122417,00	1098,00		174476,00		
			Итого по разделу 8: Полы					13555515,30	17269,4,10	0,00	12578939,30	28225219,90	
								13382819,80	81469,00	0,00	2090765,30		
			Раздел 9: Окна										
27	102	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м		438	393,42	3,13	172318,00	1371,00		154487,00	352949,00	
				м		390,29	1,61	170947,00	705,00		26144,00		
28	103	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		2,17128	93478,43	733,25	202968,00	1592,00		139207,00	369549,00	
				т конструкций		92745,18	171,86	201376,00	373,00		27374,00		
29	104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		58,62456	89,07	0,96	5222,00	57,60		3571,00	9496,00	
				м²		88,11	0,18	5165,00	11,00		703,00		
			Итого по разделу 9: Окна					380508,00	3020,00	0,00	297265,00	731994,00	
								377488,00	1089,00	0,00	54221,00		
			Раздел 11: Двери										
30	108	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022	Доводчики дверные. Установка		8	2258,86	0,46	18071,00	4,00		12466,00	32980,00	
				шт.		2258,40	0,00	18067,00	0,00		2443,00		
31	109	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах		275,73	4174,22	14,79	1150958,00	4078,00		792707,00	2099157,00	
				м²		4159,43	7,15	1146880,00	1971,00		155492,00		
32	110	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		1082,9	2042,81	26,36	2212159,00	28545,00		1977224,00	4524530,00	
				м²		2016,45	12,28	2183614,00	13298,00		335147,00		
33	111	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей		218,4	2719,04	56,90	593838,00	12427,00		529236,00	1212919,00	
				м²		2662,14	30,35	581411,00	6628,00		89845,00		
			Итого по разделу 11: Двери					3975026,00	45054,00	0,00	3311633,00	7869586,00	
								3929972,00	21897,00	0,00	582927,00		
			Раздел 12: Внутренняя отделка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, - тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	112	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		2312	76,26	0,24	176313,00	555,00		140847,00	342523,00	
				м² окрашиваемой поверхности		76,02	0,13	175758,00	301,00		25363,00		
35	113	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		4864,8	1367,28	23,04	6651544,00	112085,00		5309540,00	12917990,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1344,24	20,04	6539459,00	97491,00		956906,00		
36	114	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		2432,4	159,20	0,24	387238,00	583,50		309571,50	752560,00	
				м² окрашиваемой поверхности		158,96	0,13	386654,50	316,00		55750,50		
37	115	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		746	894,09	1,29	666991,00	962,00		533136,00	1296137,00	
				м² отделываемой поверхности		892,80	0,52	666029,00	388,00		96010,00		
38	116	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		596,8	76,26	0,24	45512,00	144,00		36357,00	88416,00	
				м² окрашиваемой поверхности		76,02	0,13	45369,00	78,00		6547,00		
39	117	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1281,2	1141,77	5,04	1462835,50	6457,00		1167147,50	2840381,50	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1136,73	1,99	1456378,50	2549,50		210398,50		
40	118	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		1294,4	76,26	0,24	98711,00	310,00		78855,00	191766,00	
				м² окрашиваемой поверхности		76,02	0,13	98400,00	168,00		14200,00		
41	119	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		634	641,52	0,42	406723,50	266,50		325280,00	790566,00	
				м² окрашиваемой поверхности		641,10	0,22	406457,50	139,50		58562,50		
42	120	1115-0108-2001 РСНБ РК 2022	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)		8501,2	893,74	1,37	7597862,00	11647,00		6069007,00	14760208,00	
				м²		892,37	0,00	7586216,00	0,00		1093339,00		
43	121	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1024,8	1141,77	5,04	1170086,00	5165,00		933572,00	2271951,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1136,73	1,99	1164921,00	2039,00		168293,00		
44	122	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		512,4	76,26	0,24	39075,50	123,00		31215,50	75912,00	
				м² окрашиваемой поверхности		76,02	0,13	38952,50	66,50		5621,00		
45	123	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		681,58	76,26	0,24	51977,00	164,00		41522,00	100976,00	
				м² окрашиваемой поверхности		76,02	0,13	51814,00	89,00		7477,00		
46	124	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		1137,6	4215,69	5,37	4795769,00	6109,00		3834713,00	9320925,50	
				м² поверхности облицовки		4210,32	3,28	4789660,00	3731,50		690443,50		
47	125	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		9545,2	1141,77	5,04	10898423,00	48108,00		8695486,00	21161422,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1136,73	1,99	10850315,00	18995,00		1567513,00		
48	126	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		1014,4	569,80	1,29	578005,00	1308,00		461775,00	1122961,00	
				м² отделываемой поверхности		568,51	0,52	576697,00	527,00		83181,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	127	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		507,2	793,56	1,49	402493,50	756,00		321696,50	782127,50	
				м² окрашиваемой поверхности		792,07	0,75	401738,00	380,50		57937,50		
50	128	1115-0601-0107 РСНБ РК 2022	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности		8530,8	538,12	0,22	4590594,00	1877,00		3671827,00	8923387,00	
				м² оклеиваемой поверхности		537,90	0,12	4588717,00	1024,00		660966,00		
			Итого по разделу 12: Внутренняя отделка					40020153,00	196620,00	0,00	31961548,00	77740209,50	
								39823536,00	128283,50	0,00	5758508,50		
			Раздел 13: Разные работы										
51	129	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		38,4	2129,74	577,98	81782,00	22194,00		64852,00	158365,00	
				м³ основания		1551,76	264,22	59588,00	10146,00		11731,00		
52	130	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		9,6	2610,77	362,43	25063,00	3480,00		20395,00	49095,00	
				м³		2248,34	86,22	21584,00	828,00		3637,00		
53	131	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		102,4	8223,61	639,42	842098,00	65477,00		720540,00	1687649,00	
				м³		7584,19	148,25	776621,00	15181,00		125011,00		
54	136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		47,08908	89,07	0,96	4194,00	45,00		2869,00	7628,00	
				м²		88,11	0,18	4149,00	8,00		565,00		
			Итого по разделу 13: Разные работы					953137,00	91196,00	0,00	808656,00	1902737,00	
								861942,00	26163,00	0,00	140944,00		
			ИТОГО по акту					58884339,30	508584,10	0,00	48958041,30	116469746,40	
								58375757,80	258901,50	0,00	8627365,80		
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2329394,93					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									118799141,33	
			НДС	%	12,00			14255896,96					
			Итого с НДС									133055038,29	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SaRa-KZ", БИН 160440015211

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ш.Вер Сейтканиев Ш.И

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Кулагер строй Астана", БИН 220540006448

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ерсаитов Р.И

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Технического надзора:

эксперт Джумабаев Наурызбай Бакенович, №KZ28VJE00055662, №KZ80VJE00063553

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Главный инженер Сарбаев Ержан Сансызбаевич, приказ № 4

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ЗАКАЗЧИК *ТОО "Кулагер строй Астана"*

ПОДРЯДЧИК *ТОО "SaRa - KZ"*

Наименование строительства и его адрес

Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

Утверждена

Приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05.2002г. №170

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат за **март 2024 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком — застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	22.05.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетным месяцам, включительно с НДС	в отчётный (месяц без НДС)	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР (в сметных ценах за 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)	287 315 000,00	46 815 747,33		46 815 747,33			0,00	0,00	5 617 889,68	52 433 637,01

Подрядчик:
ТОО "SaRa - KZ"
директор Сейткалиев Ш.М.

М.П.

Заказчик:
ТОО"Кулагер строй Астана"
директор

М. П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Кулагер строй Астана" БИН 220540006448, обл. Акмолинская, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Ахмета Байтурсынова, дом 27, Телефон 8 777 108 3338

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa - KZ" БИН 160440015211, обл. Костанайская, г. Костанай, микр. Северо-Западный, квартал 45а, дом 4, н.п. №1 (цоколь), Телефон 8 705 669 7786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

(наименование, адрес)

Объект : Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивнооздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, общественная баня. Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома №3 (по ГП)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 22.05.2022

Акт выполненных работ 6

за март 2023 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы. Дом №1 (по ГП) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: Полы										
1	97	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		419	2684,58	5,78	1124839,00	2422,00		1056102,00	2355417,00	
				м² покрытия		2678,80	2,62	1122417,00	1098,00		174476,00		
2	98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		5720,73304	206,48	0,27	1181217,00	1545,00		1109651,00	2474160,00	
				м плинтусов		206,21	0,14	1179672,00	801,00		183292,00		
			Итого по разделу 8: Полы					2306056,00	3967,00	0,00	2165753,00	4829577,00	
								2302089,00	1899,00	0,00	357768,00		
			Раздел 12: Внутренняя отделка										
3	114	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		2432,4	159,20	0,24	387238,00	583,50		309571,50	752560,00	
				м² окрашиваемой поверхности		158,96	0,13	386654,50	316,00		55750,50		
4	117	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1281,2	1141,77	5,04	1462835,50	6457,00		1167147,50	2840381,50	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1136,73	1,99	1456378,50	2549,50		210398,50		
5	119	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		634	641,52	0,42	406723,50	266,50		325280,00	790566,00	
				м² окрашиваемой поверхности		641,10	0,22	406457,50	139,50		58562,50		
6	122	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		512,4	76,26	0,24	39075,50	123,00		31215,50	75912,00	
				м² окрашиваемой поверхности		76,02	0,13	38952,50	66,50		5621,00		
7	124	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		1137,6	4215,69	5,37	4795769,00	6109,00		3834713,00	9320925,50	
				м² поверхности облицовки		4210,32	3,28	4789660,00	3731,50		690443,50		
8	127	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		507,2	793,56	1,49	402493,50	756,00		321696,50	782127,50	
				м² окрашиваемой поверхности		792,07	0,75	401738,00	380,50		57937,50		
			Итого по разделу 12: Внутренняя отделка					7494135,00	14295,00	0,00	5989624,00	14562472,50	
								7479841,00	7183,50	0,00	1078713,50		
			Раздел 13: Разные работы										
9	132	1115-0108-1001 РСНБ РК 2022	Ступени.Облицовка гранитными плитами		172,84	34790,15	1015,37	6013130,00	175496,00		4792606,00	11670195,00	
				м² облицовки		33774,78	885,93	5837633,00	153124,00		864459,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	133	1115-0101-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м² до 4	м² поверхности облицовки	171,2	38482,98	31,69	6588286,00	5425,00		5268557,00	12805390,00	
						38451,29	16,56	6582861,00	2835,00		948547,00		
11	134	1115-0102-0301 РСНБ РК 2022	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м² поверхности облицовки	171,2	1258,14	-11,07	-215394,00	-1895,00		-171563,00	-417913,00	
						-1247,07	-5,58	-213498,00	-955,00		-30956,00		
12	135	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	123,6	981,28	26,12	121286,00	3229,00		141061,00	283334,00	
						955,16	12,02	118058,00	1486,00		20987,00		
13	137	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	28,5	6160,58	562,51	175577,00	16032,00		156604,00	358756,00	
						5598,07	247,54	159545,00	7055,00		26575,00		
14	138	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	19	6325,99	2,24	120194,00	43,00		112942,00	251787,00	
						6323,75	0,00	120151,00	0,00		18651,00		
15	139	1111-0101-2502 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м² покрытия	190	2455,14	58,61	466477,00	11136,00		431051,00	969331,00	
						2396,53	16,97	455341,00	3224,00		71803,00		
16	140	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	190	1373,06	9,67	260881,00	1838,00		280657,00	584862,00	
						1363,39	4,33	259044,00	823,00		43324,00		
			Итого по разделу 13: Разные работы					13530437,00	211304,00	0,00	11011915,00	26505742,00	
								13319135,00	167592,00	0,00	1963390,00		
			ИТОГО по акту					23330628,00	229566,00	0,00	19167292,00	45897791,50	
								23101065,00	176674,50	0,00	3399871,50		
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			917955,83				46815747,33	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС	%	12,00			5617889,68				52433637,01	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SaRa - KZ", БИН 160440015211

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Кулагер строй Астана", БИН 220540006448

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик(и) проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Главный инженер Сарбаев Ержан Сансызбаевич, приказ № 4

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)