Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«30» 11 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Трудовая в г.Аксай ЗКО», Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксайская г.а., город Аксай, ул. Трудовая***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области», Аким города Аксай Баяндыков Арсен Толкынович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:***нет***;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «MG Design Incorporated», рабочий проект № MG-228-2019***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***распоряжением Государственного учреждения «Аппарат акима города Аксай Бурлинского района ЗКО» № 37-ө от 04.06.2021 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость участка	м	1630,57	1630,57	1630,57	1630,57
Категория дороги		IV	IV	IV	IV
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина земляного полотна	м	12,0	12,0	12,0	12,0
Ширина полосы движения	м	2,25-3,0	2,25-3,0	2,25-3,0	2,25-3,0
Ширина проезжей части	м	4,5-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Участок расположен в южно-западной части г.Аксай. Начало трассы участка №1 ПК 0+00 на примыкании к ул. Мостовая, конец трассы ПК 4+42,61 на примыкании к ул. Ихсанова. Начало участка №2 на примыкании к ул. Торговая, конец на ул. Трудовая. Начало участка №3 ул. Торговая на примыкании к ул. Ихсанова, конец на ул. Казахстанская. Общая длина трассы составила 1630,57 м.

Исходные данные:

1. Дорожная одежда облегченного типа, вид покрытия горячий асфальтобетон.
2. Дорожно-климатическая зона – IV.
3.Тип местности по характеру и степени увлажнения - I.
4. Категория дороги (улицы) – IV.
5. Грунты земляного полотна - суглинок пылеватый.

Конструкция дорожной одежды (тип I). Участок №1, №2, №3;

Покрытие- горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б, марки II по ГОСТ 91282013 на битуме 60/90, толщиной 7 см.

Основание - розлив битумно-дорожной эмульсии, расход 0,8 т/1000м2:

Песчано-гравийная смесь 80%, суглинок 20%, укрепленная стабилизатором грунта совместно с цементом в количестве 5% от общей массы, толщиной – 25 см с проливом воды.

Подстилающий слой - песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-2014 –10 см.

Уплотненный грунт.

Дорожная одежда тротуаров

Покрытие - асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б, марка II на битуме марки БНД 60/90, толщиной – 4 см, по ГОСТ 9128-2013.

Основание - щебень фракционированный фракции 20-40 мм, марки М 600, по способу заклинки толщиной – 10 см по ГОСТ 25607-2009.

Подстилающий слой:

- ПГС – 10 см.
- уплотненный грунт.

Обустройство дороги и безопасность дорожного движения

В комплекс мероприятий по организации и безопасности движения входит обустройство дороги в виде установки дорожных знаков, устройство разметки, укрепления обочин, а также геометрические параметры плана, продольного и поперечных профилей улицы.

Дорожные знаки

На рассматриваемой дороге предусмотрена установка 5-ти групп проектируемых дорожных знаков:

- приоритета;
- предупреждающие;
- информационно-указательные;
- запрещающие;
- знаки доп. информации.

Щитки знаков монтируются на металлических стойках, которые устанавливаются на обочинах.

Разметка дорожная

Разметка предусмотрена на протяжении всей улицы, на примыканиях, на съездах по СТ РК 1124-2003.

Разделение транспортных потоков противоположных направлений производится на дороге, имеющей ширину проезжей части 6 м и более.

Электротехнические решения

По степени надёжности потребители относятся к III категории.

Напряжение сети – 380В.

Проектом предусматривается:

1. Установка новой КТПН-10/0,4-250кВА;
2. Строительство участка ВЛ-10кВ;
3. Замена существующих деревянных опор на ж/б от опоры типа СВ105-3,5.
4. Реконструкция ВЛ-0,4кВ.
5. Установка светильников типа «Победа LED-80» на опорах в количестве 97 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2021 года***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2022 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***5,5 месяцев***;
фактически ***5,5 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2022г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2022г
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется)***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Трудовая в г.Аксай ЗКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____ «30» 11 **2022г.**
Место печати (при наличии)