Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

**«24» 10 2022г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, микрорайон Коктем, ул. Нурманова (Привязка)»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства Индерского района», руководитель Габдуллин А.М.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Атырау Эксперт Проект», в лице директора Мухтарова К.С. ГСЛ №21018840, от 26.05.2021г;***
***ТОО «СанТехЭлектроМонтаж», в лице директора Бактыгожа А.Б. ГСЛ №13018899 от 22.11.2013 г.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «БАТЫС-П», рабочий проект № 32-2021.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом ГУ «Отдел строительства Индерского района» №92 от 21.07.2021г.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Основные показатели генплана | | | | | |
| Площадь участка | га | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 | 0,1665 |
| Площадь покрытия | м2 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 |
| Протяженность ограждения площадки | м | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Прочие площади | м2 | 289,01 | 289,01 | 289,01 | 289,01 |
| Основные показатели электроснабжение территории | | | | | |
| Напряжение сети | В | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| Категория электроснабжения | | III | III | III | III |
| Потребная мощность объекта | кВт | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
| Расчетный ток | А | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Коэффициент мощности | cos ф | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Длина траншей | м | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Протяженность КЛ-0,4 кВ | м | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Количество светильников | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая площадь | | | метр в квадрате (далее - м$^2$) | | | |
| Число этажей | | | этаж | | | |
| Общий строительный объем | | | метр в кубе (далее - м$^3$) | | | |
| В том числе подземной части | | | м$^3$ | | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений | | | м$^2$ | - | - | |
| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
| | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Планировочные решения по генеральному плану

Схема генерального плана разработана в соответствии с санитарно-гигиенических и противопожарных требований, по СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов». Согласно ген. плана в площадках предусматривается: Детская игровая площадка. Спортивная площадка. Футбольная площадка. Уч. мкр. Коктем на данном участке предусматривается строительство футбольного поля, спортивной и детской площадки.

Электроосвещения площадки

Проект разработан согласно задания на проектирование и технические условия выданным АО "Атырау Жарык" №27-824 от 10.02.2021г. в соответствии с нормами и правилами, по степени обеспечения надежности электроснабжения Электроприемники относятся ко III категории. Напряжение на вводе 380/220В. Средняя горизонтальная освещенность покрытия детски площадки-10лк, физкультурные площадки-10лк, стадионы-10лк в соответствии с таблицей 16,17 СП РК 2.04- 104-2012. Точкой подключения является существующая ВЛ-0,4кВ"фидер-1" КТПНГ-10/0,4кВ №5-11 от ПС-110/35/10кВ №27 "Индерборская". Учет эл. энергии выполнено с прямое подключение трехфазного прибора учета долговременной памятью хранения данных (Меркурий231АТ), эл. счетчик установлено в существующей опоре СВ-0,4кВ специально закрытом щите(ЩМП-4). Управление уличным освещением предусмотрено ящик управления освещением типа ЯУО 9601-3474 савтоматическое управление от фотореле, установленными в сущ. опоре СВ-0,4кВ специально закрытом щите(ЩМП-4). Наружное освещение спортивный площадок выполнено светодиодными светильниками типа PROLED SLP-120, 148Вт устанавливаемых на металлических опорах типа СТВ г 9,0-3,0 ГЦ высотой 9м.Светильники подключено при помощи провода АВВГ 3х2,5, который присоединяется к водному щитку NTB-1 (распределительная коробка для опор освещения) в нулевом и фазном проводе. Закрепление опор в грунте осуществлено анкерная в сверленые котлованы глубиной 1,5м. и диаметром 500 мм. Распределительная сеть между осветительными опорами выполнено кабелями с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, бронированным, марки АВБбШв-1кВ. Сечение кабелей рассчитано по потери напряжения и выбрано с учетом длительно-допустимого тока. Мероприятия по экономии материальных ресурсов и электроэнергии: - выбор сечения кабелей и проводов с учетом их перегрузочной способности; - применением светодиодными светильниками; - автоматическое управление осветительной установки уличного освещения.

Защитные мероприятия

Система заземления TN-C. На металлических опорах освещение должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. В качестве заземляющего выпуска от нулевого провода используется непосредственно стальная опора, которая закручивается болтом к заземляющему устройству, состоящему из стального электрода Ø16мм, длиной 3,0 метра, вбитого в землю на расстоянии 0,5метра от опоры освещения и соединенного с ней стальной полосой 40х4мм, уложенной в траншее на глубине 0,5метра от спланированной отметки земли.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2022 года***;
месяц, год

окончание работ ***октябрь 2022 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяца***;
фактически 2 ***месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2022г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2022г
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(Не требуется)***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, микрорайон Коктем, ул. Нурманова (Привязка)»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
***директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____ «24» 10 **2022г.**
Место печати (при наличии)