Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**
**«_02__» __09_____2022г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство спортивной площадки по улице Нурмуханбет Абдуллина, земельный участок 37. «А» село Сагиз, Сагизский сельский округ, Кызылкогинский район, Атырауская область», Атырауская область, Кзылкогинский район, Сагизский с.о., с.Сагиз***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», руководитель Нигметов Дулат Тенелович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:***нет***;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой Согласование», рабочий проект №17-29/04/2020***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***приказом Государственного учреждения «Кызылкогинский районный отдел строительства» № 153 от 27.11.2020 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Технические показатели по генплану | | | | | |
| Площадь участка | га | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 |
| Площадь застройки | м2 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Электроосвещение наружное. Основные показатели | | | | | |
| Напряжение сети | В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Расчетная мощность | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетный ток | А | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 |
| Коэффициент мощности | | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Количество опор | шт | 6 | 6 | 6 | 6 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - м$^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (далее - $м^3$) | | | |
| В том числе подземной части | | | $м^3$ | | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений | | | $м^2$ | - | - | |
| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Площадка для строительства находится по адресу с.Сагыз Сагизского сельского округа, Кызылкогинского района Атырауской области. Данный участок имеет прямоугольную форму. На застраиваемом участке размером 60х 40м устраивается футбольное поле площадью 800м2, покрытие из искусственной травы; совмещенная площадка для игры в баскетбол и волейбол площадью 612м2; две спортивные площадки, размер каждого 16 х 18м общей площадью 576м2. Покрытие площадок устраивается из резинового спортивного покрытия. Покрытие из брусчатки составляет 420,24 м2.

Ограждение выполнено сетчатыми панелями высотой 2,0 м по металлическим стойкам из труб Ø89х5 ГОСТ 10704-91. Стойки замоналичиваются на глубину 900 мм в фундамент из бетона класса В15 на сульфатостойком цементе круглым сечением 300 мм. Сетчатые панели представляют собой сетку рабицу ГОСТ 5336-80, крепленную по контуру к каркасу из уголков 50х5. Защита от коррозии металлических конструкций выполнена в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 покрытием масляной краской.

Наружное электроосвещение

Счетчик установлено в опоре СВ-0,4кВ специально закрытом щите. Управление уличным освещением предусмотрено ящик управления освещением типа ЯУО 9601-3474 с автоматическое управление от фотореле, установленными в специально закрытом щите.

Наружное освещение спортивный площадок выполнено светодиодными светильниками, устанавливаемых на металлических опорах типа СТВг высотой 8м. Светильники подключено при помощи провода АВВГ 3х2,5, который присоединяется к водный щиток NTB-1 (распределительная коробка для опор освещения) в нулевом и фазном проводе. Закрепление опор в грунте осуществлено анкерная в сверленые котлованы глубиной 1,625м. и диаметром 500 мм.

Распределительная сеть между осветительными опорами выполнено кабелями с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, бронированным, марки АВБбШв-3х6мм2.

Защитные мероприятия. На металлических опорах освещение выполнены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. В качестве заземляющего выпуска от нулевого провода используется непосредственно стальная опора, которая закручивается болтом к заземляющему устройству, состоящему из стального электрода Ø16мм, длиной 3,0 метра, вбитого в землю на расстоянии 0,5 метра от опоры освещения и соединенного с ней стальной полосой 40х4мм, уложенной в траншее на глубине 0,5 метра от спланированной отметки земли.

Кабельные линии. Предусмотрено прокладка кабельных линий 0,4 кВ. К прокладке приняты кабели марки АВБбШв-1кВ. Кабельные линии прокладываются в земляной траншее на глубине 0,7м от спланированной поверхности земли.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2022 года***;

месяц, год

окончание работ ***август 2022 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***5 месяцев***;

фактически ***4 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2022г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2022г
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(Не требуется)***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство спортивной площадки по улице Нурмуханбет Абдуллина, земельный участок 37. «А» село Сагиз, Сагизский сельский округ, Кызылкогинский район, Атырауская область»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
***директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____ «02» 09 2022г.
Место печати (при наличии)