Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

" 24 " 04 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «BCS Construction», Республика Казахстан, город Алматы, пр. Сейфуллина, 404/67**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Прокошина П.В.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство электроснабжения мкр. Шуакты Турксибского района», город Алматы, Турксибский район, мкр.Шуакты**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управления энергетики и водоснабжения» города Алматы в лице Директора Алин Санжар Мендібайұлы**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации **ТОО «InnoTech» , ТОО «Агидель-Ас»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Компания Тырна» 008-2020-Э**

(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Управления энергетики и водоснабжения» города Алматы, приказ № 111 от 23.09.2020 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кабельная линия КЛ – 10 кВ, АСБ-10	м	1 340		1 340	
Кабельная линия КЛ – 0,4 кВ, АВБбШв-1	м	593		593	
ВЛИ-0,4 кВ	м	3 729		3729	
РП-10 кВ (БМЗ)	компл	1		1	
КТПГ-10/0,4кВ 2х630кВа	шт	1		1	
КТПГ-10/0,4кВ 2х400кВа	шт	1		1	
КТПГ-10/0,4кВ 160кВа	шт	2		2	
Силовой трансформатор 630 кВа	шт	1		1	
Силовой трансформатор 400 кВа	шт	5		5	
Силовой трансформатор 160 кВа	шт	1		1	
Силовой трансформатор 100 кВа	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Установка новых РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, замена ТП- 10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-6-10 кВ для подключения ТП-10/0,4 кВ, строительство кабельных линий 0,4 кВ, воздушных линий электропередачи 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП). В результате реализации проектных решений достигается снижение потерь электроэнергии, снижение затрат на эксплуатацию, снижение риска предоставления потребителю услуг не надлежащего качества. Реализация данного проекта мотивируется социально- экономическими и технологическими факторами.**

-

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« 27 » июль 2022 года**

месяц, год

окончание работ **« 30 » марта 2023 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц**: 3**

фактически, месяц:**8,0**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **10 %** и фактически применено **10 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

АО АЖК Управляющий директор городских электрических распределительных сетей

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «BCS Construction»**_____
считает объект: **«Строительство электроснабжения мкр.Шуакты, Турксибского района»**
_____

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемки в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BCS Construction » Прокошин П.В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО «InnoTech» Куракбаев А.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО «Агидель-Ас» Брискин А.И. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата
Место печати (при наличии)