Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« 25 » 06 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по пр. Абулхаир хана 153, 155/1 г. Уральск ЗКО», 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана 153***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел строительства г.Уральск», руководитель Уксукбаев Арман Серикович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***Филиал «Енбек-Орал» РГП «Енбек» ИУ КУИС МВД РК, рабочий проект №А-00-17-02***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения "Отдел строительства г.Уральска" № 101 от 27.07.2017 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,081002	0,081002	0,081002	0,081002
Площадь застройки	м2	810,02	810,02	810,02	810,02

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						

двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Площадка для строительства находится во дворе по адресу: пр. Абулхаир хана 153, 155/1, г. Уральск, ЗКО. Данный участок имеет прямоугольную форму.
На застраиваемом участке во дворе дома устраивается:
• спорт площадка с размерами 34,0х15,0 м. для игры в мини футбол, волейбол и баскетбол, с ограждением высотой 4 м,
• детская игровая площадка с размерами 5.0 х 4.7х16.0м. с металлическим ограждением высотой 1,15м вдоль проезжей части.
• навес с размерами 4.4х4.55 м.
• покрытие из плит бетонных тротуарных S=200м2
Покрытие детской игровой площадки наливное из резиновой крошки. В спортивной площадке предусмотрено искусственное травяное покрытие.
Основанием спортивной и детский игровой площадки служат: бетон класса В15, песчано-гравийная смесь, уплотненный грунт основания.
По периметру площадки запроектировано ограждение.
Спортивная площадка оборудуется двумя баскетбольными стойками и воротами для мини-футбола.
На детской площадке для организации досуга детей предусмотрено детское игровое оборудование.
Вокруг площадки для мини-футбола, детской игровой площадки предусмотрены уличные скамьи. Основанием для покрытия брусчатки служат: цементно-песчаная смесь; песчано-гравийная смесь; уплотненный грунт основания. Покрытие из брусчатки отделены бортовым камнем типа БР100.20.8.

Наружное электроосвещение

Для освещения спортивной и детской игровой площадки предусмотрены светильники светодиодные. Проектом предусмотрено металлические опоры высотой 9м, на которые с помощью кронштейнов устанавливается светильник светодиодный и обеспечивают нормируемую освещенность вдоль всей площадки. Опоры устанавливаются в заранее подготовленный земляной котлован и бетонируются.
Управление освещением объекта осуществляется со щита, установленного в существующий ТП NB109, кабелем марки АВБбШВ-1кВ сечением жилы 3х6мм2 до опор освещения. Кабели проложены в траншеи на глубине 0,7м. Присыпана первым слоем земли, и уложена сигнальная лента.

Видеонаблюдение

На территории предусматривается система видеонаблюдения. Для видеонаблюдения за площадками предусмотрена камера купольная поворотная, устанавливаемая на проектируемых опорах. Управление видеонаблюдением объектом осуществляется с помощью существующего персонального компьютера, в удаленном доступе. Кабельная распределительная сеть выполняется в соответствии с планами расположения сети.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2020 года***;

месяц, год

окончание работ ***июнь 2021 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяца***;
фактически ***2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(Не требуется)***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по пр. Абулхаир хана 153, 155/1 г. Уральск ЗКО»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Молдагалиев Мерекe Конысбаевич _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

дата « 25 » 06 **2021г.**

Место печати (при наличии)