А-2015 22.1.2 от 11.03.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Форма

зчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002299, Павлодарская область, г.Экибастуз, Рабочая, 1, 8(7187) 34 76 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, город Астана, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), ул. Балкантау, 78, 87013612363

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка: Капитальный ремонт оконных блоков школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа №17" отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. Рабочая, 1 в г. Экибастуз, Павлодарской области

(наименование, адрес)

ект: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №17" отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. Рабочая, 1 в г. Экибастуз, Павлодарской области

(наименование)

вор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за август месяц от 16.08.2024 года

ЛС№2-1-1 Общестроительные работы

авлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ел 2 Монтажные работы												
11	223-502-0701	Детский замок с тросиком от открывания створки	1 шт.	219	1 485,00	-	325 215	-	325 215	-	351232,20	

					-	-	-	-	-	26 017,20		
12	1110-0501-0901	Сетки антимоскитные. Установка НР=90%	м2	213,48	4 658,99	6,59	994 601	1 407	953 037	36 684	1113787,80	
					188,11	2,82	40 158	602	-	82 502,80		
13	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,51 м НР=90%	м	270,01	1 489,95	6,96	402 301	1 879	314 200	78 402,70	519159,92	
					319,33	3,30	86 222	891	-	38 456,22		
14	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	1 м	22,1	2 917,00	-	64 466	-	64 466	-	69623,28	
					-	-	-	-	-	5 157,28		
15	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	1 м	247,91	1 238,00	-	306 913	-	306 913	-	331466,04	
					-	-	-	-	-	24 553,04		
16	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР=80%	м	264,71	2 168,01	5,23	573 894	1 384	409 803	130 492	760736,88	
					614,66	1,54	162 707	408	-	56 350,88		
17	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР=80%	м	484,65	2 959,71	5,23	1 434 423	2 535	1 133 994	238 912,80	1807202,66	
					614,66	1,54	297 895	746	-	133 866,86		
18	1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ. Устройство НР=80%	м	484,65	1 379,46	5,23	668 555	2 535	368 126	238 912,80	980065,22	

					614,66	1,54	297 895	746	-	72 597,42		
19	261-107-0846	Откосы ПВХ (сэндвич-панели)	1000 м2	0,10547	3 715 098,00	-	391 831	-	391 831	-	423177,48	
					-	-	-	-	-	31 346,48		
20	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /50*30/	1 м3	0,40966	125 144,00	-	51 266	-	51 266	-	55367,28	
					-	-	-	-	-	4 101,28		
21	1110-0405-0201	Установка на внешние углы откосов оконных проемов отделочных уголков /откосная система/ НР=90%	м уголка	432,7	231,98	0,79	100 378	342	22	90 133,00	205752,00	
					231,14	0,31	100 014	134	-	15 241,00		
22	217-205-0113	Планка (уголок) для крепление откосов ПВХ	1 м	432,7	249,00	-	107 742	-	107 742	-	116361,36	
					-	-	-	-	-	8 619,36		
23	1211-0102-0101	Штукатурка стен по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм /под подоконными досками/ НР=72%	м2	67,2484	3 358,50	0,21	225 854	14	42 598	131 933,52	386410,52	
					2 724,84	-	183 241	-	-	28 623,00		

24	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски /под подоконными досками/ НР=72%	м2	115,645	2 221,39	34,36	256 893	3 974	96 309	115 143,12	401799,01	
					1 354,23	28,63	156 610	3 311	-	29 762,89		
25	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	77,045	585,47	4,23	45 108	326	15 860	23 256,00	73833,00	
					375,38	1,95	28 921	150	-	5 469		
26	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	38,6	733,61	1,84	28 317	71	8 443	15 870,00	47721,00	
					513,05	0,87	19 804	34	-	3 534,00		

го	**7 643 695,65**
плата рабочих-строителей, тенге	1 373 467
раты на эксплуатацию машин, тенге	14 467
ч. зарплата машинистов, тенге	7 022
териалы, изделия и конструкции, тенге	4 589 825
кладные расходы, тенге	1 099 741
. зарплата, тенге	98 977
етная прибыль (8 %), тенге	566 200
го	**7 643 695,65**

редвиденные работы и затраты (2%)	**152 873,91**
го в текущих ценах с 01.01.2022 г.	**7 796 569,56**
го по акту в текущих ценах 2023, (Иинф = 1,006603774)	**7 848 056,34**
го с учетом понижающего коэф. (0,98)	**7 691 095,21**
С (12%)	922 931,43
го	**8 614 026,64**

Подрядчик

арищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ",
Н 071240004024
аименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ректор Алпыспаева Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002299
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Манабаева Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

перт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис КНК"
перт по техническому надзору Ноженко В.А., ИИН 830220350540,
Z47VJE00048433 от 07.08.2019 г.; №KZ65VJE00040231 от 03.09.2018 г.; №KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

го печати (при наличии)

работчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ИП "АСПК"
перт авторского надзора Постолатин И.А., ИИН 920121351173, Приказ №2 от 10.02.2024 г.
жность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

го печати (при наличии)