Форма с изменениями,
внесенными приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«26» октября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСТ-Билдинг КОМПАНИ»,
г. Астана, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), ул. Балкантау, 78.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Алпыспаевой Гульмиры Булатовны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт здания КГУ «Павлодарский городской архив по личному составу», расположенного в г. Павлодар по ул. Малайсары батыра, строение 9/5»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Павлодарский городской архив по личному составу» управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, Руководитель Сулейменова Салтанат Бесжановна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не привлекались
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», рабочий проект №28-2021
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ «Павлодарский городской архив по личному составу» управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, приказ №12а от 02.08.2021 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитом и теплоизоляционным слоем	м2	794		805,77	
Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитом, без теплоизоляционного слоя	м2	85		-	
Устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-		328,6	
Фундаменты общего назначения железобетонные с армированием (крыльцо Кр-1, Кр-2, Кр-3, пандусы П1-П2, подпорная стенка, площадка полевой лестницы)	м3	8,42		7,219	
Обшивка стен и потолка тамбура декор.панелью	м2	-		13,06	

Установка витражных блоков из ПВХ	м2	17,93		20,79	
Установка оконных блоков глухих из ПВХ	м2	5,985		-	
Установка дверных блоков стальных	м2	5,04		3,7	
Парапет кирпичный. Кладка	м3	-		6,6	
Оштукатуривание кирпичного парапета	м2	-		120,75	
Утепление мин.плитами в один слой и устройство стяжки цементной выравнивающей. (Кровля)	м2	920		1015,175	
Покрытие кровельное металлочерепицей с устройством деревянных конструкций	м2	1057		1110,54	
Ограждение кровли	м	149		149	
Устройство водосточной системы	м	252		252	
Устройство отмостки бетонной	м3	18,75		17,808	
Установка прожектора	шт	3		3	
Установка уличного освещения на металлических опорах	шт	4		4	
Благоустройство территории (покрытие дорожек, тротуаров)	м2	100		92,485	
Устройство газонов	м2	620		620	

Устройство металлических ограждений	секц.	17		17	
Устройство металлических ворот	шт	1		1	
Устройство металлических калиток	шт	1		1	
Установка скамьи со спинкой	шт	4		4	
Установка урн металлических	шт	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Существующее здание архива прямоугольное в плане, двухэтажное здание с одноэтажной пристройкой, без подвала. Одноэтажная пристройка гаражи эксплуатируются другой организацией. Основные проектные решения: полная замена отмостки здания с соблюдением уклона, замена витражей на витражи из ПВХ, устройство чердачной кровли с покрытием из металлочерепицы по деревянным конструкциям, устройство организационного водоотвода кровли. Устройство утепление стен фасадов с облицовкой керамогранитом, устройство пандуса и крылец входной группы, устройство козырьков над входами. Наружное освещение предусмотрено от существующего ВРУ. Освещение выполнено светодиодными светильниками, которые установлены на металлические опоры, для архитектурного освещения здания, приняты светодиодные прожекторы.. Питание осуществляется кабелем АВБбшВ сечением 4*4. Территория благоустроена, имеются существующие деревья, кустарники. Покрытие проезда, пешеходной дорожки и площадки выполнено бетонными тротуарными плитками с бортовым камнем.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2022 г.;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,93% и фактически применено 79,5% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Не предусмотрено проектом, ранее построенные имеются
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания КГУ «Павлодарский городской архив по личному составу", расположенного в г. Павлодар по ул. Малайсары батыра, строение 9/5».
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Алпыспаева Гульмира Булатовна 26.10.2022 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)