Форма с изменениями,
внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«11» июля 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСТ-Билдинг КОМПАНИ», г. Нур-Султан, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), ул. Балкантау, 78.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Алпыспаевой Гульмиры Булатовны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа имени Машхура Жусупа», Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Новоузенка, ул. С.Шукушева, 30»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел образования Бухар-Жырауского района» управления образования Карагандинской области», в лице руководителя Айкеновой Ардак Уменовны

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КазахЭнергоПром», (государственная лицензия ГСЛ № 13019085 от 04.12.2013г.), рабочий проект №105/19-АР

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел образования Бухар-Жырауского района» управления образования Карагандинской области, приказ №106, 19.06.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Блоки оконные из ПВХ профилей	м2	511,21		492,59	
Доски подоконные из ПВХ (400 мм)	м	246,30		-	
Доски подоконные из ПВХ (600 мм)	м	-		13,80	
Доски подоконные из ПВХ (550 мм)	м	-		176,40	
Доски подоконные из ПВХ (500 мм)	м	-		43,90	
Доски подоконные из ПВХ (250 мм)	м	-		17,20	
Заглушки подоконника из ПВХ профилей	шт	210		206	
Оконные отливы	м	234		233	
Откосы оконные из ПВХ (внутренние)	м	691,5		663	
Откосы оконные из ПВХ (наружные)	м	691,6		663	
Откосная система ПВХ (стартовый и финишный профили)	м	-		663	
Заполнение раствором пустот под подоконными досками	м3	-		4,3584	

Усиление оконных проемов металлоконструкциями	т	-		0,06	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Существующее здание общеобразовательной школы имени Машхура Жусупа, двухэтажное, П-образной формы в плане с размерами по внешним осям 69,7х25,5м.Высота этажей 3,3м. Площадь застройки – 1449,6 м2, общая площадь – 3226 м2. Год строительства здания - 1981г. Основные конструктивные решения существующего здания: Фундаменты – под несущими стенами ленточные из сборных бетонных блоков. Перекрытия – железобетонные, многопустотные плиты перекрытия, толщиной 220мм. Наружные и внутренние несущие стены – из кирпичной кладки, толщиной 510мм и 380мм. Крыша – двухскатная, выполнена из деревянных конструкций, с покрытием из асбестоцементных, волнистых листов. Здание расположено по ул. Шукушева, 30, в с. Новоузенка, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области. Выполнены следующие основные виды работ: замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом Замена деревянных подоконных досок на пластиковые, внутренние и наружные откосы обрамление ПВХ, заполнение бетоном пустот под подоконными досками, утепление откосов местами пенополистирольными плитами, разборка, кладка и заделка кирпичом (оконные проемы).*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2022 г.;
месяц, год
окончание работ: июль 2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 1,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: *Не предусмотрено проектом, ранее построенные имеются*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Не предусмотрено проектом, ранее построенные имеются

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа имени Машхура Жусупа»,

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Алпыспаева Гульмира Булатовна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)