Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«01» 07 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство спортивной площадки в с. Таскудук Сырымского района ЗКО», 090911, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, село Таскудук***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Искаков Артур Сундеткалиевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «Trest Company», рабочий проект №А-00-19-004***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" № 2-1.1/18 от 12.03.2019 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	2,0458	2,0458	2,0458	2,0458
Площадь застройки	м2	525	525	525	525

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Выделенный участок спортивной площадки расположен в с. Таскудук Сырымского района район ЗКО, ровный с незначительным уклоном на юго-запад.

Участок расположен на территории существующей школы, свободный от застройки, инженерных сетей и зеленых насаждений.

Размеры участка в плане 15х35 м общей площадью 525 м2 (0,0525 га).

Предусмотрено строительство спортивной площадки с искусственным покрытием и размерами в плане 15х35 м.

Вертикальной планировкой обеспечивается водоотвод от центра площадки к её краям и долее на прилегающую территорию.

Покрытие площадки из резиновой (каучуковой) крошки «МАСТЕРСПОРТ».

По периметру площадки запроектировано ограждение из металлической сетки высотой 4,0 метра с двумя калитками.

Спортивная площадка оборудуется двумя баскетбольными стойками и воротами для мини-футбола.

Уровень ответственности сооружения - II (технически не сложный объект).

Спортивная площадка представляет собой многослойную конструкцию, выполненную из следующих материалов:

покрытие из резиновой (каучуковой) крошки «МАСТЕРСПОРТ» на полиуретановом клее;

железобетонная плита толщиной 100 мм из бетона класса В7,5, армированная арматурной сеткой из арматуры Ø6AIII с ячейками 10х10 см;

песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-79 толщиной 100 мм; уплотненный грунт.

Ограждение спортивной площадки из металлических сетчатых панелей СМ, закрепленных на металлических стойках СТ.

Стойки ограждения из металлических труб Ø114х6 мм по ГОСТ 8732-78 высотой 4,0 метра.

Металлические сетчатые панели состоят из каркаса уголок 50х50х5 мм по ГОСТ 8509-93 и заполнения из сетки плетеной одинарной с ячейками 50х50х3,0 мм по ГОСТ 5336-80, которая крепится к каркасу посредством арматуры Ø6AI.

Фундаменты под стойки 40х40 см глубиной 0,90 м из бетона класса В15 на сульфатостойком цементе.

Фундаменты под стойки ограждения из бетона на сульфатостойком цементе.

Все металлические элементы покрыть масляной краской за 2 раза по очищенной поверхности.

Наружное электроосвещение

Подача переменного напряжения ~220В на данный объект осуществляется от существующей ВЛ-0,4кВ, путем подвеса изолированного самонесущего провода СИП4-2х16 мм2, с установкой опор №1 КЗ, №2 П1, №3 КЗ, до ближайшей (от точки подключения) металлической опоры наружного освещения спортивной площадки.

Точкой подключения ВЛИ является существующая опора ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 6 «Школа» 250 кВА (ВЛ-10 кВ Л-1 «Ц/У» ПС35/10 кВ «Таскудук»). Протяженность проектируемой ВЛИ составляет – 85 метров.

В качестве вводного устройства принят вводно-учетный щиток серии ЩРУЭ-12 (1/12) навесного исполнения, степень защиты IP54, укомплектованный электронным многотарифным электросчетчиком «Меркурий-201.5», автоматическим дифференциальным 2-ух полюсным выключателем АД-12, 2Р, 25А, Iн=25А/30мА, установленный на ближайшей (от точки подключения) металлической опоре освещения.

Освещение территории спортивной площадки осуществляется светодиодными уличными прожекторами типа LED 100Вт 1000лм 6400К на SMD диодах, установленными на металлических осветительных опорах СТВ-9 высотой 9 м. Способ крепления – на кронштейне.

Общее количество источников света наружного освещения спортивной площадки составляет–8 шт (по 2 прожектора на осветительную опору). Расчетная мощность установленных прожекторов составляет – 0,8 кВт.

Управление освещением предусмотрено магнитным пускателем ПМЛ222002 с кнопкой управления, степень защиты IP54.

Питающая сеть между осветительными опорами выполнена бронированным силовым кабелем с алюминиевыми жилами типа АВБбШв-1кВ-3х6 мм2, проложенным в траншее на глубине не менее 0,7 м от поверхности земли.

В качестве защитной меры электробезопасности для всех электроустановок, питающихся от четырехпроводных сетей ~380/220В принято защитное зануление – преднамеренное соединение корпусов электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, с глухо-заземленной нейтралью питающего трансформатора, т.е. с нулевой жилой – кабелем (проводом) питающей сети.

Все металлические нетоковедущие части светильников и электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции должны быть заземлены путем соединения с нулевым проводом электросети отдельным защитным проводником.

Предусматривается устройство наружного контура заземления, состоящего их двух вертикальных заземлителей (сталь угловая 50х50х5 мм) длиной 2,5 м, забиваемых в землю и горизонтального (сталь полосовая 40х4 мм), соединенных между собой методом сварки.

Сопротивление заземляющего устройства в любое время года должно быть не более 4Ом.

Соединения наружного контура заземления с вводно-распределительными щитами должны быть выполнены не менее чем в двух местах.

Основные показатели проекта:
Напряжение питающей сети ~220В
Установленная мощность 0,8 кВт
Расчетная мощность 0,8 кВт
Категория электроснабжения III

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2021 года***;

месяц, год

окончание работ ***июнь 2021 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяца***;
фактически ***2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(Не требуется)***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство спортивной площадки в с. Таскудук Сырымского района ЗКО»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Молдагалиев Мерекеге Конысбаевич _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «01» 07 2021г.

Место печати (при наличии)