Наименование стройки - НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ К ЗДАНИЮ ОБЛАСТНОГО АРХИВА ПО УЛ.СУЛТАН БЕЙБАРЫС ВГ.КЫЗЫЛОРДА

Форма 2

Договор №187 от 31 июля 2017 года

Акт выполненных работ
За август месяц 2017 года

Составлен в ценах 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водснабжение					
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**639,0000**		**86,69**	**55394,63**
		Итого оплата труда:				**27,40**	**17510,42**
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**51586,08**
		Накладные расходы	%	--		20,56	13136,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	5482,46
		Сметная стоимость:				**115,83**	**74013,27**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.ый грунт** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок	**м3 грунта**	**48,0000**		**1110,79**	**53317,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Откидка грунта от бровки					
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**53317,76**
		Накладные расходы	%	--		731,41	35107,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	7074,02
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**95499,30**
3	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	**м3 мокрого грунта**	**48,0000**		**980,95**	**47085,67**
		Итого оплата труда:				**575,89**	**27642,70**
		Итого эксплуатация машин:				**980,95**	**47085,67**
		Накладные расходы	%	--		396,37	19025,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,19	5288,93
		Сметная стоимость:				**1487,51**	**71400,55**
4	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**409,0000**		**13,48**	**5513,37**
		Итого оплата труда:				**4,22**	**1726,75**
		Итого эксплуатация машин:				**13,48**	**5513,37**
		Накладные расходы	%	--		3,17	1297,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	544,87
		Сметная стоимость:				**17,98**	**7355,79**
5	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**175,0000**		**637,36**	**111537,97**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**111537,97**
		Накладные расходы	%	--		419,67	73443,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	14798,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**199779,57**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**409,0000**		**117,21**	**47938,52**
		Итого оплата труда:				**88,55**	**36218,18**
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**20613,28**
		Накладные расходы	%	--		59,52	24345,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	5782,69
		Сметная стоимость:				**190,87**	**78066,32**
		Трубопроводы					
7	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,2120**		**219119,60**	**46453,36**
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**37122,99**
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**12968,70**
		Итого материалов:				**2773,64**	**588,01**
		Накладные расходы	%	--		122643,69	26000,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27341,06	5796,31
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**78250,12**
8	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**214,1200**		**1500,42**	**321269,93**
		Накладные расходы	%	--		63,62	13621,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,12	26791,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1689,16**	**361683,12**
9	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,0310**		**605871,93**	**18782,03**
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**12026,70**
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**8985,19**
		Итого материалов:				**17745,77**	**550,12**
		Накладные расходы	%	--		276826,11	8581,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70615,84	2189,09
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**29552,73**
10	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**2062,22**	**6186,66**
		Накладные расходы	%	--		87,44	262,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,97	515,92
		Сметная стоимость:				**2321,63**	**6964,89**
11	**Е11-220601-0403 11-220601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемой поверхности 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем битумной мастики 4. Обертывание слоем стеклохолста	**км трубопровода**	**0,0030**		**99107,47**	**297,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Наружная обертка рулонными материалами					
		Итого оплата труда:				**44149,32**	**132,45**
		Итого эксплуатация машин:				**19600,99**	**58,80**
		Итого материалов:				**42798,24**	**128,39**
		Накладные расходы	%	--		32781,35	98,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10551,11	31,65
		Сметная стоимость:				**142439,93**	**427,32**
12	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1431,67**	**2863,33**
		Итого оплата труда:				**1091,82**	**2183,63**
		Итого эксплуатация машин:				**53,03**	**106,05**
		Итого материалов:				**311,67**	**623,35**
		Накладные расходы	%	--		767,47	1534,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,93	351,86
		Сметная стоимость:				**2375,07**	**4750,13**
13	**С123-040103-3805 23-040103-3805 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**2,0000**		**37680,09**	**75360,18**
		Накладные расходы	%	--		1597,64	3195,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3142,22	6284,44
		Сметная стоимость:				**42419,94**	**84839,89**
14	**С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**2107,26**	**12643,56**
		Накладные расходы	%	--		89,35	536,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,73	1054,37
		Сметная стоимость:				**2372,34**	**14234,02**
15	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**911,47**	**3645,88**
		Накладные расходы	%	--		38,65	154,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,01	304,04
		Сметная стоимость:				**1026,13**	**4104,50**
16	**Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	**врезка**	**1,0000**		**4546,27**	**4546,27**
		Итого оплата труда:				**2652,00**	**2652,00**
		Итого эксплуатация машин:				**2428,50**	**2428,50**
		Итого материалов:				**276,31**	**276,31**
		Накладные расходы	%	--		1909,48	1909,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,46	516,46
		Сметная стоимость:				**6972,22**	**6972,22**
17	**Е11-460302-0401 11-460302-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка отверстий	**отверстие**	**1,0000**		**190,11**	**190,11**
		Итого оплата труда:				**143,16**	**143,16**
		Итого эксплуатация машин:				**82,98**	**82,98**
		Накладные расходы	%	--		83,87	83,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,92	21,92
		Сметная стоимость:				**295,90**	**295,90**
18	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**		**1507,75**	**3015,50**
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**2313,59**
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**151,38**
		Итого материалов:				**283,55**	**567,10**
		Накладные расходы	%	--		792,26	1584,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,00	368,00
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**4968,02**
19	**С123-040902-0104 23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**9199,09**	**18398,18**
		Накладные расходы	%	--		390,04	780,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		767,13	1534,26
		Сметная стоимость:				**10356,26**	**20712,52**
20	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**0,2120**		**45781,54**	**9705,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**8010,21**
		Итого материалов:				**7997,53**	**1695,48**
		Накладные расходы	%	--		26399,87	5596,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5774,51	1224,20
		Сметная стоимость:				77955,92	**16526,66**
21	**Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,4500**		**42540,04**	**61683,05**
		Итого оплата труда:				**13361,81**	**19374,62**
		Итого эксплуатация машин:				**5900,82**	**8556,18**
		Итого материалов:				**25521,17**	**37005,69**
		Накладные расходы	%	--		10453,20	15157,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4239,46	6147,22
		Сметная стоимость:				**57232,70**	**82987,41**
22	**Е11-061301-0102 11-061301-0102 РСНБ РК 2015**	**Горловина.Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1000**		**33316,37**	**3331,64**
		Итого оплата труда:				**9204,00**	**920,40**
		Итого эксплуатация машин:				**2248,53**	**224,85**
		Итого материалов:				**22612,32**	**2261,23**
		Накладные расходы	%	--		6065,83	606,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3150,58	315,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**42532,77**	**4253,28**
23	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**13499,71**	**13499,71**
		Накладные расходы	%	--		572,39	572,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1125,77	1125,77
		Сметная стоимость:				**15197,87**	**15197,87**
24	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,кс15-9а**	**шт.**	**2,0000**		**13851,58**	**27703,16**
		Накладные расходы	%	--		587,31	1174,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1155,11	2310,22
		Сметная стоимость:				**15594,00**	**31188,00**
25	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**1397,18**	**1397,18**
		Накладные расходы	%	--		59,24	59,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,51	116,51
		Сметная стоимость:				**1572,93**	**1572,93**
26	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1,0000**		**13746,25**	**13746,25**
		Накладные расходы	%	--		582,84	582,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1146,33	1146,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**15475,42**	**15475,42**
27	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**2234,76**	**2234,76**
		Накладные расходы	%	--		94,75	94,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,36	186,36
		Сметная стоимость:				**2515,87**	**2515,87**
28	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**10020,26**	**10020,26**
		Накладные расходы	%	--		424,86	424,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**11280,73**
29	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,0267**		**397796,74**	**10621,17**
		Накладные расходы	%	--		16866,58	450,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,07	885,72
		Сметная стоимость:				**447836,39**	**11957,23**
30	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные. Устройство**	**м3**	**0,0900**		**21678,54**	**1951,07**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры					

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**224,77**
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**69,63**
		Итого материалов:				**18601,17**	**1674,11**
		Накладные расходы	%	--		2181,79	196,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1908,83	171,79
		Сметная стоимость:				**25769,16**	**2319,22**
31	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка** Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	**шт.**	**1,0000**		**46733,19**	**46733,19**
		Итого оплата труда:				**1382,35**	**1382,35**
		Итого эксплуатация машин:				**115,32**	**115,32**
		Итого материалов:				**45282,58**	**45282,58**
		Накладные расходы	%	--		2876,32	2876,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3968,76	3968,76
		Сметная стоимость:				**53578,27**	**53578,27**
32	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Указатели поожарного гидранта**	**шт**	**1,0000**		**1084,82**	**1084,82**
		Накладные расходы	%	--		46,00	46,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,47	90,47
		Сметная стоимость:				**1221,28**	**1221,28**
33	**С123-020103-0611 23-020103-0611 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**4895,55**	**4895,55**
		Накладные расходы	%	--		207,57	207,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,25	408,25
		Сметная стоимость:				**5511,37**	**5511,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**54,0000**		**121,49**	**6560,35**
		Итого оплата труда:				**38,30**	**2068,30**
		Итого эксплуатация машин:				**114,81**	**6199,54**
		Итого материалов:				**0,08**	**4,16**
		Накладные расходы	%	--		28,75	1552,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,02	649,02
		Сметная стоимость:				**162,25**	**8761,72**
35	С341-020101-2015 41-020101-2015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**105,3000**		**651,24**	**68575,57**
		Накладные расходы	%	--		27,61	2907,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,31	5718,65
		Сметная стоимость:				**733,16**	**77201,83**
36	Е11-010105-0305 11-010105-0305 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь 3. Разравнивание грунта в насыпи 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое	**м3 грунта**	**54,0000**		**108,14**	**5839,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации					
		Итого оплата труда:				**32,54**	**1757,11**
		Итого эксплуатация машин:				**105,93**	**5720,29**
		Накладные расходы	%	--		24,63	1330,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,62	573,57
		Сметная стоимость:				**143,39**	**7743,18**
37	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**54,0000**		**117,21**	**6329,29**
		Итого оплата труда:				**88,55**	**4781,86**
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**2721,56**
		Накладные расходы	%	--		59,52	3214,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	763,48
		Сметная стоимость:				**190,87**	**10307,04**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1130352,47**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**664295,59**
Материалы -			Тенге				**90089,43**
Всего заработная плата -			Тенге				**340734,35**
Местные материалы -			Тенге				**59665,88**
Транспортные расходы -			Тенге				**68575,57**
Накладные расходы -			Тенге				**240531,45**
Сметная прибыль -			Тенге				**72386,16**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**977213,20**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**473,75**
Сметная заработная плата -			Тенге				**340734,35**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**10621,17**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10621,17**
Накладные расходы -			Тенге				**450,34**
Сметная прибыль -			Тенге				**885,72**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**11957,23**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**455435,70**
Материалы -			Тенге				**567,10**
Всего заработная плата -			Тенге				**2313,59**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**452420,20**
Накладные расходы -			Тенге				**20767,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				38096,23
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				514299,06
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,96
		Сметная заработная плата -	Тенге				2313,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1503469,49
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				476,71
		Сметная заработная плата -	Тенге				343047,94
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1					
		Земляные работы					
38	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта.	143,0000		86,69	12396,61
		Итого оплата труда:				27,40	3918,61
		Итого эксплуатация машин:				80,73	11544,30
		Накладные расходы	%	--		20,56	2939,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	1226,91
		Сметная стоимость:				115,83	16563,22
39	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.мокрый грунт** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	12,0000		1110,79	13329,44
		Итого оплата труда:				1110,79	13329,44
		Накладные расходы	%	--		731,41	8776,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	1768,51
		Сметная стоимость:				1989,57	23874,83

1	2	3	4	5	6	7	8
40	E11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	116,0000		13,48	1563,69
		Итого оплата труда:				4,22	489,74
		Итого эксплуатация машин:				13,48	1563,69
		Накладные расходы	%	--		3,17	368,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	154,54
		Сметная стоимость:				17,98	2086,24
41	E11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	49,0000		637,36	31230,63
		Итого оплата труда:				637,36	31230,63
		Накладные расходы	%	--		419,67	20564,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	4143,58
		Сметная стоимость:				1141,60	55938,28
42	E11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	116,0000		117,21	13596,25
		Итого оплата труда:				88,55	10272,15
		Итого эксплуатация машин:				50,40	5846,31
		Накладные расходы	%	--		59,52	6904,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	1640,08
		Сметная стоимость:				190,87	22141,06
		Трубопроводы					

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0500**		**289547,57**	**14477,38**
		Итого оплата труда:				**223766,98**	**11188,35**
		Итого эксплуатация машин:				**87035,77**	**4351,79**
		Итого материалов:				**7238,54**	**361,93**
		Накладные расходы	%	--		157127,99	7856,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35734,04	1786,70
		Сметная стоимость:				**482409,60**	**24120,48**
44	**С123-010503-0203 23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**50,5000**		**1185,88**	**59886,94**
		Накладные расходы	%	--		50,28	2539,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,89	4994,09
		Сметная стоимость:				**1335,05**	**67420,24**
45	**Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций	**м3 конструкций колодца**	**1,7600**		**28010,93**	**49299,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок					
		Итого оплата труда:				**13342,64**	**23483,05**
		Итого эксплуатация машин:				**6779,77**	**11932,40**
		Итого материалов:				**10395,31**	**18295,75**
		Накладные расходы	%	--		9824,76	17291,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3026,86	5327,27
		Сметная стоимость:				**40862,55**	**71918,08**
46	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**10020,26**	**20040,52**
		Накладные расходы	%	--		424,86	849,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	1671,22
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**22561,46**
47	**Е11-061301-0102 11-061301-0102 РСНБ РК 2015**	**Горловина.Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,7600**		**33316,37**	**25320,44**
		Итого оплата труда:				**9204,00**	**6995,04**
		Итого эксплуатация машин:				**2248,53**	**1708,88**
		Итого материалов:				**22612,32**	**17185,37**
		Накладные расходы	%	--		6065,83	4610,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3150,58	2394,44
		Сметная стоимость:				**42532,77**	**32324,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**2,0000**		**8472,76**	**16945,52**
		Накладные расходы	%	--		359,25	718,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		706,56	1413,12
		Сметная стоимость:				**9538,57**	**19077,13**
49	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**2,0000**		**10152,92**	**20305,84**
		Накладные расходы	%	--		430,48	860,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		846,67	1693,34
		Сметная стоимость:				**11430,08**	**22860,15**
50	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**2,0000**		**9127,54**	**18255,08**
		Накладные расходы	%	--		387,01	774,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,16	1522,33
		Сметная стоимость:				**10275,71**	**20551,42**
51	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**1397,18**	**2794,36**
		Накладные расходы	%	--		59,24	118,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,51	233,03
		Сметная стоимость:				**1572,93**	**3145,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0280		299949,34	8398,58
		Накладные расходы	%	--		12717,85	356,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	700,37
		Сметная стоимость:				337680,57	9455,06
53	Е11-220701-0205 11-220701-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода	км трубопровода	0,0500		27765,83	1388,29
		Итого оплата труда:				18121,65	906,08
		Итого материалов:				9644,18	482,21
		Накладные расходы	%	--		12907,97	645,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3253,90	162,70
		Сметная стоимость:				43927,70	2196,39
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				309228,82
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				220902,77
		Материалы -	Тенге				36325,25
		Всего заработная плата -	Тенге				101813,09
		Местные материалы -	Тенге				58300,80
		Накладные расходы -	Тенге				72428,75
		Сметная прибыль -	Тенге				23466,52
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				316798,05
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				138,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				101813,09
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				8398,58
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8398,58
		Накладные расходы -	Тенге				356,10
		Сметная прибыль -	Тенге				700,37
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				9455,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				79927,46
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				79927,46
		Накладные расходы -	Тенге				3388,92
		Сметная прибыль -	Тенге				6665,31
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				89981,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				416234,80
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				138,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				101813,09
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.СОДК (ИЗМ)					
		Земработы					
		СТЕСНЕННЫЕ УСЛОВИЯ					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**260,0000**		**99,69**	**25920,18**
		Итого оплата труда:				**31,51**	**8193,45**
		Итого эксплуатация машин:				**92,84**	**24138,09**
		Накладные расходы	%	--		23,64	6146,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,87	2565,35
		Сметная стоимость:				**133,20**	**34632,19**
2	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**608,0000**		**1567,72**	**953176,08**
		Итого оплата труда:				**1567,72**	**953176,08**
		Накладные расходы	%	--		1032,28	627626,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,00	126464,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2808,01**	**1707267,11**
3	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**351,0000**		**15,50**	**5441,25**
		Итого оплата труда:				**4,86**	**1704,16**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**5441,25**
		Накладные расходы	%	--		3,65	1280,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,53	537,75
		Сметная стоимость:				**20,68**	**7259,57**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**174,0000**		**732,96**	**127535,70**
		Итого оплата труда:				**732,96**	**127535,70**
		Накладные расходы	%	--		482,63	83976,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,25	16921,01
		Сметная стоимость:				**1312,84**	**228433,67**
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**351,0000**		**134,79**	**47311,45**
		Итого оплата труда:				**101,84**	**35744,43**
		Итого эксплуатация машин:				**57,96**	**20343,64**
		Накладные расходы	%	--		68,45	24026,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,26	5707,05
		Сметная стоимость:				**219,50**	**77045,16**
		Теплотрасса					

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-240108-0104 11-240108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная** Состав работ: 1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 2. Сварка труб в звенья на бровке 3. Опускание звеньев труб и деталей в траншею 4. Сварка звеньев труб в траншее 5. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 6. Дефектоскопия сварного шва 7. Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами	**км**	**0,7160**		**625083,41**	**447559,72**
		Итого оплата труда:				**468760,13**	**335632,25**
		Итого эксплуатация машин:				**210812,67**	**150941,87**
		Итого материалов:				**9101,41**	**6516,61**
		Накладные расходы	%	--		329946,22	236241,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76402,37	54704,10
		Сметная стоимость:				**1031432,00**	**738505,31**
7	**С123-010402-0107 23-010402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**716,0000**		**6890,60**	**4933669,60**
		Накладные расходы	%	--		292,16	209187,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		574,62	411428,58
		Сметная стоимость:				**7757,38**	**5554285,77**
8	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Карагандинская фабрика труб"**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 100 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**59,0000**		**2087,50**	**123162,50**
		Накладные расходы	%	--		88,51	5222,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,08	10270,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2350,09**	**138655,36**
		спускники					
9	**С123-010103-0107 23-010103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**15,0000**		**831,24**	**12468,60**
		Накладные расходы	%	--		35,24	528,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,32	1039,78
		Сметная стоимость:				**935,80**	**14037,05**
10	**С123-010103-0112 23-010103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**5,0000**		**3208,23**	**16041,15**
		Накладные расходы	%	--		136,03	680,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,54	1337,70
		Сметная стоимость:				**3611,80**	**18059,00**
11	**Е11-240108-0404 11-240108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 2. Монтаж компенсаторов с опусканием в траншею 3. Соединение с трубопроводом сваркой 4. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 5. Дефектоскопия сварного шва 6. Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами	**шт.**	**6,0000**		**13322,34**	**79934,01**
		Итого оплата труда:				**10420,08**	**62520,46**
		Итого эксплуатация машин:				**3863,76**	**23182,53**
		Итого материалов:				**217,64**	**1305,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7310,10	43860,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1650,59	9903,57
		Сметная стоимость:				**22283,03**	**133698,18**
12	**С123-010402-0107 23-010402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**62,6400**		**6890,60**	**431627,18**
		Накладные расходы	%	--		292,16	18300,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		574,62	35994,25
		Сметная стоимость:				**7757,38**	**485922,43**
13	**С123-020201-6101 23-020201-6101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром до 125 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**8,0000**		**4071,30**	**32570,40**
		Накладные расходы	%	--		172,62	1380,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,51	2716,11
		Сметная стоимость:				**4583,44**	**36667,50**
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ нк98-50-7шт(КЛ75.120.60-7ШТ) ЛК75.120.60-3ШТ					
14	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**234,0000**		**99,69**	**23328,16**
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**31,51**	**7374,11**
		Итого эксплуатация машин:				**92,84**	**21724,28**
		Накладные расходы	%	--		23,64	5532,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,87	2308,81
		Сметная стоимость:				**133,20**	**31168,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**18,0000**		**1567,72**	**28219,03**
		Итого оплата труда:				**1567,72**	**28219,03**
		Накладные расходы	%	--		1032,28	18581,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,00	3744,01
		Сметная стоимость:				**2808,01**	**50544,09**
16	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**99,0000**		**15,50**	**1534,71**
		Итого оплата труда:				**4,86**	**480,66**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**1534,71**
		Накладные расходы	%	--		3,65	361,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,53	151,67
		Сметная стоимость:				**20,68**	**2047,57**
17	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**42,0000**		**732,96**	**30784,48**
		Итого оплата труда:				**732,96**	**30784,48**
		Накладные расходы	%	--		482,63	20270,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,25	4084,38
		Сметная стоимость:				**1312,84**	**55139,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	99,0000		134,79	13344,26
		Итого оплата труда:				101,84	10081,76
		Итого эксплуатация машин:				57,96	5737,95
		Накладные расходы	%	--		68,45	6776,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,26	1609,68
		Сметная стоимость:				219,50	21730,69
19	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	7,8000		3533,86	27564,09
		Итого оплата труда:				918,15	7161,59
		Итого эксплуатация машин:				769,34	6000,82
		Итого материалов:				2134,16	16646,47
		Накладные расходы	%	--		636,03	4961,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,59	2602,01
		Сметная стоимость:				4503,48	35127,16
20	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 k=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	78,0000		3849,42	300254,95
		Итого оплата труда:				928,45	72419,33
		Итого эксплуатация машин:				243,23	18972,29
		Итого материалов:				2748,54	214385,85
		Накладные расходы	%	--		752,62	58704,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,16	28716,73
		Сметная стоимость:				4970,20	387675,84

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза	**м3 сборных конструкций**	**12,1200**		**7745,13**	**93870,97**
		Итого оплата труда:				**3635,35**	**44060,50**
		Итого эксплуатация машин:				**2233,10**	**27065,11**
		Итого материалов:				**2484,51**	**30112,23**
		Накладные расходы	%	--		2681,67	32501,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		834,14	10109,82
		Сметная стоимость:				**11260,94**	**136482,62**
22	**С121-040302-0241 21-040302-0241 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**6,3600**		**46649,96**	**296693,75**
		Накладные расходы	%	--		1977,96	12579,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3890,23	24741,88
		Сметная стоимость:				**52518,15**	**334015,45**
23	**С121-040302-0233 21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,6400**		**42552,18**	**112337,76**
		Накладные расходы	%	--		1804,21	4763,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3548,51	9368,07
		Сметная стоимость:				**47904,90**	**126468,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	С121-040303-0105 21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**5,7600**		**42053,40**	**242227,58**
		Накладные расходы	%	--		1783,06	10270,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3506,92	20199,84
		Сметная стоимость:				**47343,38**	**272697,88**
25	Е11-061001-0101 11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия из бетона В20 при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	**м3**	**23,5200**		**5838,35**	**137317,95**
		Итого оплата труда:				**3680,48**	**86564,81**
		Итого эксплуатация машин:				**1731,95**	**40735,47**
		Итого материалов:				**891,82**	**20975,67**
		Накладные расходы	%	--		2108,26	49586,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		635,73	14952,34
		Сметная стоимость:				**8582,34**	**201856,62**
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 98Х50 - 9 ШТ					
26	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**162,0000**		**99,69**	**16150,26**
		Итого оплата труда:				**31,51**	**5105,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**92,84**	**15039,89**
		Накладные расходы	%	--		23,64	3829,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,87	1598,41
		Сметная стоимость:				**133,20**	**21578,52**
27	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**9,0000**		**1567,72**	**14109,51**
		Итого оплата труда:				**1567,72**	**14109,51**
		Накладные расходы	%	--		1032,28	9290,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,00	1872,00
		Сметная стоимость:				**2808,01**	**25272,05**
28	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**72,0000**		**15,50**	**1116,15**
		Итого оплата труда:				**4,86**	**349,57**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**1116,15**
		Накладные расходы	%	--		3,65	262,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,53	110,31
		Сметная стоимость:				**20,68**	**1489,14**
29	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**27,0000**		**732,96**	**19790,02**
		Итого оплата труда:				**732,96**	**19790,02**
		Накладные расходы	%	--		482,63	13030,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,25	2625,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1312,84**	**35446,60**
30	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**72,0000**		**134,79**	**9704,91**
		Итого оплата труда:				**101,84**	**7332,19**
		Итого эксплуатация машин:				**57,96**	**4173,05**
		Накладные расходы	%	--		68,45	4928,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,26	1170,68
		Сметная стоимость:				**219,50**	**15804,14**
31	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**5,4000**		**3533,86**	**19082,83**
		Итого оплата труда:				**918,15**	**4958,02**
		Итого эксплуатация машин:				**769,34**	**4154,42**
		Итого материалов:				**2134,16**	**11524,48**
		Накладные расходы	%	--		636,03	3434,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,59	1801,39
		Сметная стоимость:				**4503,48**	**24318,80**
32	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 k=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**54,0000**		**3849,42**	**207868,81**
		Итого оплата труда:				**928,45**	**50136,46**
		Итого эксплуатация машин:				**243,23**	**13134,66**
		Итого материалов:				**2748,54**	**148420,97**
		Накладные расходы	%	--		752,62	40641,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,16	19880,81
		Сметная стоимость:				**4970,20**	**268390,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	E11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза	**м3 сборных конструкций**	**8,6400**		**7745,13**	**66917,92**
		Итого оплата труда:				**3635,35**	**31409,47**
		Итого эксплуатация машин:				**2233,10**	**19293,94**
		Итого материалов:				**2484,51**	**21466,15**
		Накладные расходы	%	--		2681,67	23169,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		834,14	7207,00
		Сметная стоимость:				**11260,94**	**97294,54**
34	С121-040302-0241 21-040302-0241 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**4,7700**		**46649,96**	**222520,31**
		Накладные расходы	%	--		1977,96	9434,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3890,23	18556,41
		Сметная стоимость:				**52518,15**	**250511,58**
35	С121-040302-0233 21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,9900**		**42552,18**	**42126,66**
		Накладные расходы	%	--		1804,21	1786,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3548,51	3513,03
		Сметная стоимость:				**47904,90**	**47425,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С121-040303-0105 21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	2,8800		42053,40	121113,79
		Накладные расходы	%	--		1783,06	5135,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3506,92	10099,92
		Сметная стоимость:				**47343,38**	**136348,94**
37	Е11-061001-0101 11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	м3	3,1500		25796,76	81259,79
		Итого оплата труда:				**3680,48**	**11593,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1731,95**	**5455,64**
		Итого материалов:				**20850,23**	**65678,24**
		Накладные расходы	%	--		2954,50	9306,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2300,10	7245,32
		Сметная стоимость:				**31051,36**	**97811,78**
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБ-9ШТ					
38	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	м3 грунта	18,0000		1567,72	28219,03
		Итого оплата труда:				**1567,72**	**28219,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1032,28	18581,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,00	3744,01
		Сметная стоимость:				**2808,01**	**50544,09**
39	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**9,0000**		**732,96**	**6596,67**
		Итого оплата труда:				**732,96**	**6596,67**
		Накладные расходы	%	--		482,63	4343,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,25	875,22
		Сметная стоимость:				**1312,84**	**11815,53**
40	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,6300**		**20772,53**	**13086,70**
		Итого оплата труда:				**1214,72**	**765,27**
		Итого эксплуатация машин:				**746,37**	**470,21**
		Итого материалов:				**18984,14**	**11960,01**
		Накладные расходы	%	--		1494,87	941,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1781,39	1122,28
		Сметная стоимость:				**24048,80**	**15150,74**
41	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	**м3**	**4,1400**		**22888,89**	**94760,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**1787,59**	**7400,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1155,65**	**4784,38**
		Итого материалов:				**20222,98**	**83723,16**
		Накладные расходы	%	--		1874,23	7759,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1981,05	8201,55
		Сметная стоимость:				**26744,17**	**110720,87**
42	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1359**		**159103,00**	**21622,10**
		Накладные расходы	%	--		6745,97	916,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13267,92	1803,11
		Сметная стоимость:				**179116,88**	**24341,98**
43	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0090**		**158886,61**	**1429,98**
		Накладные расходы	%	--		6736,79	60,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13249,87	119,25
		Сметная стоимость:				**178873,27**	**1609,86**
44	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**40,5000**		**751,00**	**30415,39**
		Итого оплата труда:				**201,58**	**8164,18**
		Итого эксплуатация машин:				**14,77**	**598,02**
		Итого материалов:				**536,55**	**21730,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		138,59	5612,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,17	2882,26
		Сметная стоимость:				**960,75**	**38910,51**
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТИП2-1ШТ					
45	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**66,0000**		**100,86**	**6656,88**
		Итого оплата труда:				**40,14**	**2649,44**
		Итого эксплуатация машин:				**95,27**	**6288,06**
		Накладные расходы	%	--		29,01	1914,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,39	685,71
		Сметная стоимость:				**140,26**	**9257,05**
46	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**5,0000**		**1802,88**	**9014,41**
		Итого оплата труда:				**1802,88**	**9014,41**
		Накладные расходы	%	--		1187,12	5935,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,20	1196,00
		Сметная стоимость:				**3229,21**	**16146,03**
47	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив** Состав работ:	**м3 мокрого грунта**	**5,0000**		**1128,09**	**5640,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций					
		Итого оплата труда:				**662,27**	**3311,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1128,09**	**5640,47**
		Накладные расходы	%	--		455,83	2279,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,71	633,57
		Сметная стоимость:				**1710,64**	**8553,19**
48	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**36,0000**		**15,50**	**558,08**
		Итого оплата труда:				**4,86**	**174,79**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**558,08**
		Накладные расходы	%	--		3,65	131,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,53	55,15
		Сметная стоимость:				**20,68**	**744,57**
49	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**15,0000**		**732,96**	**10994,46**
		Итого оплата труда:				**732,96**	**10994,46**
		Накладные расходы	%	--		482,63	7239,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,25	1458,71
		Сметная стоимость:				**1312,84**	**19692,56**
50	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**36,0000**		**134,79**	**4852,46**
		Итого оплата труда:				**101,84**	**3666,09**
		Итого эксплуатация машин:				**57,96**	**2086,53**
		Накладные расходы	%	--		68,45	2464,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,26	585,34
		Сметная стоимость:				**219,50**	**7902,07**
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
51	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** Состав работ:	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**1288,44**	**15461,27**
		Итого оплата труда:				**629,23**	**7550,77**
		Итого эксплуатация машин:				**611,69**	**7340,30**
		Итого материалов:				**264,64**	**3175,72**
		Накладные расходы	%	--		461,95	5543,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,03	1680,37
		Сметная стоимость:				**1890,42**	**22685,04**
52	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** Состав работ:	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**1827,08**	**16443,71**
		Итого оплата труда:				**884,17**	**7957,54**
		Итого эксплуатация машин:				**858,40**	**7725,64**
		Итого материалов:				**390,34**	**3513,08**
		Накладные расходы	%	--		649,82	5848,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,15	1783,37
		Сметная стоимость:				**2675,05**	**24075,45**
53	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,3170**		**19315,28**	**83384,06**
		Накладные расходы	%	--		818,97	3535,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1610,74	6953,56
		Сметная стоимость:				**21744,99**	**93873,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки стен камер** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	м3	4,6000		22140,15	101844,69
		Итого оплата труда:				2872,07	13211,51
		Итого эксплуатация машин:				889,74	4092,79
		Итого материалов:				18601,17	85565,37
		Накладные расходы	%	--		2390,76	10997,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1962,47	9027,37
		Сметная стоимость:				26493,38	121869,54
55	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,0200		20772,53	21187,98
		Итого оплата труда:				1214,72	1239,02
		Итого эксплуатация машин:				746,37	761,30
		Итого материалов:				18984,14	19363,83
		Накладные расходы	%	--		1494,87	1524,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1781,39	1817,02
		Сметная стоимость:				24048,80	24529,78
56	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания	м2 стяжки	9,5200		663,17	6313,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
		Итого оплата труда:				**290,56**	**2766,18**
		Итого эксплуатация машин:				**21,38**	**203,54**
		Итого материалов:				**361,94**	**3445,63**
		Накладные расходы	%	--		212,57	2023,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,06	666,96
		Сметная стоимость:				**945,80**	**9004,01**
57	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**39,0000**		**1917,58**	**74785,71**
		Итого оплата труда:				**176,26**	**6873,97**
		Итого эксплуатация машин:				**32,94**	**1284,70**
		Итого материалов:				**1715,05**	**66887,08**
		Накладные расходы	%	--		174,64	6810,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,38	6527,73
		Сметная стоимость:				**2259,60**	**88124,40**
58	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,2000**		**22888,89**	**27466,67**
		Итого оплата труда:				**1787,59**	**2145,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1155,65**	**1386,78**
		Итого материалов:				**20222,98**	**24267,58**
		Накладные расходы	%	--		1874,23	2249,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1981,05	2377,26
		Сметная стоимость:				**26744,17**	**32093,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1520**		**151817,28**	**23076,23**
		Накладные расходы	%	--		6437,05	978,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12660,35	1924,37
		Сметная стоимость:				**170914,68**	**25979,03**
60	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,4000**		**20772,53**	**8309,01**
		Итого оплата труда:				**1214,72**	**485,89**
		Итого эксплуатация машин:				**746,37**	**298,55**
		Итого материалов:				**18984,14**	**7593,66**
		Накладные расходы	%	--		1494,87	597,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1781,39	712,56
		Сметная стоимость:				**24048,80**	**9619,52**
61	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**1,2200**		**34563,95**	**42168,02**
		Накладные расходы	%	--		1465,51	1787,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2882,36	3516,48
		Сметная стоимость:				**38911,82**	**47472,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**Е11-460303-0102 11-460303-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2** Состав работ: 1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд 2. Установка опалубки 3. Укладка арматуры 4. Укладка бетона 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд	**м3 заделки**	**0,0900**		**65405,18**	**5886,47**
		Итого оплата труда:				**35970,88**	**3237,38**
		Итого эксплуатация машин:				**507,94**	**45,72**
		Итого материалов:				**29154,97**	**2623,95**
		Накладные расходы	%	--		21821,17	1963,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6978,11	628,03
		Сметная стоимость:				**94204,46**	**8478,40**
63	**Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону** Состав работ: 1. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах 2. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин 5. Обмазка раствором коробок и наличников 6. Перемешивание готового раствора с церезитом	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**14,2000**		**1275,45**	**18111,38**
		Итого оплата труда:				**710,80**	**10093,36**
		Итого эксплуатация машин:				**51,75**	**734,80**
		Итого материалов:				**552,22**	**7841,53**
		Накладные расходы	%	--		460,11	6533,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,84	1971,60
		Сметная стоимость:				**1874,41**	**26616,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**9,5200**		**751,00**	**7149,49**
		Итого оплата труда:				**201,58**	**1919,09**
		Итого эксплуатация машин:				**14,77**	**140,57**
		Итого материалов:				**536,55**	**5107,97**
		Накладные расходы	%	--		138,59	1319,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,17	677,51
		Сметная стоимость:				**960,75**	**9146,37**
65	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	**м3**	**4,3000**		**22140,15**	**95202,64**
		Итого оплата труда:				**2872,07**	**12349,89**
		Итого эксплуатация машин:				**889,74**	**3825,87**
		Итого материалов:				**18601,17**	**79985,02**
		Накладные расходы	%	--		2390,76	10280,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1962,47	8438,63
		Сметная стоимость:				**26493,38**	**113921,52**
66	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**10020,26**	**20040,52**
		Накладные расходы	%	--		424,86	849,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	1671,22
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**22561,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.4**	**шт.**	**2,0000**		**2234,76**	**4469,52**
		Накладные расходы	%	--		94,75	189,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,36	372,72
		Сметная стоимость:				**2515,87**	**5031,75**
68	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Балки сборные железобетонные**	**м3**	**0,1800**		**45803,57**	**8244,64**
		Накладные расходы	%	--		1942,07	349,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3819,65	687,54
		Сметная стоимость:				**51565,29**	**9281,75**
69	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**340,22**	**680,43**
		Итого оплата труда:				**169,09**	**338,19**
		Итого эксплуатация машин:				**172,40**	**344,80**
		Итого материалов:				**39,68**	**79,36**
		Накладные расходы	%	--		123,88	247,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,13	74,26
		Сметная стоимость:				**501,23**	**1002,46**
70	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0800**		**54457,58**	**4356,61**
		Накладные расходы	%	--		2309,00	184,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4541,33	363,31
		Сметная стоимость:				**61307,91**	**4904,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**14,0000**		**565,08**	**7911,12**
		Накладные расходы	%	--		23,96	335,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	659,72
		Сметная стоимость:				**636,16**	**8906,28**
72	**С123-020201-5207 23-020201-5207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**66,0000**		**3439,66**	**227017,56**
		Накладные расходы	%	--		145,84	9625,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,84	18931,45
		Сметная стоимость:				**3872,34**	**255574,55**
73	**С123-020201-4907 23-020201-4907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**18,0000**		**35598,57**	**640774,26**
		Накладные расходы	%	--		1509,38	27168,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2968,64	53435,45
		Сметная стоимость:				**40076,59**	**721378,54**
74	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ Мегапром**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**66,0000**		**2400,00**	**158400,00**
		Накладные расходы	%	--		101,76	6716,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,14	13209,29
		Сметная стоимость:				**2701,90**	**178325,45**
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И ЗАДВИЖЕК					

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**Е11-240106-0103 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	**комплект**	**2,0000**		**6471,39**	**12942,78**
		Итого оплата труда:				**3897,27**	**7794,54**
		Итого эксплуатация машин:				**3239,03**	**6478,07**
		Итого материалов:				**238,07**	**476,15**
		Накладные расходы	%	--		2797,21	5594,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		741,49	1482,98
		Сметная стоимость:				**10010,09**	**20020,17**
76	**С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**62642,80**	**125285,60**
		Накладные расходы	%	--		2656,05	5312,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5223,91	10447,82
		Сметная стоимость:				**70522,76**	**141045,53**
77	**Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	**комплект**	**4,0000**		**3726,65**	**14906,60**
		Итого оплата труда:				**2240,84**	**8963,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1906,35**	**7625,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**121,90**	**487,62**
		Накладные расходы	%	--		1608,57	6434,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		426,82	1707,27
		Сметная стоимость:				**5762,04**	**23048,16**
78	**С123-040601-1205 23-040601-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**46627,02**	**186508,08**
		Накладные расходы	%	--		1976,99	7907,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3888,32	15553,28
		Сметная стоимость:				**52492,33**	**209969,30**
79	**С123-020103-0306 23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**975,92**	**7807,36**
		Накладные расходы	%	--		41,38	331,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,38	651,07
		Сметная стоимость:				**1098,68**	**8789,46**
80	**С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2107,26**	**8429,04**
		Накладные расходы	%	--		89,35	357,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,73	702,91
		Сметная стоимость:				**2372,34**	**9489,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**С123-020201-0107 23-020201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**48,0000**		**27300,74**	**1310435,52**
		Накладные расходы	%	--		1157,55	55562,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2276,66	109279,84
		Сметная стоимость:				**30734,95**	**1475277,82**
82	**С123-020101-0140 23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**216,45**	**432,90**
		Накладные расходы	%	--		9,18	18,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,05	36,10
		Сметная стоимость:				**243,68**	**487,36**
83	**С123-020103-3406 23-020103-3406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**264,32**	**528,64**
		Накладные расходы	%	--		11,21	22,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,04	44,08
		Сметная стоимость:				**297,57**	**595,14**
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ					
84	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Карагандинская фабрика труб"**	**Комплект изоляции стыков 108/180 в полиэтиленовой оболочке ПЭ 100**	**ШТ**	**182,0000**		**2879,46**	**524062,50**
		Накладные расходы	%	--		122,09	22220,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,12	43702,62
		Сметная стоимость:				**3241,68**	**589985,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Е11-250128-0101 11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** Состав работ: 1. Контроль сварных швов и обработка результатов	**стык**	**182,0000**		**23429,69**	**4264203,44**
		Итого оплата труда:				**6013,76**	**1094503,49**
		Итого эксплуатация машин:				**18088,20**	**3292053,13**
		Итого материалов:				**3484,00**	**634088,00**
		Накладные расходы	%	--		4673,17	850516,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2248,23	409177,61
		Сметная стоимость:				**30351,09**	**5523897,70**
86	**Е11-221101-0104 11-221101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	**врезка**	**2,0000**		**8341,24**	**16682,47**
		Итого оплата труда:				**4541,19**	**9082,39**
		Итого эксплуатация машин:				**4737,95**	**9475,90**
		Итого материалов:				**602,74**	**1205,48**
		Накладные расходы	%	--		3293,32	6586,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		930,76	1861,53
		Сметная стоимость:				**12565,32**	**25130,64**
ИТОГО ПО Разделу 3:			Тенге				**17690413,37**
Итого прямые затраты:			Тенге				**1903522,56**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**19593935,93**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**862729,81**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**20456665,74**
ИТОГО:			Тенге				**1633977,49**
Сметная прибыль			Тенге				**22090643,23**
ИТОГО по Разделу 3:							
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:			Тенге				**19129994,65**
Итого прямые затраты:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2169144,63
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				21299139,28
	Накладные расходы II уровня		Тенге				935030,43
	ИТОГО:		Тенге				22234169,71
	Сметная прибыль		Тенге				1776177,81
	ИТОГО по АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:		Тенге				24010347,52

Заказчик:Руководитель отдела ГУ "Управление строительства," архитектуры и градостроительства Кызылординской области

_____ Утегенов К.

Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

_____ Кожабеков М.С.

Директор ТОО "Жана Гасыр-К"

_____ С.О.Тлеубаев

Эксперт ТОО "Жана Гасыр-К"

_____ Никулин В.М.

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Договор №187 от 31 июля 2017 г.
Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

Договорная цена

выполненных работ за август месяц 2017 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1	6-1	НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, теплоснабжение	24010,347	--	--	24010,347
		Всего по главе	**24010,347**		--	**24010,347**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**24010,347**		--	**24010,347**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	312,13	--	--	312,13
		Всего по главе	**312,13**	--	--	**312,13**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**24322,48**		--	**24322,48**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	328,35	--	--	328,35
5	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	1698,04	1698,04
		Всего по главе	**328,35**	--	**1698,04**	**2026,40**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**24650,84**		**1698,04**	**26348,88**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**24650,84**		**1698,04**	**26348,88**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г.	**24650,84**		**1698,04**	**26348,88**
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1	24650,84		1698,04	26348,88
		Понижающий коэффициент к=0,9959873	24551,91861		1691,23	26243,15
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	**3149,2**	**3149,2**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**24551,91861**		**4840,41**	**29392,33**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**24551,91861**		**4840,41**	**29392,33**

Заказчик:Руководитель отдела ГУ "Управление строительства,"
архитектуры и градостроительства Кызылординской области

К.Утегенов

Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

Кожабеков М.С.

Директор ТОО "Жана Гасыр-К"

С.О.Тлеубаев

Инженер ТОО "Жана Гасыр-К"

Никулин В.М.