Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"27" июля 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Жайык Сити», ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул.Маметовой 22

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство освещения улицы Курмангазы с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", руководитель Жаншин Асылбек Габитович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Газсервис и К»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказ руководителя ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" №42-НҚ от « 23 » ноября 2016г ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория электроснабжения	-	III	III
Расчетная мощность электроосвещения	кВт	5,68	5,68
Количество светильников	шт.	17	17

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участок, отведенный под строительство объекта «Строительство освещения улицы Курмангазы с.Чапаево Акжаикского района ЗКО» расположен в селе Чапаево Акжаикского района ЗКО.

Для освещения улиц в темное время суток предусмотрено наружное освещение на напряжение 380/220В. В качестве источников света приняты светильники типа Street 60s со светодиодными лампами мощностью 60 Вт, устанавливаемых на фланцевых несиловых опорах типа ОНФТ длиной 9,7 м (длина над уровнем земли 8м). Светильники закреплены на опорах с помощью наклонных кронштейнов.

Горизонтальная освещенность покрытия улицы составляет - 4лк. Управление уличным освещением объекта осуществляется при помощи ящика управления освещением ЯУО 9601, устанавливаемым в КТПН -10/0,4 кВ.

Кабельные линии наружного освещения выполнены кабелем марки АВБбШв-4х10мм2, проложенными в траншее на глубине 0.7м от поверхности земли. Марка и сечение кабеля выбраны по длительно-допустимому току и проверены на потерю напряжения в конце линии. Выполнено равномерное распределение нагрузок по фазам. По всей длине трассы КЛ-0,4 кВ проложена сигнальная лента.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2017 год;
месяц, год
окончание работ июль 2017 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 2 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Наружные инженерные коммуникации по проекту не предусмотрены
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство освещения улицы Курмангазы с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жайык Сити»
директор Молдагалиев М.К. _____
М.П.