Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**
**« 23 » 10 2020г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО», 090500, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», руководитель Хаирлиев Жаркын Гинатович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖайыкСтройПроект», рабочий проект № 07-19-ГП***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" № 37 от 27.04.2020 года.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Тротуар по улице им. Иманова | | | | | |
| Протяженность тротуара | м | 327,87 | 327,87 | 327,87 | 327,87 |
| Площадь тротуара | м2 | 544,3 | 544,3 | 544,3 | 544,3 |
| Тротуар по улице им. Маметова | | | | | |
| Протяженность тротуара | м | 546,14 | 546,14 | 546,14 | 546,14 |
| Площадь тротуара | м2 | 906,6 | 906,6 | 906,6 | 906,6 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Площадь благоустройства- 544,30 м2; (ул. им. Маметовой)
Площадь благоустройства- 906,60 м2; (ул. им. Иманова)
Предусмотрено выполнение планировочных работ с учетом удобства подъезда, а также надлежащий отвод талых и дождевых вод.
План организации рельефа выполнен в проектных отметках.
На территории участка предусматривается устройство пешеходных дорожек шириной 1,66 м (с учетом бортового камня).
Общая протяженность – 874 м.
По бокам тротуара бортовой камень БР 100.20.8. на въездах к существующим воротам жилых домов предусматривается укрепленный бортовой камень БР 100.30.15.
В местах пересечения тротуаров с проезжей частью проектом учтены требования РДС РК 3.01-05-2001 «Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»
Принята к проектированию следующая конструкция покрытия тротуаров:
асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б, марка II на битуме марки БНД 90/130, толщиной 40мм по ГОСТ 9128-2009;
Основание: щебень марки 600 по СТ РК 1284-2004 фракций 40-70 с расклинкой щебнем фракций 20-40 толщиной 100 мм
Подстилающий слой:
Песчано-гравийная смесь СТ РК 1549-2006 толщиной 80 мм.
Уплотненный грунт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2020 года***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2020 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***4 месяца***;
фактически ***4 месяца***;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
***нет***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____дата

М.П.

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется)***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***««Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

***директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич*** _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « 23 » 10 **2020г.**

М.П.