Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« 13 » 11 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство уличного освещения в населенных пунктах с. Ганюшкино», 060400, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, село Ганюшкино***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области», аким Муса Абдуррахман Рахметулы***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Тимакс-Электро», рабочий проект № ЭН-11-2018***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Аппарат акима сельского округа Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области»" № 12-ө от 30.01.2019 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка железобетонных стоек СВ95 промежуточных одностоечных опор	опора	162	162	162	162
Установка железобетонных стоек СВ95 анкерных опор с одним подкосом	опора	76	76	76	76
Установка светодиодных светильников уличного освещения	шт	238	238	238	238
Прокладка проводов СИП-4 2х25 по железобетонным опорам уличного освещения	м	5474	5474	5474	5474
Прокладка проводов СИП-4 2х16 по железобетонным	м	1180	1180	1180	1180

опорам уличного освещения					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность линий освещения ВЛИ-0,4кВ составляет - 6654 м. Питание наружного освещения предусмотрено от РУ-0,4 кВ, существующих КТП с установкой щита освещения ШУНО в каждой КТП.
Сети ~0,4кВ выполнены воздушными самонесущими изолированными проводами марки СИП-4 расчетного сечения, подвешенными на железобетонных опорах из стоек СВ95-2 и СВ105-3,6. Промежуточные, концевые и угловые анкерные опоры установлены в сверленые ямы.
Подключение участков ВЛИ-0,4кВ к подстанциям выполнены кабелями марки АВБбШв, через шкаф ШУНО с автоматическим выключателем.
Защитные мероприятия.
Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током является защитное заземление и зануление.
На ВЛИ-0,4 кВ заземлению подлежат все железобетонные опоры, металлические траверсы, устанавливаемые на опорах.
Заземление опор выполнено по типовому проекту 3.407-150 ЭС07 с заменой заземляющего электрода диаметром 12 мм на 16 мм.
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземлены присоединением к заземляющему устройству.
Соединение частей заземления выполнены сваркой

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2020 года***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2020 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3 месяца***;
фактически ***3 месяца***;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____дата

М.П.

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется)***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство уличного освещения в населенных пунктах с. Ганюшкино»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « 13 » 11 **2020г.**

М.П.