Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Договор №187 от 31 июля 2017 года
Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

Договорная цена

выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1	6-1	Теплоснабжение	4047,58	--	--	4047,58
		Всего по главе	4047,58		--	4047,58
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4047,58		--	4047,58
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	52,62	--	--	52,62
		Всего по главе	52,62	--	--	52,62
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4100,20		--	4100,20
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	55,35	--	--	55,35
5	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	286,25	286,25
		Всего по главе	55,35	--	286,25	341,60
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4155,55		286,25	4441,80
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	4155,55		286,25	4441,80
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г.	4155,55		286,25	4441,80
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1	4155,55		286,25	4441,80
		Понижающий коэффициент к=0,9959873	4138,87624		285,10	4423,98
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	530,9	530,9
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	4138,87624		815,98	4954,86
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	4138,87624		815,98	4954,86

Заказчик:Руководитель отдела ГУ "Управление строительства," архитектуры и градостроительства Кызылординской области

К.Утегенов

Директор ТОО «Жана Гасыр-К"

С.О.Тлеубаев

Эксперт ТОО "Жана Гасыр-К"

В.М.Никулин

Подрядчик ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

М.С.Кожабеков

Наименование стройки - НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ К ЗДАНИЮ ОБЛАСТНОГО АРХИВА ПО УЛ.СУЛТАН БЕЙБАРЫС ВГ.КЫЗЫЛОРДА

Наименование стройки - НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ К ЗДАНИЮ ОБЛАСТНОГО АРХИВА ПО УЛ.СУЛТАН БЕЙБАРЫС ВГ.КЫЗЫЛОРДА

Форма 2

Договор №187 от 31 июля 2017 года

Акт выполненных работ
За октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=8**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502** Состав работ:	м2 основания	210,0000		284,64	59774,77
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,000713	0,14973	5621,92	841,77
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,4536	9221,95	4183,08
		Итого оплата труда:				**23,93**	**5024,85**
	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	0,1743	3370,50	587,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	0,1743	828,31	144,37
	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00068	0,1428	3809,74	544,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,1428	1111,02	158,65
	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00065	0,1365	4801,09	655,35

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00065	0,1365	1111.02	151.65
		Итого эксплуатация машин:				78,28	16439,09
	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00063	0,1323	2104.75	278.46
	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.09189	0.3969	2104.75	835.38
	100097 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше	м3	0,0101	2,121	1979,21	4197,90
		Итого материалов:				202,35	42493,90
		НР первого уровня	%	60,3		14,43	3029,98
		НР второго уровня	%	4,24		12.68	2662,92
		Накладные расходы	%	--		27,11	5692,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,94	5237,41
		Сметная стоимость:				336,69	70705,08
6СМ 2	Е11-270602-0304 11-270602-0304 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	210,0000		113,96	23932,46
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0.03864	8,114	828,31	6721,24
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	3,534	1232,11	4354,65
		Итого оплата труда:				52,74	11075,88
	621 С (32-010101-0102)	**Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т**	маш.-ч	0,00347	0,7287	2993,86	2181,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00347	0.7287	953.89	695.10
	623 С (32-010101-0104)	**Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т**	маш.-ч	0,0101	2,121	3809,74	8080,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0101	2.121	1111.02	2356.47
	762 С (31-050102-0102)	**Краны на автомобильном ходу, 10 т**	маш.-ч	0,00003	0,0063	3114,94	19,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00003	0,0063	1111.02	7.00

	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0819	3337,04	273,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, жилищ 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0819	828,31	67,84
	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,294	94,23	27,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, жилищ 1 чел.	чел-ч				
	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,588	5530,76	3252,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, жилищ 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,588	1111,02	653,28
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0084	1767,51	14,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, жилищ 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0084	828,31	6,96
		Итого эксплуатация машин:					
	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001302	75,84 205870,68	15927,10 268,04
	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0315	24437,72	769,79
	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,002436	101105,93	246,29
	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	21,42	--	--
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	60,3		6,11	1284,13
		НР второго уровня	%	4,24		31,80	6678,76
		Накладные расходы	%	--		6,18	1297,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,98	7976,67
		Сметная стоимость:				12,16	2552,73
3	**Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**210,0000**		**164,10** **0,98**	**34461,87** **206,39**
		Состав работ:					

	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,000104	0,021735	3313.24	72,01
		Итого оплата труда:				**0,34**	**72,01**
	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	0,0357	94.23	3.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**15,47**
	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000001	0,000294	101105,93	29,73
	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,012	2,52	--	--
		Итого материалов:				**0,57**	**118,90**
		НР первого уровня	%	60.3		0,21	43.42
		НР второго уровня	%	4.24		0,05	10.59
		Накладные расходы	%	--		0,26	54,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,10	20,83
		Сметная стоимость:				**1,34**	**281,24**
4	**С121-020501-0501 21-020501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**31,5000**		**15561,18**	**490177,17**
		НР второго уровня	%	4.24		659,79	20783.51
		Накладные расходы	%	--		659,79	20783,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1297,68	40876,85
		Сметная стоимость:				**17518,65**	**551837,54**
5	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**210,0000**		**113,96**	**23932,46**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,03864	8,114	828,31	6721,24

	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	3,534	1232,11	4354,65
		Итого оплата труда:				**52,74**	**11075,88**
	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,7287	2993,86	2181,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,7287	953,89	695,10
	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,121	3809,74	8080,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,121	1111,02	2356,47
	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0063	3114,94	19,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0063	1111,02	7,00
	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0819	3337,04	273,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0819	828,31	67,84
	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,294	94,23	27,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,588	5530,76	3252,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,588	1111,02	653,28
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0084	1767,51	14,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0084	828,31	6,96
		Итого эксплуатация машин:				**75,84**	**15927,10**
	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001302	205870,68	268,04
	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0315	24437,72	769,79
	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,002436	101105,93	246,29
	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	21,42	--	--

		Итого материалов:				**6,11**	**1284,13**
		НР первого уровня	%	60,3		31,80	6678,76
		НР второго уровня	%	4,24		6,18	1297,92
		Накладные расходы	%	--		37,98	7976,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,16	2552,73
		Сметная стоимость:				**164,10**	**34461,87**
6	**С121-020501-0302 21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**21,4200**		**17828,00**	**381875,76**
		НР второго уровня	%	4,24		755,91	16191,53
		Накладные расходы	%	--		755,91	16191,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1486,71	31845,38
		Сметная стоимость:				**20070,62**	**429912,68**
		ЗАСЫПКА ПЕСКОМ					
7	**Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**366,0000**		**100,82**	**36900,13**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,006348	2,323	752,84	1749,12
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	10,248	1200,23	12299,96
		Итого оплата труда:				**38,39**	**14049,09**
	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004	1,464	3547,40	5193,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	1,464	1111,02	1626,53
	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,012	4,392	5772,84	25354,31

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,024	8,784	1032,45	9069,08
		Итого эксплуатация машин:				**95,98**	**35129,86**
	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01098	1925,66	21,14
		Итого материалов:				**0,06**	**21,14**
		НР первого уровня	%	59,1		22,69	8303,01
		НР второго уровня	%	4.24		5,24	1916,61
		Накладные расходы	%	--		27,92	10219,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,30	3769,58
		Сметная стоимость:				**139,04**	**50889,33**
8	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**603,9000**		**553,55**	**334288,85**
		НР второго уровня	%	4.24		23,47	14173,85
		Накладные расходы	%	--		23,47	14173,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,16	27877,02
		Сметная стоимость:				**623,18**	**376339,71**
9	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**256,0000**		**15,50**	**3968,55**
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,9728	1277,67	1242,92
		Итого оплата труда:				**4,86**	**1242,92**
	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,9728	3547,40	3450,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,9728	1111,02	1080,80
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**3968,55**
		НР первого уровня	%	59,1		2,87	734,57
		НР второго уровня	%	4.24		0,78	199,41
		Накладные расходы	%	--		3,65	933,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,53	392,20
		Сметная стоимость:				**20,68**	**5294,73**

10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**110,0000**		**732,96**	**80626,02**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	1,118	122,958	655,72	80626,02
		Итого оплата труда:				**732,96**	**80626,02**
		НР первого уровня	%	59.1		433,18	47649,98
		НР второго уровня	%	4.24		49,44	5438.90
		Накладные расходы	%	--		482,63	53088,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,25	10697,19
		Сметная стоимость:				**1312,84**	**144412,09**
11	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**`м3**	**402,6000**		**1936,33**	**779566,46**
		НР второго уровня	%	4,24		82.10	33053,62
		Накладные расходы	%	--		82,10	33053,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,47	65009,61
		Сметная стоимость:				**2179,90**	**877629,68**
		СОДК					
12	**прайс-лист**	**Детектор повреждений переносной ДПС-2АМ**	**шт**	**1,0000**		**78125,00**	**78125,00**
		НР второго уровня	%	4,24		3312.50	3312,50
		Накладные расходы	%	--		3312,50	3312,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6515,00	6515.00
		Сметная стоимость:				**87952,50**	**87952,50**
13	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство** Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера	**шт.**	**2,0000**		**5684,96**	**11369,93**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	3,151	6,302	809,14	5099,20

	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.48	0,96	1121,89	1077,01
		Итого оплата труда:				**3088,11**	**6176,21**
	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	0,82	446.13	365,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.25	0,5	3114,94	1557,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0.5	1111.02	555.51
	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,36	23,34	8,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	1767,51	813,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.46	828.31	381,02
	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,02	17,05	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1578,43**	**3156,86**
	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,04	1936,33	77,45
	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,002	18090,95	36,18
	115825 С (21-040302-9902)	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,08	--	--
	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,03	181,00	5,43
	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	7	91,04	637,28
	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	222237,60	40,00

	261626 С (23-051204-0101)	Ковер	шт.	1	2	385,76	771,52
	261745 С (23-051206-0901)	Трубка контрольная	комплект	1	2	773.00	1546,00
		Итого материалов:				**1556,93**	**3113,87**
		НР первого уровня	%	62.1		1917,71	3835.43
		НР второго уровня	%	4.24		322,35	644.71
		Накладные расходы	%	--		2240,07	4480,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		634,00	1268,00
		Сметная стоимость:				**8559,03**	**17118,07**
14	**прайс-лист**	**Наземный ковер**	**шт**	**2,0000**		**31250,00**	**62500,00**
		НР второго уровня	%	4.24		1325,00	2650.00
		Накладные расходы	%	--		1325,00	2650,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2606,00	5212,00
		Сметная стоимость:				**35181,00**	**70362,00**
15	**прайс-лист**	**Терминал "КТ-11" (с выходом на детектор)**	**шт**	**2,0000**		**22187,50**	**44375,00**
		НР второго уровня	%	4,24		940,75	1881,50
		Накладные расходы	%	--		940,75	1881,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1850,26	3700,52
		Сметная стоимость:				**24978,51**	**49957,02**
	С123-020201-5815 23-020201-5815 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**242523,15**	**485046,30**
		НР второго уровня	%	4,24		10282,98	20565,96
		Накладные расходы	%	--		10282,98	20565,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20224,49	40448,98
		Сметная стоимость:				**273030,62**	**546061,24**
16	**прайс-лист**	**Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода диам.630**	**1Шт**	**17,0000**		**4151,79**	**70580,36**
		НР второго уровня	%	4,24		176,04	2992,61
		Накладные расходы	%	--		176,04	2992,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,23	5885,84
		Сметная стоимость:				**4674,05**	**79458,80**
17	**прайс-лист**	**Терминал промежуточный "КТ-12/Ш"**	**шт**	**17,0000**		**11741,07**	**199598,21**
		НР второго уровня	%	4,24		497,82	8462.96
		Накладные расходы	%	--		497.82	8462,96

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		979,11	16644,89
		Сметная стоимость:				**13218,00**	**224706,07**
18	**Ц13-080201-0903 13-080201-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**470,0000**		**416,03**	**195533,35**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,2185	102,695	828,31	85063,30
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0766	36,002	925,92	33334,91
		Итого оплата труда:				**251,91**	**118398,20**
	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0116	5,452	3298,90	17985,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0116	5,452	1111,02	6057,28
	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0534	25,098	2229,52	55956,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0534	25,098	733,67	18413,65
	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0534	25,098	10,95	274,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0116	5,452	2267,35	12361,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0116	5,452	828,31	4515,95
		Итого эксплуатация машин:				**211,84**	**99565,29**
	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,188	323,98	60,91
	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00376	281414,94	1058,12

	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,04512	1671,43	75,41
	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,01927	2673,62	51,52
	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00235	3979616,27	9352,10
	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,039104	361,08	14,12
	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,282	1037,54	292,59
		Итого материалов:				**23,20**	**10904,77**
		НР первого уровня	%	42,8		107,82	50674.43
		НР второго уровня	%	4.24		22,21	10439.21
		Накладные расходы	%	--		130,03	61113,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,68	20531,76
		Сметная стоимость:				**589,74**	**277178,75**
19	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	**м кабеля**	**5,0000**		**596,04**	**2980,22**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,138	0,69	828,31	571,53
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	0,43	995,51	428,07
		Итого оплата труда:				**199,92**	**999,60**
	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,012	3298,90	39,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,012	1111,02	13,33

	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	0,174	2229,52	387,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,174	733,67	127,66
	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	0,174	10,95	1,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	0,232	3474,83	806,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,232	953,89	221,30
	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,012	2267,35	27,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,012	828,31	9,94
		Итого эксплуатация машин:				**290,44**	**1452,22**
	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,005	323,98	1,62
	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00008	281414,94	22,51
	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	1,24	182,65	226,49
	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,001225	1671,43	2,05
	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	1,24	270,38	335,27
	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00005	2673,62	0,13
	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000025	3979616,27	99,49
	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	0,51	233,58	119,13

	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00104	361,08	0,38
	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,144	1037,54	149,41
		Итого материалов:				**191,29**	**956,47**
		НР первого уровня	%	42,8		85,57	427,83
		НР второго уровня	%	4,24		28,90	144,50
		Накладные расходы	%	--		114,47	572,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,84	284,20
		Сметная стоимость:				**767,35**	**3836,75**
20	**С123-010501-1501 23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**470,0000**		**82,09**	**38582,30**
		НР второго уровня	%	4,24		3,48	1635,89
		Накладные расходы	%	--		3,48	1635,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,85	3217,46
		Сметная стоимость:				**92,42**	**43435,64**
21	**С123-060135-0301 23-060135-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0550**		**190511,65**	**10478,14**
		НР второго уровня	%	4,24		8077,69	444,27
		Накладные расходы	%	--		8077,69	444,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15887,15	873,79
		Сметная стоимость:				**214476,49**	**11796,21**
22	**С123-060135-1101 23-060135-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4200**		**289578,78**	**121623,09**

		НР второго уровня	%	4.24		12278,14	5156.82
		Накладные расходы	%	--		12278,14	5156,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24148,55	10142,39
		Сметная стоимость:				**326005,47**	**136922,30**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**3536040,92**
		Накладные расходы	Тенге				**207253,72**
		ИТОГО:	Тенге				**3743294,64**
		Сметная прибыль	Тенге				**304288,36**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**4047583,00**

Заказчик:Руководитель отдела ГУ "Управление строительства," архитектуры и градостроительства Кызылординской области

_____ К.Утегенов

Директор ТОО «Жана Гасыр-К"

_____ С.О.Тлеубаев

Эксперт ТОО "Жана Гасыр-К"

_____ В.М.Никулин

Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

_____ М.С.Кожабеков