Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Договор №187 от 31 июля 2017 года
Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

Договорная цена

выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1	6-1	НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, теплоснабжение	2591,839	--	--	2591,839
		Всего по главе	**2591,839**		--	**2591,839**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2591,839**		--	**2591,839**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	33,69	--	--	33,69
		Всего по главе	**33,69**	--	--	**33,69**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2625,53**		--	**2625,53**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	35,44	--	--	35,44
5	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	183,30	183,30

		Всего по главе	**35,44**	--	**183,30**	**218,74**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2660,98**		**183,30**	**2844,28**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**2660,98**		**183,30**	**2844,28**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г.	**2660,98**		**183,30**	**2844,28**
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1	2660,98		183,30	2844,28
		Понижающий коэффициент к=0,9959873	2650,299896		182,56	2832,86
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	**339,9**	**339,9**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**2650,299896**		**522,51**	**3172,81**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2650,299896**		**522,51**	**3172,81**

Заказчик:Руководитель отдела ГУ "Управление строительства," архитектуры и градостроительства Кызылординской области

_____К.Утегенов

Директор ТОО «Жана Гасыр-К"

_____С.О.Тлеубаев

Эксперт ТОО "Жана Гасыр-К"

_____В.М.Никулин

Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

_____М.С.Кожабеков

Наименование стройки - НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ К ЗДАНИЮ ОБЛАСТНОГО АРХИВА ПО УЛ.СУЛТАН БЕЙБАРЫС ВГ.КЫЗЫЛОРДА

Форма 2

Договор №187 от 31 июля 2017 года

Акт выполненных работ
За сентябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Н4,34М Д=1М -1 ШТ					
1	**Е11-010101-0401 11-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**198,0000**		**78,13**	**15469,62**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,006451	1,277	671,19	857,38
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	4,831	1096,97	5299,70
		Итого оплата труда:				**31,10**	**6157,07**
87. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0244	4,831	2630,05	12706,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0244	4,831	953,89	4608,24
		Итого эксплуатация машин:				**73,80**	**14612,24**
		НР первого уровня	%	59,1		18,38	3638,83
		НР второго уровня	%	4,24		4,09	810,20
		Накладные расходы	%	--		22,47	4449,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,05	1593,49
		Сметная стоимость:				**108,65**	**21512,14**
2	**Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**15,0000**		**1036,85**	**15552,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок					
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,438	21,563	721,29	15552,82
		Итого оплата труда:				**1036,85**	**15552,82**
		НР первого уровня	%	59,1		612,78	9191,71
		НР второго уровня	%	4,24		69,94	1049,17
		Накладные расходы	%	--		682,73	10240,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,57	2063,50
		Сметная стоимость:				**1857,15**	**27857,19**
3	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1500**		**20772,53**	**3115,88**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,553	0,232875	671,19	156,30
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,027195	952,56	25,90
		Итого оплата труда:				**1214,72**	**182,21**
89. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,072	11,77	0,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,027	3561,49	96,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,027	828,31	22,36
89. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000195	1767,51	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000195	828,31	0,16
		Итого эксплуатация машин:				**746,37**	**111,96**
89. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,153	16994,60	2600,17
89. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0375	6598,38	247,44

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0003	28,00	0,01
						18984,14	**2847,62**
		Итого материалов:				589,14	88,37
		НР первого уровня	%	48,5		905,73	135,86
		НР второго уровня	%	4,24		1494,87	224,23
		Накладные расходы	%	--		1781,39	267,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**24048,80**	**3607,32**
		Сметная стоимость:				**1251,28**	**1876,92**
4	**Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	**м2 покрытия**	**1,5000**			
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,16445	0,246675	727,48	179,45
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,0303	952,56	28,86
		Итого оплата труда:				**138,88**	**208,31**
90. 3	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,021	2505,69	52,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,021	828,31	17,39
90. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,00765	1874,05	14,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,00765	828,31	6,34
90. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,015	11,48	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00165	1767,51	2,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00165	828,31	1,37
90. 7	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,00975	56,99	0,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**54,13**	**81,19**
90. 8	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,08685	17837,06	1549,15
90. 9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,00015	24437,72	3,67

1	2	3	4	5	6	7	8
90.10	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,000259	91814,13	23,76
90.11	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,000776	51147,90	39,70
		Итого материалов:				**1077,52**	**1616,27**
		НР первого уровня	%	60,9		84,58	126,86
		НР второго уровня	%	4,24		56,64	84,96
		Накладные расходы	%	--		141,22	211,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,40	167,10
		Сметная стоимость:				**1503,89**	**2255,84**
5	**Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища	**м3 конструкций колодца**	**1,4800**		**43240,89**	**63996,52**
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	18,248	27,007	781,30	21100,83
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	3,613	1213,74	4384,86
		Итого оплата труда:				**17220,06**	**25485,69**
91.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,961	2,902	3114,94	9040,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,961	2,902	1111,02	3224,18
91.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,076	0,11248	477,18	53,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	0,7104	1767,51	1255,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48	0,7104	828,31	588,43
		Итого эксплуатация машин:				**8042,03**	**11902,20**
91.6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	0,185	16994,60	3144,00

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 7	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,6068	19663,46	11931,79
91. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,072	0,10656	15872,52	1691,38
91. 9	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,00445	0,006586	--	--
91.10	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,001184	17341,93	20,53
91.11	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,0148	91814,13	1358,85
91.12	146756 С (21-130703-0902)	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0018	0,002664	49868,82	132,85
91.13	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0072	0,010656	1083774,62	11548,70
91.14	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,021	0,03108	--	--
91.15	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0017	0,002516	463189,18	1165,38
		Итого материалов:				**20941,54**	**30993,48**
		НР первого уровня	%	62,1		10693,66	15826,62
		НР второго уровня	%	4,24		2286,82	3384,50
		Накладные расходы	%	--		12980,48	19211,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4497,71	6656,61
		Сметная стоимость:				**60719,08**	**89864,24**
6	**Е11-460303-0102 11-460303-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2** Состав работ: 1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд 2. Установка опалубки 3. Укладка арматуры 4. Укладка бетона 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд	**м3 заделки**	**0,0500**		**67697,28**	**3384,86**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=695,93)	чел-ч	51,359	2,568	695,93	1787,11
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,012	952,56	11,43
		Итого оплата труда:				**35970,88**	**1798,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,49	0,0245	35,69	0,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,012	1767,51	21,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,012	828,31	9,94
		Итого эксплуатация машин:				**507,94**	**25,40**
92. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,052	19663,46	1022,50
92. 6	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	0,0025	158886,61	397,22
92. 7	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,025	107,10	2,68
92. 8	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,475	66,30	31,49
92. 9	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,0045	26033,00	117,15
92.10	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011	0,000055	23886,67	1,31
92.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0032	0,00016	28,00	0,00
		Итого материалов:				**31447,06**	**1572,35**
		НР первого уровня	%	50,8		18273,21	913,66
		НР второго уровня	%	4,24		3645,15	182,26
		Накладные расходы	%	--		21918,36	1095,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7169,25	358,46
		Сметная стоимость:				**96784,88**	**4839,24**
7	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	**м2 поверхности**	**13,6000**		**1927,50**	**26214,06**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,5382	7,32	819,03	5994,91
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0748	952,56	71,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**446,04**	**6066,16**
93. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,48688	477,18	232,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0748	1767,51	132,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0748	828,31	61,96
		Итого эксплуатация машин:				**30,83**	**419,22**
93. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	31,28	215,22	6732,08
93. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	59,84	212,16	12695,65
93. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003264	51147,90	166,95
93. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,002176	94326,26	205,25
		Итого материалов:				**1455,88**	**19799,94**
		НР первого уровня	%	50,8		226,59	3081,61
		НР второго уровня	%	4,24		91,33	1242,14
		Накладные расходы	%	--		317,92	4323,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,63	2443,02
		Сметная стоимость:				**2425,06**	**32980,83**
8	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**213,0000**		**667,36**	**142147,47**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	1,018	216,781	655,72	142147,47
		Итого оплата труда:				**667,36**	**142147,47**
		НР первого уровня	%	59,1		394,41	84009,16
		НР второго уровня	%	4,24		45,02	9589,04
		Накладные расходы	%	--		439,43	93598,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,54	18859,65
		Сметная стоимость:				**1195,33**	**254605,32**
9	**Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**1,0000**		**2313,10**	**2313,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем					
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	3,231	3,231	715,11	2310,88
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,001	952,60	0,95
		Итого оплата труда:				**2311,83**	**2311,83**
95. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,001	0,001	1933,84	1,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	828,31	0,83
		Итого эксплуатация машин:				**2,22**	**2,22**
95. 4	100435 С (21-010701-0100)	Камень	м3	1,01	1,01	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		1366,29	1366,29
		НР второго уровня	%	4,24		156,01	156,01
		Накладные расходы	%	--		1522,30	1522,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,83	306,83
		Сметная стоимость:				**4142,23**	**4142,23**
10	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**2234,76**	**4469,52**
		НР второго уровня	%	4,24		94,75	189,51
		Накладные расходы	%	--		94,75	189,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,36	372,72
		Сметная стоимость:				**2515,87**	**5031,75**
11	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**1397,18**	**1397,18**
		НР второго уровня	%	4,24		59,24	59,24
		Накладные расходы	%	--		59,24	59,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,51	116,51
		Сметная стоимость:				**1572,93**	**1572,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**3,0000**		**19051,86**	**57155,58**
		НР второго уровня	%	4,24		807,80	2423,40
		Накладные расходы	%	--		807,80	2423,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,77	4766,32
		Сметная стоимость:				**21448,43**	**64345,29**
13	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**1,0000**		**13769,20**	**13769,20**
		НР второго уровня	%	4,24		583,81	583,81
		Накладные расходы	%	--		583,81	583,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1148,24	1148,24
		Сметная стоимость:				**15501,26**	**15501,26**
14	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦД20, ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**17953,53**	**17953,53**
		НР второго уровня	%	4,24		761,23	761,23
		Накладные расходы	%	--		761,23	761,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1497,18	1497,18
		Сметная стоимость:				**20211,94**	**20211,94**
15	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦП1-20, ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**13499,71**	**13499,71**
		НР второго уровня	%	4,24		572,39	572,39
		Накладные расходы	%	--		572,39	572,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1125,77	1125,77
		Сметная стоимость:				**15197,87**	**15197,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**10020,26**	**10020,26**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	424,86
		Накладные расходы	%	--		424,86	424,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**11280,73**
17	**С121-130816-1906 21-130816-1906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Паронит**	**кг**	**0,6400**		**1255,62**	**803,60**
		НР второго уровня	%	4,24		53,24	34,07
		Накладные расходы	%	--		53,24	34,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,71	67,01
		Сметная стоимость:				**1413,57**	**904,68**
18	**С121-130201-1201 21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,1340**		**236303,40**	**31664,66**
		НР второго уровня	%	4,24		10019,26	1342,58
		Накладные расходы	%	--		10019,26	1342,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19705,81	2640,58
		Сметная стоимость:				**266028,48**	**35647,82**
19	**Е11-240106-0103 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	**комплект**	**1,0000**		**6471,39**	**6471,39**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	3,508	3,508	853,68	2994,28
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	0,75	1203,98	902,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3897,27**	**3897,27**
105. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,79	0,79	446,13	352,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3114,94	62,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1111,02	22,22
105. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	0,56	3890,96	2178,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,56	0,56	1111,02	622,17
105. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,3	23,34	7,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,15	0,15	1170,50	175,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,15	828,31	124,25
105. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1767,51	35,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	828,31	16,57
105. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,29	0,29	17,05	4,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3239,03**	**3239,03**
105.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03	0,03	4812,70	144,38
105.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,23	0,23	181,00	41,63
105.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00026	0,00026	200244,36	52,06
105.13	423524 С (51-019999-9911)	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--	--
						238,07	**238,07**
		Итого материалов:	%	62,1		2420,20	2420,20
		НР первого уровня	%	4,24		377,00	377,00
		НР второго уровня	%	--		2797,21	2797,21
		Накладные расходы	%	8		741,49	741,49
		Сметная прибыль (НЗО=8)				**10010,09**	**10010,09**
		Сметная стоимость:					

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С123-041005-2208 23-041005-2208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан-захлопка регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 225 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**201528,22**	**201528,22**
		НР второго уровня	%	4,24		8544,80	8544,80
		Накладные расходы	%	--		8544,80	8544,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16805,84	16805,84
		Сметная стоимость:				**226878,86**	**226878,86**
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ -210м2					
21	**Е12-180101-1301 12-180101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную** Состав работ: 1. Разборка покрытия 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м2**	**210,0000**		**72,22**	**15166,98**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,107605	22,597	671,19	15166,98
		Итого оплата труда:				**72,22**	**15166,98**
		НР первого уровня	%	59,1		42,68	8963,69
		НР второго уровня	%	4,24		4,87	1023,14
		Накладные расходы	%	--		47,56	9986,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,58	2012,31
		Сметная стоимость:				**129,36**	**27166,12**
22	**Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**10,0800**		**100,82**	**1016,27**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,006348	0,063988	752,84	48,17
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,28224	1200,23	338,75
		Итого оплата труда:				**38,39**	**386,93**
108. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004	0,04032	3547,40	143,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,04032	1111,02	44,80

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 4	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,012	0,12096	5772,84	698,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,024	0,24192	1032,45	249,77
		Итого эксплуатация машин:				**95,98**	**967,51**
108. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000302	1925,66	0,58
		Итого материалов:				**0,06**	**0,58**
		НР первого уровня	%	59,1		22,69	228,67
		НР второго уровня	%	4,24		5,24	52,79
		Накладные расходы	%	--		27,92	281,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,30	103,82
		Сметная стоимость:				**139,04**	**1401,54**
23	**С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вывоз мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**12,0960**		**251,79**	**3045,68**
		НР второго уровня	%	4,24		10,68	129,14
		Накладные расходы	%	--		10,68	129,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,00	253,99
		Сметная стоимость:				**283,47**	**3428,80**
24	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**38,0000**		**1014,94**	**38567,90**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,1656	6,293	689,75	4340,46
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	5,157	1159,32	5978,14
		Итого оплата труда:				**271,54**	**10318,60**
110. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,589	6158,58	3627,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,589	1111,02	654,39
110. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,63	3370,50	5494,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,63	828,31	1350,15

1	2	3	4	5	6	7	8
110. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,69	7347,21	19766,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,69	1111,02	2988,64
110. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,247	3337,04	824,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,247	828,31	204,59
		Итого эксплуатация машин:				**899,21**	**34170,15**
110. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	1,9	30,15	57,28
		Итого материалов:				**1,51**	**57,28**
		НР первого уровня	%	60,3		163,74	6222,12
		НР второго уровня	%	4,24		49,98	1899,10
		Накладные расходы	%	--		213,72	8121,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,29	3735,13
		Сметная стоимость:				**1326,95**	**50424,24**
20СМ							**2541414,62**
25	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой	**м2 основания**	**210,0000**		**501,26**	**105264,49**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,04577	9,612	702,74	6754,53
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	6,962	1210,00	8423,43
		Итого оплата труда:				**72,28**	**15177,95**
111. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,714	6158,58	4397,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,714	1111,02	793,27
111. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,63	3370,50	2123,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,63	828,31	521,84
111. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,4935	3547,40	1750,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,4935	1111,02	548,29

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	2,499	3809,74	9520,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	2,499	1111,02	2776,44
111. 7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	1,806	4801,09	8670,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,806	1111,02	2006,50
111. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,819	3337,04	2733,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,819	828,31	678,39
		Итого эксплуатация машин:				**159,88**	**33574,97**
111. 9	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	2,1	2104,75	4419,98
111.10	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	4,767	2104,75	10033,34
111.11	100097 С (21-010201-0707)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	25,41	1979,21	50291,73
111.12	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,03	6,3	30,15	189,95
		Итого материалов:				**309,21**	**64934,99**
		НР первого уровня	%	60,3		43,58	9152,31
		НР второго уровня	%	4,24		23,10	4851,27
		Накладные расходы	%	--		66,68	14003,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,44	9541,45
		Сметная стоимость:				**613,38**	**128809,51**
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕПЛОТРАССЫ С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ ДО 35КВ-5ШТ					
26	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**100,0000**		**1567,72**	**156772,38**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	2,174	217,35	721,29	156772,38
		Итого оплата труда:				**1567,72**	**156772,38**
		НР первого уровня	%	59,1		926,52	92652,48
		НР второго уровня	%	4,24		105,76	10575,61
		Накладные расходы	%	--		1032,28	103228,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,00	20800,04
		Сметная стоимость:				**2808,01**	**280800,51**
27	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**90,0000**		**732,96**	**65966,74**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	1,118	100,602	655,72	65966,74
		Итого оплата труда:				**732,96**	**65966,74**
		НР первого уровня	%	59,1		433,18	38986,35
		НР второго уровня	%	4,24		49,44	4450,01
		Накладные расходы	%	--		482,63	43436,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,25	8752,25
		Сметная стоимость:				**1312,84**	**118155,35**
28	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,8950**		**257854,99**	**230780,22**
		НР второго уровня	%	4,24		10933,05	9785,08
		Накладные расходы	%	--		10933,05	9785,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,04	19245,22
		Сметная стоимость:				**290291,08**	**259810,52**
29	**Е11-070101-0115 11-070101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка** Состав работ: 1. Устройство опалубки 2. Заделка стыков бетоном	**шт. сборных конструкций**	**80,0000**		**5203,98**	**416318,72**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	4,313	345	809,14	279153,30
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,326	26,08	1060,65	27661,69
		Итого оплата труда:				**3835,19**	**306814,99**
121. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0258	2,064	37,27	76,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
121. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,244	19,52	2858,39	55795,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,244	19,52	953,89	18619,93
121. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,082	6,56	1767,51	11594,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,082	6,56	828,31	5433,71
		Итого эксплуатация машин:				**969,85**	**77587,70**
121. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0305	2,44	19663,46	47978,84
121. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0042	0,336	14506,44	4874,16
121. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	80	--	--
121. 9	131610 С (21-070203-0404)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,008	20568,86	164,55
121.10	131611 С (21-070203-0405)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,04	24211,28	968,45
121.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0276	2,208	196,55	433,98
121.12	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000093	0,007472	282240,61	2108,90
121.13	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,0565	4,52	674,52	3048,83
		Итого материалов:				**744,72**	**59577,72**
		НР первого уровня	%	62,1		2381,65	190532,11
		НР второго уровня	%	4,24		321,63	25730,48
		Накладные расходы	%	--		2703,28	216262,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		632,58	50606,50
		Сметная стоимость:				**8539,85**	**683187,81**
30	**С121-030301-0301 21-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из пенобетона В1,5, D500 ГОСТ 21520-89**	**м3**	**8,9000**		**12546,87**	**111667,14**
		НР второго уровня	%	4,24		531,99	4734,69
		Накладные расходы	%	--		531,99	4734,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1046,31	9312,15
		Сметная стоимость:				**14125,17**	**125713,98**
31	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**3,5000**		**4220,36**	**14771,27**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,9775	3,421	702,74	2404,25
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,89	973,95	1840,77
		Итого оплата труда:				**1212,86**	**4245,02**
123. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,61	1874,05	3017,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,61	828,31	1333,58
123. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,22	11,48	36,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,28	3382,70	947,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,28	953,89	267,09
		Итого эксплуатация машин:				**1314,73**	**4601,54**
123. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,025	1925,66	7750,78
123. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,525	28,00	14,70
		Итого материалов:				**2218,71**	**7765,48**
		НР первого уровня	%	50,8		616,13	2156,47
		НР второго уровня	%	4,24		205,07	717,74
		Накладные расходы	%	--		821,20	2874,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		403,33	1411,64
		Сметная стоимость:				**5444,89**	**19057,12**
32	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**47,5000**		**751,00**	**35672,37**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,2438	11,581	819,03	9484,78
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,095	952,56	90,49
		Итого оплата труда:				**201,58**	**9575,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
124. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,92625	477,18	441,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,095	1767,51	167,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,095	828,31	78,69
		Итого эксплуатация машин:				**14,77**	**701,39**
124. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	114	212,16	24186,24
124. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0114	51147,90	583,09
124. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,0076	94326,26	716,88
		Итого материалов:				**536,55**	**25486,21**
		НР первого уровня	%	50,8		102,40	4864,24
		НР второго уровня	%	4,24		36,18	1718,75
		Накладные расходы	%	--		138,59	6582,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,17	3380,43
		Сметная стоимость:				**960,75**	**45635,79**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1827814,26**
накладные расходы							**572037**
ИТОГО:			Тенге				**2399850,83**
Сметная прибыль			Тенге				**191988,07**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2591839**

Заказчик:Руководитель отдела ГУ "Управление строительства," архитектуры и градостроительства Кызылординской области

К.Утегенов

Директор ТОО «Жана Гасыр-К"

С.О.Тлеубаев

Эксперт ТОО "Жана Гасыр-К"

В.М.Никулин

Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

М.С.Кожабеков