Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235

Декларация о соответствии

«01» ноября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Жайык Сити», ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул.Маметовой 22

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство ИКС к шести двухквартирным одноэтажным коммунальным домам в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства", руководитель Жаншин Асылбек Габитович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) УФ ТОО СК «ГлавПроектСтрой», №14.003

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) распоряжение руководителя ГУ " Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска" №59-нк от « 03 » ноября 2014г ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Спортивная площадка имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность газопровода	км	0,135	0,135
Протяженность водопроводных сетей	км	0,566	0,566
Протяженность сетей электроснабжения 0,4 кв	км	0,240	0,240

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участок, отведенный под строительство Строительство ИКС к шести двухквартирным одноэтажным коммунальным домам в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО расположен в селах Чапаев и Тайпак Акжаикского района ЗКО..

Наружный водопровод и канализация:

Согласно проекту подведен хозяйственно-питьевой водопровод. Водопотребление составляет – 8,04м3/сут. Согласно проекту выполнены СМР для сброса сточных вод от жилых домов в септики производительностью – 1,5 м3/сут.

Газоснабжение:

Согласно проекту подведен газопровод надземным способом для 6-и двухквартирных домов с точками врезки к существующим газопроводам сел Чапаев и Тайпак.

Электроснабжение:

Согласно проекту выполнены перекиды с опор существующей ВЛ-0,4 кВ КТП №82 на фасады домов проводом АВТВ-2 сечением 3х16мм2 с установкой ящиков учета на каждую квартиру.

-

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2017 год;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2017 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 3 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Наружные инженерные коммуникации по проекту не предусмотрены
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство ИКС к шести двухквартирным одноэтажным коммунальным домам в п.Чапаев, п.Тайпак Акжаикского района ЗКО»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жайык Сити»
директор Молдагалиев М.К. 01.11.2017
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.