Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Строительство административного здания в с.Саржансай, Мартукского района Актюбинской области
Договор №38

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	Е11-080301-0112 Изм. и доп. вып. 9	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	92,8	11921,65	1510,43	1106329	140168	20452	911163	2178891
					10190,83	366,77	945709	34036		161399	
2	С1212-401-0203	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	10,0224	15634,00	--	156690	--	156690	--	169225
					--	--		--		12535	
3	С1234-102-0202	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	9,792	28681,00	--	280844	--	280844	--	303312
					--	--	--	--		22468	
4	С1212-601-0101	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	1600	43,00	--	68800	--	68800	--	74304
					--	--	--	--		5504	
5	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,3592	75716,46	2396,46	27197	861		24758	56111
					73320,00	792,18	26337	285		4156	
6	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,3592	296003,00	--	106324	--	106324	--	114830
					--	--	--	--		8506	
		Внутренние стены									
7	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	35,14	11725,53	1634,64	412035	57441	118793	232570	696174
					6710,34	406,21	235801	14274		51568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перегородки									
8	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	85,359	2930,71	121,14	250162	10340	52070	177043	461382
					2199,56	30,66	187752	2617		34176	
9	С1213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	3,3126	46667,00	--	154589	--	154589	--	166956
					--	--	--	--		12367	
		Вентшахта									
10	Е11-80201-109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,0252	12819,17	2242,44	13142	2299	3730	7118	21881
					6937,70	528,12	7113	541		1621	
11	С1213-101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4101	59423,00	--	24369	--	24369	--	26319
					--	--	--	--		1950	
12	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0184	924181,54	1428,54	17005	26	12068	4479	23203
					266904,00	622,47	4911	11		1719	
13	Е11-200701-501	Зонты. Установка	м2 поверхности зонта	1	7628,26	144,03	7628	144	6246	1274	9614
					1238,40	61,61	1238	62		712	
14	Е11-260201-101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,3	47219,39	2686,81	14166	806	4540	6934	22788
					29398,68	1012,23	8820	304		1688	
15	С1234-101-0303	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,291	14732,00	--	4287	--	4287	--	4630
					--	--	--	--		343	
		Перемычки									
16	Е11-70503-110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	66	598,26	248,54	39485	16404	10634	19246	63429
					188,59	58,53	12447	3863		4698	
17	С12224-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	т	2,8412	92967,00	--	264138	--	264138	--	285269
					--	--	--	--		21131	
18	Е11-090302-0401	Перемычки металлические. Монтаж	т	0,3391	33003,23	10567,01	11191	3583	1507	4974	17458
					17991,60	3265,80	6101	1107		1293	
19	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3459	273545,00	--	94619	--	94619	--	102189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		7570	
20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,2422	95,73	2,67	1363	38	625	486	1997
					49,15	0,29	700	4		148	
21	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,2422	163,34	3,78	2326	54	1454	570	3128
					57,42	0,58	818	8		232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3056689	232164	1386779	1390615	4803090
							1437747	57112	--	355784	
		Накладные расходы	Тенге				1390615				
		Сметная прибыль	Тенге				355784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4803088				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4803090
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1437747				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					232164			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57112			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1386779		
		- Накладные расходы	Тенге							1390615	
		- Сметная прибыль	Тенге							355784	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				72046				
		Итого	Тенге				4875136				
		Зимнее удорожание - 1,98 %	Тенге				96528				
		Итого по главам 1-9	Тенге				4971664				
		Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге				99433				
		Итого сметная стоимость:	Тенге				5071097				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,90000001669	Тенге				4563988				
		НДС -12%	Тенге				547679				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				5111666				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель_____ Кульпанаев Н.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"

Директор_____ Даулетбаев С.Р.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Аймерке"

Специалист_____ Байкенже А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актамжиниринг"

Специалист_____ Борамбаева И.Н.