Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: Строительство административного здания в с.Саржансай, Мартукского района Актюбинской области

Договор №38

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**405**		**286,89**	**286,89**	**116190**	**116190**	**--**	**15341**	**142054**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**52,61**	**--**	**21307**		**10523**	
2	**Е11-10205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,15**		**2191,73**	**--**	**26629**	**--**	**--**	**19173**	**49466**
		НР - 72%; СП - 8%				**2191,73**	**--**	**26629**	**--**		**3664**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**417,15**		**35,98**	**35,98**	**15009**	**15009**	**--**	**4244**	**20793**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,13**	**--**	**5894**		**1540**	
4	**Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**417,15**		**18,61**	**18,61**	**7763**	**7764**	**--**	**1850**	**10382**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,16**	**--**	**2570**		**769**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**417,15**		**171,87**	**78,99**	**71696**	**32950**	**--**	**39463**	**120051**
		НР - 72%; СП - 8%				**92,88**	**38,51**	**38745**	**16064**		**8893**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**237287**	**171913**	**--**	**80071**	**342746**
								65374	**45835**	**--**	**25389**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237287				
	Всего заработная плата		Тенге					111209			
		Накладные расходы	Тенге				80071				
		Сметная прибыль	Тенге				25389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				342747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					111209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				342747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					111209			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	9,8136	6228,42	1795,22	61123	17618	34112	16174	83481
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	9393	7999		6184	
7	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	99	8461,45	2083,16	837684	206233	168131	462824	1404548
		НР - 91%; СП - 8%			4680,00	457,35	463320	45278		104041	
8	С1212-0101-0702 212-101-0702 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	100,485	20888,00	--	2098931	--	2098931	--	2266845
		СП - 8%			--	--	--	--		167914	
9	С1261-0102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,516	250492,00	--	129254	--	129254	--	139594
		СП - 8%			--	--	--	--		10340	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	398,9	1737,58	20,10	693121	8018	562904	114732	872481
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	122199	1169		64628	
11	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	48,8	2976,85	6,78	145270	331	133257	10954	168722
		НР - 93%; СП - 8%			239,38	1,99	11682	97		12498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3965383**	**232200**	**3126589**	**604684**	**4935671**
							606594	**54543**	**--**	**365605**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3965383				
	Материалы		Тенге				898406				
	Всего заработная плата		Тенге					661137			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2228185				
		Накладные расходы	Тенге				604684				
		Сметная прибыль	Тенге				365605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4935672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					661137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4935672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					661137			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
12	С1213-0102-0305 213-102-0305 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный**									
			1000 шт.	8,8605	74931,00	--	663926	--	663926	--	717040
					--	--	--	--		53114	
13	С1213-0301-0202 213-301-0202 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,5, D700**									
			м3	64	17851,00	--	1142464	--	1142464	--	1233861
					--	--	--	--		91397	
14	С1213-0102-0201 213-102-0201 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**									
			1000 шт.	10,282	46667,00	--	479830	--	479830	--	518216
		СП - 8%			--	--	--	--		38386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2286220	--	2286220	--	2469117
							--	--	--	182897	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2286220				
	Местные материалы		Тенге				2286220				
		Сметная прибыль	Тенге				182897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2469117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2469117				
		РАЗДЕЛ 4.Вертикальная планировка									
15	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			м3 грунта	63,6	33,82	33,82	2151	2151	--	653	3029
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	908		224	
16	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
			м3 грунта	63,6	53,53	53,53	3405	3405	--	1034	4795
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,59	--	1437		355	
17	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
			м3 грунта	55,1	339,47	339,47	18705	18705	--	2470	22869
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,25	--	3430		1694	
18	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**									
			т·км	96,425	163,00	--	15717	--		--	16974
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			м3 грунта	**8,5**	**33,82**	**33,82**	**287**	**287**	**--**	**87**	**404**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**14,27**	**--**	**121**		**30**	
20	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
			м3 грунта	**55,1**	**80,30**	**80,30**	**4425**	**4424**	**--**	**1344**	**6231**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**33,89**	**--**	**1867**		**462**	
21	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**55,1**	**41,53**	**41,53**	**2288**	**2289**	**--**	**698**	**3225**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**17,60**	**--**	**970**		**239**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**46978**	**31261**	**--**	**6286**	**57527**
							--	**8733**	**--**	**4261**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46978**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8733**			
	Транспортные расходы		Тенге				**15717**				
		Накладные расходы	Тенге				**6286**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4261**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**57525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8733**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**57525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8733**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7805061**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**671968**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**435374**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**109111**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5412809**		
		- Накладные расходы	Тенге							**691041**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**578152**	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			117076					
		Итого	Тенге			7922137					
		Зимнее удорожание - 1,98 %	Тенге			164701					
		Итого по главам 1-9	Тенге			8086838					
		Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге			161737					
		Итого сметная стоимость:	Тенге			8248575					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000001669	Тенге			7423717					
		НДС -12%	Тенге			890846					
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**8314563**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Кульпанаев Н.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"

Директор _____ Шайхиев А.К.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Аймереке"

Специалист _____ Байкенже А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актам инжиниринг"

Специалист _____ Ешимкулов Н.Т.