Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Строительство административного здания в с.Саржансай, Мартукского района Актюбинской области
Договор №38

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за октябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 20.Асфальтовое покрытие 181,9 м2									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3материала основания в плотном теле	18,19	3640,45	1119,55	66220	20364	43009	8263	80441
					156,53	264,06	2847	4803		5959	
2	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см,однослойные.Устройство при укатке щебня с пределом прочностина сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	181,9	915,91	248,85	166604	45265	110840	26279	208314
					57,72	76,05	10499	13833		15431	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,094	169161,00	2072,34	15901	195	15706	103	17285
					--	1016,74	--	96		1280	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	181,9	1965,97	208,99	357610	38015	315102	9962	396978
					24,70	26,01	4493	4731		29406	
		Пешеходная дорожка 37 м2									
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8.Другие виды покрытий:бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	8,886895	1741,79	32,79	15479	291	7707	8208	25582
					841,79	13,37	7481	119		1895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				621814	104130	492364	52815	728600
							25320	23582	--	53971	
		Накладные расходы	Тенге				52815				
		Сметная прибыль	Тенге				53971				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				728600				
		РАЗДЕЛ 22.Озеленение									
6	1147-0102-0215 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	7	9486,85	515,82	66408	3611	21636	37528	112251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5880,16	212,11	41161	1485		8315	
7	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 1,0х1,0х0,6 м.Посадка	шт.	7	7525,82 5689,03	1682,98 535,50	52681 39823	11780 3748	1078	38343 7282	98306
8	254-102-3202 РСНБ РК 2015	Карагач 2-4 года	шт.	7	1238,00 --	-- --	8666 --	-- --	8666	-- 693	9359
9	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	122,2	573,19 426,80	16,94 3,81	70044 52155	2070 466	15819	46306 9308	125658
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				197799 133139	17461 5699	47199 --	122177 25598	345574
		Накладные расходы	Тенге				122177				
		Сметная прибыль	Тенге				25598				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				345574				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1074174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				158459				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					121591			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29281			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						539563		
		- Накладные расходы	Тенге							174992	
		- Сметная прибыль	Тенге							79569	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				16113				
		Итого	Тенге				1090286				
		Зимнее удорожание - 1,98 %	Тенге				21588				
		Итого по главам 1-9	Тенге				1111874				
		Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге				22237				
		Итого сметная стоимость:	Тенге				1134111				
		НДС -12%	Тенге				136093				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000001669	Тенге				1004962,46				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1004962,46**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель_____Кульшанаев Н.Ш.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Аймереке"

Специалист _____Батыров С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "МФС Мунайқұрылыс"

Директор_____Даулетбаев С.Р.