Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Строительство административного здания в с.Сарыжар, Мартукского района Актюбинской области
Договор №39

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытие										
1	1110-0104-0103	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с**	**перекрытия**		192	**2218,13**	**143,81**	**425881**	**27612**	**136431**	**246197**	**725844**
		НР - 90%; СП - 8%				**1363,74**	**61,01**	**261838**	**11714**		**53766**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00136**	**0,26112**	**216199,00**				**56454**		
1.2	235-101-1104	**Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350**	**м2**	**1,11**	**213,12**	**115,00**				**24509**		
2	215-202-0201 РСНБ	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной**	**м3**		10,37	**71333,00**	**--**	**739723**	**--**	**739723**	**--**	**798901**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**59178**	
3	215-201-0201 РСНБ	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5**	**м3**		0,7808	**70426,00**	**--**	**54989**	**--**	**54989**	**--**	**59388**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4399**	
4	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**		48	**23746,00**	**--**	**1139808**	**--**	**1139808**	**--**	**1230993**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**91185**	
5	215-204-0301 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**		5,612	**68991,00**	**--**	**387177**	**--**	**387177**	**--**	**418151**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30974**	
6	1110-0116-0202 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по открытым прогонам.Антисептирование пастами**	**м2 перекрытия**		192	**684,01**	**3,21**	**131330**	**616**	**104631**	**23725**	**167460**
		НР - 90%; СП - 8%				**135,85**	**1,45**	**26083**	**278**		**12404**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0895	**Паста антисептическая**	**т**	**0,0009**	**0,1728**	**605496,00**				**104630**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2878908**	**28228**	**2562759**	**269922**	**3400737**
								287921	**11992**	**--**	**251906**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2878908**				
	Материалы		Тенге					**241061**				
	Всего заработная плата		Тенге						**299913**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2321697**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					269922				
		Сметная прибыль	Тенге					251906				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					3400736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									252
		Сметная заработная плата	Тенге						299913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3400736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									252
		Сметная заработная плата	Тенге						299913			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля										
7	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	3.81		114007,94	1530,47	434370	5832	330360	90545	566909
		НР - 98%; СП - 8%				25768,60	637,14	98178	2428		41993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,038	0,14478	216199,00				31301		
7.2	215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,16	0,6096	69995,00				42669		
7.3	215-204-0501	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от**	м3	0,83	3,1623	69788,00				220691		
8	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	6,32		114059,00	1175,59	720853	7430	544774	154788	945693
		НР - 98%; СП - 8%				26685,00	528,12	168649	3338		70051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	215-202-0102	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,93	5,8776	70831,00				416316		
8.2	215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,12	0,7584	69788,00				52927		
9	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство**	м2	300		863,16	13,61	258948	4083	192156	46602	329994
		НР - 32%; СП - 8%				209,03	6,72	62709	2016		24444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	215-202-0504	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3	0,006	1,8	34278,00				61700		
9.2	215-203-0404	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3	0,012	3,6	34278,00				123401		
10	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	м2 кровли	300		846,90	22,42	254070	6726	22410	209352	500495
		НР - 92%; СП - 8%				749,78	8,74	224934	2622		37074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	236-202-1012	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	шт.	0,02	6	1090,00				6540		
10.2	217-106-0102	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	0,0426	12,78	1015,00				12972		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
П1	224-103-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	345		2246,00	--	774870	--	774870	--	836860
		СП - 8%				--	--	--	--		61990	
12	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,13		8934,99	63,16	90511	639	79979	9159	107644
		НР - 9% , СП - 8%				976,56	28,08	9893	284		7974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,067871	1148617,00				77958		
13	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	300		311,48	2,93	93444	879	81465	10341	112088
		НР - 9% , СП - 8%				37,00	1,30	11100	390		8303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,069	1148617,00				79255		
14	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	42		960,89	12,37	40357	519	24552	14189	58910
		НР - 9% , СП - 8%				363,96	3,25	15286	136		4364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	86,52	236,00				20419		
15	224-105-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	42		699,00	--	29358	--	29358	--	31707
		СП - 8%				--	--	--	--		2349	
16	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	20		2178,50	1657,45	43570	33149	1346	15218	63491
		НР - 9% , СП - 8%				453,74	373,32	9075	7466		4703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,5	1090,00				545		
16.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	0,78936	1015,00				801		
17	224-105-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	20		704,00	--	14080	--	14080	--	15206
		СП - 8%				--	--	--	--		1126	
18	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20		2103,00	--	42060	--	42060	--	45425
		СП - 8%				--	--	--	--		3365	
19	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20		1175,00	--	23500	--	23500	--	25380
		СП - 8%				--	--	--	--		1880	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство										
			слуховое окно	2		21467,90	912,88	42936	1826	26178	14145	61647
		НР - 90%; СП - 8%				7466,24	391,93	14932	784		4566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	0,12	46701,00				5604		
20.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,12	60862,00				7303		
20.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1	0,2	60862,00				12172		
21	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка жалюзийной решетки										
			м3 древесины в конструкции	0,042		114059,00	1175,59	4790	49	3620	1029	6284
		НР - 90%; СП - 8%				26685,00	528,12	1121	22		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,93	0,03906	70831,00				2767		
21.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от	м3	0,12	0,00504	69788,00				352		
22	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство										
			м2 кровли	10,4		846,90	22,42	8808	233	777	7258	17351
		НР - 92%; СП - 8%				749,78	8,74	7798	91		1285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,208	1090,00				227		
22.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,44304	1015,00				450		
23	224-103-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм										
			м2	11,96		2246,00	--	26862	--	26862	--	29011
		СП - 8%				--	--	--	--		2149	
24	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная										
			шт.	8		295,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
25	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита										
			м3 древесины в конструкции	0,428		8337,17	45,56	3568	20	2521	932	4860
		НР - 90%; СП - 8%				2398,88	20,12	1027	9		360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	4,1944	591,00				2479		
26	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами										
			м2 покрытия по фермам	9,2		71,60	2,28	659	21	165	434	1181
		НР - 90%; СП - 8%				51,42	1,01	473	9		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.1	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,000828	197429,00				163		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2909974**	**61406**	**2223393**	**573992**	**3762685**
								625175	**19595**	--	**278718**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2909974**				
	Материалы		Тенге					**1310305**				
	Всего заработная плата		Тенге						**644770**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**913090**				
		Накладные расходы	Тенге					**573992**				
		Сметная прибыль	Тенге					**278718**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3762684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**520**
		Сметная заработная плата	Тенге						**644770**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3762684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**520**
		Сметная заработная плата	Тенге						**644770**			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы										
		Окна										
27	**223-102-0507 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м2**	**10,8**		**33050,00**	--	**356940**	--	**356940**	--	**385495**
		СП - 8%				--	--	--	--		**28555**	
28	**223-102-0608 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м2**	**16,2**		**28221,00**	--	**457180**	--	**457180**	--	**493754**
		СП - 8%				--	--	--	--		**36574**	
29	**223-501-0108 РСНБ РК 2015**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**19,2**		**2902,00**	--	**55718**	--	**55718**	--	**60175**
		СП - 8%				--	--	--	--		**4457**	
30	**223-102-0405 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м2**	**1,44**		**34963,00**	--	**50347**	--	**50347**	--	**54375**
		СП - 8%				--	--	--	--		**4028**	
		Двери наружные металлические										
31	**223-207-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный**	**м2**	**2,07**		**40727,00**	--	**84305**	--	**84305**	--	**91049**
		СП - 8%				--	--	--	--		**6744**	
32	**223-502-0306 РСНБ РК 2015**	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ9**	**шт.**	**1**		**2832,00**	--	**2832**	--	**2832**	--	**3059**
		СП - 8%				--	--	--	--		**227**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Двери внутренние деревянные						
33	223-201-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-9П,ДГ 21-10П									
			м2	18,9	18101,00	--	342109	--	342109	--	369478
		СН - 8%			--	--	--	--		27369	
34	223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухимиполотнами ДГ 21-6П,ДГ 21-7П,ДГ 21-8П									
			м2	2,94	20527,00	--	60349	--	60349	--	65177
		СН - 8%			--		--	--		4828	
35	223-201-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-9П,ДГ 21-10П									
			м2	2,52	18101,00	--	45615	--	45615	--	49264
		СН - 8%			--	--	--	--		3649	
36	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3									
			шт.	22	520,00	--	11440	--	11440	--	12355
		СН - 8%			--	--	--	--		915	
37	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7									
			шт.	14	5262,00	--	73668	--	73668	--	79561
		СН - 8%			--	--	--	--		5893	
38	223-502-0801 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1,УД2 ГОСТ 5091-78									
			шт.	14	661,00	--	9254	--	9254	--	9994
		СН - 8%			--	--	--	--		740	
39	223-203-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10,однопольный									
			м2	2,52	34203,00	--	86192	--	86192	--	93087
		СН - 8%			--	--	--	--		6895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1635949	--	1635949	--	1766823
							--	--	--	130874	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1454450				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1454450				
		Сметная прибыль	Тенге				116355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1570805				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				181499				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181499				
		Сметная прибыль	Тенге				14519				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				196018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1766823				
		РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка									
40	231-301-0202 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм									
			м2	38	2904,00	--	110352	--	110352	--	119180
		СН - 8%			--	--	--	--		8828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				110352	--	110352	--	119180
							--	--	--	8828	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				110352				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				110352				
		Сметная прибыль	Тенге				8828				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				119180				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				119180				
		РАЗДЕЛ 5.Главный вход									
41	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,311**	250492,00	--	77903	--	77903	--	84135
		СП - 8%			--	--	--	--		6232	
42	233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**61,812**	1797,00	--	111076	--	111076	--	119962
		СП - 8%			--	--	--	--		8886	
43	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0069**	273545,00	--	1887	--	1887	--	2038
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
44	241-102-0221 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	**м**	**5**	5893,00	--	29465	--	29465	--	31822
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	
45	224-103-0511 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**28,75**	2246,00	--	64572	--	64572	--	69738
		СП - 8%			--	--	--	--		5166	
46	214-204-0711 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**13,8**	1938,00	--	26744	--	26744	--	28884
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				311640	--	311640	--	336571
							--	--	--	24931	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				282175				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				282175				
		Сметная прибыль	Тенге				22574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				304749				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				29465				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29465				
		Сметная прибыль	Тенге				2357				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31822				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				336571				
		РАЗДЕЛ 6.Вход № 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00452	250492,00	--	1132	--	1132	--	1223
					--	--	--	--		91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1132	--	1132	--	1223
							--	--	--	91	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1132				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1132				
		Сметная прибыль	Тенге				91				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1223				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9387217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				913096				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					89634			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31587			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6845226		
		- Накладные расходы	Тенге							843914	
		- Сметная прибыль	Тенге							695348	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			140808					
		Итого	Тенге			9528025					
		Зимнее удорожание - 1,98 %	Тенге			198088					
		Итого по главам 1-9	Тенге			9726113					
		Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге			194522					
		Итого сметная стоимость:	Тенге			9920635					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000001669	Тенге			8928572					
		НДС -12%	Тенге			1071429					
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**10000000**					

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и

Руководитель_____Кульшанаев Н.Ш.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мастер Металл Пласт"

Специалист _____Женсикбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "МФС Мунайқұрылыс"

Директор _____Даулетбасв С.Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актам инжиниринг"

Специалист _____Буранбаева И.Н.