Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Строительство административного здания в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области
Договор №39

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**405**		**286,89**	**286,89**	**116190**	**116190**	**--**	**15341**	**142054**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**52,61**	**--**	**21307**		**10523**	
2	**Е11-10205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,15**		**2191,73**	**--**	**26629**	**--**	**--**	**19173**	**49466**
		НР - 72%; СП - 8%				**2191,73**	**--**	**26629**	**--**		**3664**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**417,15**		**35,98**	**35,98**	**15009**	**15009**	**--**	**4244**	**20793**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,13**	**--**	**5894**		**1540**	
4	**Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**417,15**		**18,61**	**18,61**	**7763**	**7764**	**--**	**1850**	**10382**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,16**	**--**	**2570**		**769**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**417,15**		**171,87**	**78,99**	**71696**	**32950**	**--**	**39463**	**120051**
		НР - 72%; СП - 8%				**92,88**	**38,51**	**38745**	**16064**		**8893**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**237287**	**171913**	**--**	**80071**	**342746**
								65374	**45835**	**--**	**25389**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**237287**				
		Всего заработная плата	Тенге						**111209**			
		Накладные расходы	Тенге					**80071**				
		Сметная прибыль	Тенге					**25389**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**342747**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					111209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				342747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					111209			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	9,8136	6228,42	1795,22	61123	17618	34112	16174	83481
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	9393	7999		6184	
7	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	99	8461,45	2083,16	837684	206233	168131	462824	1404548
		НР - 91%; СП - 8%			4680,00	457,35	463320	45278		104041	
8	С1212-0101-0702 212-101-0702 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	100,485	20888,00	--	2098931	--	2098931	--	2266845
		СП - 8%			--	--	--	--		167914	
9	С1261-0102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,516	250492,00	--	129254	--	129254	--	139594
		СП - 8%			--	--	--	--		10340	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	398,9	1737,58	20,10	693121	8018	562904	114732	872481
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	122199	1169		64628	
11	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	48,8	2976,85	6,78	145270	331	133257	10954	168722
		НР - 93%; СП - 8%			239,38	1,99	11682	97		12498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3965383	232200	3126589	604684	4935671
							606594	54543	--	365605	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3965383				
		Материалы	Тенге				898406				
		Всего заработная плата	Тенге					661137			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2228185				
		Накладные расходы	Тенге				604684				
		Сметная прибыль	Тенге				365605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4935672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					661137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4935672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					661137			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1213-0102-0305 213-102-0305 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.	8,8605	74931,00	--	663926	--	663926	--	717040
					--	--	--	--		53114	
13	С1213-0301-0202 213-301-0202 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,5, D700	м3	64	17851,00	--	1142464	--	1142464	--	1233861
					--	--	--	--		91397	
14	С1213-0102-0201 213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	10,282	46667,00	--	479830	--	479830	--	518216
		СП - 8%			--	--	--	--		38386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2286220**	--	**2286220**	--	**2469117**
							--	--	--	182897	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2286220				
	Местные материалы		Тенге				2286220				
		Сметная прибыль	Тенге				182897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2469117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2469117				
		РАЗДЕЛ 4.Вертикальная планировка									
15	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6,8	33,82	33,82	230	230	--	70	324
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	97		24	
16	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6,8	53,53	53,53	364	364	--	111	513
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,59	--	154		38	
17	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	25,1	339,47	339,47	8521	8520	--	1125	10418
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,25	--	1562		772	
18	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	43,925	163,00	--	7160	--		--	7733
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
19	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31,9	33,82	33,82	1079	1079	--	328	1519
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	455		113	
20	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	31,9	80,30	80,30	2562	2561	--	778	3608
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,89	--	1081		267	
21	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	31,9	41,53	41,53	1325	1324	--	404	1868
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,60	--	561		138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**21241**	**14078**	--	**2816**	**25983**
							--	**3910**	--	**1925**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21241				
	Всего заработная плата		Тенге					3910			
	Транспортные расходы		Тенге				7160				
		Накладные расходы	Тенге				2816				
		Сметная прибыль	Тенге				1925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3910			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7773517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				671968				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					418191			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					104288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5412809		
		- Накладные расходы	Тенге							687571	
		- Сметная прибыль	Тенге							575816	

Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	116603
Итого	Тенге	7890120
Зимнее удорожание - 1,98 %	Тенге	164036
Итого по главам 1-9	Тенге	8054155
Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге	161083
Итого сметная стоимость:	Тенге	8215238
Итого с понижающим коэффициентом К=0,90000000264	Тенге	7393715
НДС -12%	Тенге	887246
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**8280960**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель_____Кульшанаев Н.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "МФС Мунайқұрылыс"

Директор_____Шайхиев А.К.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мастер Металл Пласт"

Специалист _____ Женсикбаев А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актам инжиниринг"

Специалист _____ Ешимкулов Н.Т.