Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: СМ-60 тепломагистраль и реконструкция
Директор базасына енгізілді
№ 338 26 09 2016
Бас маман: қолы

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

«26» сентября 2016г.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик):**Товарищество с ограниченной ответственностью «Алвис». Юридический адрес: г. Алматы ул. Лазарева д.37 оф. 6**
ұйымныңатауы, заңдымекенжайы/наименование организации, юридический адрес

атынан/в лице: **Директор – БиляловН.Е.**
ұйымбасшысыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объектісібойынша/по объекту: **"Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО "АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы".Тепломагистраль ОТ ТЭЦ-2 АО "АлЭС". (Насосно-смесительная станция НСС-2, без внеплощадочных инженерных сетей)"**
объектініңатауы, орналасқанжері/наименование, местонахождения объекта

тапсырысберуші/заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата г. Алматы», Руководитель Управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич**
ұйымныңатауы, басшысыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мынанықуәландырады/удостоверяет, что:

1.Объектідеқұрылыс-монтаж жұмыстарыбекітілгенжобаға (жобалау-сметалыққұжаттамаға), сәулет,
қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметісаласындағымемлекеттікнормативтергесәйкесорындалған/Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Қосымшамердігеруйым/ Субподрядные организации:
ұйымныңатауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалыққұжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация): **Товарищество с ограниченной ответственностью «ANTARES PLATINUM», Проект № 8.2014/237-5-1, (ГП, АР, КЖ, КМ, ВК, НВК, ОВ, ТС, ВН, ОС, ПС, СС, ЭН, ЭМ, ЭО АТХ)**
жобалауұйымыныңатауы, жобаныңнөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержден(а): **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации № 04-36/411 от 06.11.2015 г. КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы", заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0532/15 от 07.10.2015 г.**
жобаныбекіткен (қайтабекіткен) ұйымныңатауыжәнебекітілгенкүні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадайнегізгітехникалық-экономикалықкөрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістікалаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізуқабілеттілігі, тасымалдауқабілеттілігі, жұмысорындарының саны жәнесолсияқты,) барлықобъектілер (тұрғынүйлерденбасқа)
бойынша(нысаналыөнімдергенемесекөрсетілетінқызметтердіңнегізгітүрлерінесәйкесөлшембірліктеріментолтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-

экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и такдалее	Өлшем бірлігі/Единицаизмерения	Жоба бойынша/Попроекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)/общая (с учетомранеепринятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в томчислепусковогокомплексаилиочереди	жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)/общая (с учетомранеепринятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в томчислепусковогокомплексаилиочереди
Насосно-смесительная станция					
Производительность насосно-смесительной станции	**м3/ч**	**6500**		**6500**	
Расчетная тепловая нагрузка, передаваемая по тепломагистрали	**Гкал/ч**	**215**		**215**	
Резервуары противопожарного запаса воды					
Резервуары противопожарного запаса воды объёмом	**м3**	**2х100**		**2х100**	
Дизельная электростанция в контейнере					
Дизельная электростанция в контейнере мощностью	**Квт**	**800**		**800**	

Тұрғынүйдіңмынадайкөрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/Единицаизмерения	Жоба бойынша/Попроекту	Нақты/Фактически
Жалпыалаңы/Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Қабаттарсаны/Числоэтажей	қабат/этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі /В томчислеподземнойчасти	$м^3$		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-орнасасалынғанжәнежанасасалынған үй-жайларалаңы/Площадьвстроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер/Показатели	Жобабойынша/Попроекту		Нақты/Фактически	
	пәтер саны/числокварт	Пәтералаңы, м2/площадькварти	Пәтерсаны/числокварт ир	Пәтералаңы, м2/площадькварти

	ир	р, м^2			р, м^2	
		жалпы / общая	тұрғын/ жилая		жалпы / общая	тұрғын/ жилая
Барлықпәтер,оның ішінде: бірбөлмелі, екібөлмелі, үшбөлмелі, төртбөлмеліжәнеоданкөп/ Всегоквартир,в томчисле: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатныхи более						

5. Объект бойыншатехнологиялықжәнесәулет-құрылысшешімдерімынадеректерменсипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуется следующими данными:

Здание насосно - смесительной станции одноэтажное, состоит из двух одно-этажных блоков (машинного зала насосов и электротехнических помещений), от-делённых между собой деформационным швом.

Резервуары противопожарного запаса воды состоят из двух резервуаровёмкостью V=100м3 каждый.

Дизельная электростанция в контейнере – модульная электростанция мощностью 800 Квт.

Здание НСС-2 одноэтажное, капитальное. прямоугольной формы,с общими габаритными размерами49,5х21,0мв осях.Общая площадь здания – 1040 кв.м. В здании размещены помещения: машзал насосной, помещения распределительных электро-устройств (РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ) камеры трансформаторов, комната операторов, санузел.Каркас здания металлический, с огнезащитным антикоррозионным покрытием. Колонны каркаса здания машинного зала - металлические, защищенные огнезащитными красками. Колонны каркаса здания в электротехнических помещениях - из железобетона. Балки покрытия и жесткий диск покрытия - из металлоконструкций.

В машинном зале для технологических подвод труб расположены два монолитных железобетонных приямка глубиной 3,2 и 2,5 м.

Наружные стены - стеновые сэндвич панели с утеплителем из минераловатных плит на основе базальтового волокна. Цоколь - монолитный железобетонный, утеплённый с фасада, облицованный керамогранитом. Внутренние перегородкии и стены кирпичные толщиной 120мм и 250мм армированные горизонтальной сеткой, и вертикальными монолитными включениями (сердечниками).

Кровля – двускатная из кровельных сэндвич панелей с организованным наружным водостоком.Внутренняя отделка стен- левкас, водоэмульсионная окраска, облицовка керамичес.плиткой.Полы- бетонные, линолеумное покрытие, напольные керамические плитки.Окна - стеклопакеты с двойным остеклением, переплёты ПВХ.Двери - металлические и деревянные.

В машзале насосной для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте от 1,5 до 2,5 м от пола, предусмотрены передвижные площадки и переносные устройства (стремянки). Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенной на высоте 2,5 м и более, предусмотрены стационарные площадки с ограждением и постоянными лестницами.

Помещение машинного зала оборудовано подвесным двухпролетным кран-балкой Q=6,3 т и предусмотрены площадка для обслуживания подвесного крана.

Резервуары противопожарного запаса воды емкостью V=100м3х2 приняты из монолитного железобетона. Прямоугольной формы в планеразм. 6х6м в осях.

Дизельная электростанция в контейнере - модульная. Основанием служит монолитная фундаментная плита размерами 4,0х10,0м на буронабивных сваях сечением 600 мм.

Негізгіматериалдарменконструкциялар, инженерлікжәнетехнологиялықжабдықтарбойыншаоны орналастыруерекшеліктерібойыншақысқашатехникалықсипаттамалар/
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектідежобадакөзделген, жекесынақтанжәнекешендібайқауданкейін оны қабылдаутуралыактілерсәйкесмөлшердежабдықорнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7.Жобадакөзделгенеңбектіқорғау, жарылысқауіпсіздігін, өртқауіпсіздігінқамтамасызету, қоршағантабиғиортанықорғаужәнесейсмикағақарсыіс-шараларорындалған/Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Құрылыс-монтаж жұмыстарымынадаймерзімдежүзегеасырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

басталуы/начало работ **декабрь 2015 года;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **сентябрь 2016 года;**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстыңұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылыстыұйымдастырунормасыбойыншанемесежобасыбойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц:**7 (семь) месяца;**

нақты/фактически:**9 (девять) месяца;**

9. Қолданылғанқұрылысматериалдары, конструкциялары, жабдықжәнебұйымдаржобаныңжәнемемлекеттікнормативтердіңталаптарынасәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Сыртқыинженерліккоммуникациялар (суық су жәнеыстықсуменжабдықтау, кәріз, жылуменжабдықтау, газбенжабдықтау, электрменжабдықтаужәнебайланыс) объектініңқалыптыпайдаланылуынқамтамасызетеді, оны инженерлікжәнекоммуналдыққамтамасызетубойыншақызметтердіжеткізушілеррастайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Инженерлікжәнекоммуналдыққамтамасызетубойыншақызметтіжеткізушілер/ Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Алматинские тепловые сети» Главный инженер Ковальчук Вадим Владимирович

ұйымныңатауы, басшының(тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Ковальчук В.В. 20.09.16 _____

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

АЛМАТЫ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІ
АЛМАТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО "АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы". Тепломагистраль ОТ ТЭЦ-2 АО "АлЭС". (Насосно-смесительная станция НСС-2, без внеплощадочных инженерных сетей)"** объектісін қабылдауға дайын деп санайды/готовым к приемке в эксплуатацию,объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)орындалғанқұрылыс–монтаж жәнеарнайыжұмыстардыңсапасынакепілдікбередіжәнеобъектініңқұрылысыкезіндеоныңкінәс

іненболғанақауларды ҚазақстанРеспубликасының заңнамасынасәйкескепілділікмерзіміндежо юғаөзінеміндеттемеалады./гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алвис» Билялов Н.Е.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Билялов Н.Е.

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

На 5 листах